

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cárdenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478382.49, modificado:4475326.42}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA DE SECCIÓN 26 A PERIFÉRICO.	K005-08-177	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5303.45, meta_modificada:5303.45}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:And. Aquiles Calderón, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3728668, lat:17.9841331}}	4,475,326.42	4,475,326.42	4,475,326.42	4,475,326.42	4,475,326.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-827002992-E2-2019, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:4478382.49, importe_modificado:4478382.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5303.45}}	{1575856/proyecto_INICIO, 1575856/proyecto_FIN, 1575856/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798895.75}}	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENES EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	E002-08-180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:And. Aquiles Calderón, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3728668, lat:17.9841331}}	798,895.75	798,895.75	798,895.75	798,895.75	798,895.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-827002992-E3-2019, contratista:PERTOR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}	{1575899/proyecto_INICIO, 1575899/proyecto_FIN, 1575899/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231909.78, modificado:1228432.58}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA DE SECCIÓN 26 A PERIFÉRICO	K005-08-178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1773.62, meta_modificada:1773.62}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:And. Aquiles Calderón, Secc 40, 86599 Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3728668, lat:17.9841331}}	1,228,432.58	1,228,432.58	1,228,432.58	1,228,432.58	1,228,432.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-827002992-E1-2019, contratista:RICARDO MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1231909.78, importe_modificado:1231909.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1773.62}}	{1575877/proyecto_INICIO, 1575877/proyecto_FIN, 1575877/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378121.09, modificado:1376750.28}}	ENGRAVADO DE LA CALLE 11	EO49-08-185	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña, Gregorio Méndez, Cnel. Gregorio Méndez, Tab., México, lon:-93.4969333, lat:18.0223123}}	1,376,750.28	1,376,750.28	1,376,750.28	1,376,750.28	1,376,750.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-827002992-E3-2019, contratista:PERTOR CONSTRUCCIONES, S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1575915/proyecto_PR OCESO, 1575915/proyecto_INICIO, 1575915/proyecto_FIN }	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5014416.23, modificado:5014416.23}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3342944.15, modificado:3342944.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO - 165439	165439	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO C-15, lon:-93.56291407, lat:18.11703048}}	8,347,882.13	8,347,882.13	8,347,882.13	8,347,882.13	8,347,882.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-158-19, contratista:SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:8347882.13, importe_modificado:8347882.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1614714/proyecto_INICIO, 1614714/proyecto_PROCESO, 1614714/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4182384.0, modificado:4182384.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788256.0, modificado:2788256.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO C QUINCE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO - 165324	165324	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4262.25}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO C-15, lon:-93.56691378, lat:18.11093668}}	6,966,796.31	6,966,796.31	6,966,796.31	6,966,796.31	6,966,796.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-157-19, contratista:SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:6966881.0, importe_modificado:6966796.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4262.25}}	{1614664/proyecto_INICIO, 1614664/proyecto_FIN, 1614664/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO		AVANCE_FINANCIERO										ESTATUS	FLUJO
NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5014416.23, modificado:5014416.23}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3342944.15, modificado:3342944.15}}	165402	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO C-27, lon:-93.56984927, lat:18.02216222}}	8,357,360.38	8,357,360.38	8,357,360.38	8,357,360.38	8,357,360.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-154-19, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:8346666.23, importe_modificado:83466.23}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1614698/proyecto_INICIO, 1614698/proyecto_FIN, 1614698/proyecto_OCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067368.44, modificado:4067368.44}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711578.96, modificado:2711578.96}}	165350	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3890.0, meta_modificada:3890.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO C-27, lon:-93.56515004, lat:18.02061348}}	6,763,570.00	6,763,570.00	6,763,570.00	6,763,570.00	6,763,570.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-153-19, contratista:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto:6763570.01, importe_modificado:6763570.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3890.0}}	{1614675/proyecto_INICIO, 1614675/proyecto_FIN, 1614675/proyecto_OCESO}	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338670.11, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008005.17, modificado:5008005.17}}	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE CARDENAS TAB - 191170	191170	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE CALLE 7 CALLE 3 Y TRANSVERSAL 8 PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C- INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE TRANSVERSAL 8, CALLE CALLE 3 LA OBRA SE, lon:-93.56309589, lat:18.02130907}}	5,008,005.17	5,008,005.17	5,007,999.74	5,007,999.74	5,007,999.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-154-19, contratista:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, monto:8346675.28, importe_modificado:8346675.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}}	{1604945/proyecto_OCESO, 1604945/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995512.13, modificado:0.0}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993269.2, modificado:2993269.2}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL POB VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 191292	191292	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2642.0, meta_modificada:2642.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CALLE 1 PUEBLO POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE, 86486 POBLADO C- DE NOVIEMBRE, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 8, CALLE TRANSVERSAL 1 LA RED DE DRENAJE QUE SE VA A REHABILITAR ATRAVIESA LA CALLE 2 LA CALL, lon:-93.56838524, lat:17.96651822}}	2,993,268.20	2,993,268.20	2,993,268.20	2,993,268.20	2,993,268.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-152-19, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, monto:4988780.33, importe_modificado:4988780.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2642.0}}	{1604976/proyecto_OCESO, 1604976/proyecto_INICIO, 1604976/proyecto_FIN, 1604976/proyecto_OCESO}	En Ejecución	Validado avances	

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705428.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058142.01, modificado:4058142.01}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO IRA ETAPA EN EL POBLADO ING EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 190984	190984	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 3890.0, meta_modificada: 3890.0}}	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 73, direccion: CALLE CALLE 10 PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, 86485 POBLADO C- INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 1, CALLE CALLE 7 EL PROYECTO ABARCA LA MAYORIA DE LA CA, lon:-93.56649471, lat:18.02063147}}	4,058,142.01	4,058,142.01	4,058,142.00	4,058,142.00	4,058,142.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCA-DOOTSM-R33-153-19, contratista: CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ S.A. DE C.V., convocante: AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, monto: 6763570.01, importe_modificado: 6763570.01}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 3695.5}}	{1604911/proyecto_INICIO, 1604911/proyecto_OCESO, 1604911/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3339152.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008729.28, modificado:5008729.28}}	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO - 191240	191240	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 4, direccion: CALLE TRANSVERSAL 5 PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C- ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE TRANSVERSAL 5 Y CALLE CALLE 6, CONTINUACION CALLE 3 EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL EXTREMO EXTER, lon:-93.57045457, lat:18.11320454}}	5,008,729.28	5,008,729.28	5,008,510.79	5,008,510.79	5,008,510.79	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCA-DOOTSM-R33-158-19, contratista: SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., convocante: AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, monto: 8347882.13, importe_modificado: 8347882.13}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 0.29}}	{1604959/proyecto_INICIO, 1604959/proyecto_OCESO, 1604959/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786752.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4180128.61, modificado:4180128.6}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO IRA ETAPA EN EL POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO - 191092	191092	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE CALLE 8 PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CALLE 8 Y CALLE CALLE 1, EL PROYECTO ATRAVIESA LA CALLE 8 CALLE 7 CALLE 3 Y CALLE 1., lon:-93.57028291, lat:18.1133677}}	4,180,128.60	4,180,128.60	4,180,077.78	4,180,077.78	4,180,077.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-157-19, contratista:SEPEC OILFIELD SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, monto:6966881.0, importe_modificado:696681.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}}	{1604933/proyecto_PR OCESO, 1604933/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966676.75, modificado:966676.75}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 112031	112031	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:RANCHERIA AZUCENA 2A SECC, 86477 AZUCENA 2DA SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA RANCHERÍA AZUCENA 2DA SECCIÓN, lon:-93.65170578, lat:18.26496337}}	966,676.75	966,676.75	966,676.75	966,676.75	966,676.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-069-19, contratista:CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:968433.5, importe_modificado:966676.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1555036/proyecto_PR OCESO, 1555036/proyecto_FIN , 1555036/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667575.74, modificado:1664275.58}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA DE SECCIÓN 26 A PERIFÉRICO. - 157552	157552	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:588.0, meta_modificada:587.7}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA CIUDAD SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA Y , AQUILES CALDERON MARCHENA ENTRE CALLE SECCIÓN 26 Y PERIFÉRICO, lon:-93.36608509, lat:17.97848401}}	1,664,275.58	1,664,275.58	1,664,275.58	1,664,275.58	1,664,275.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-103-19, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1667575.63, importe_modificado:1664275.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.7}}	{1612088/proyecto_INI CIO, 1612088/proyecto_FIN , 1612088/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299702.04, modificado:298520.81}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIMÓN ENTRE IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ Y GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE CARDENAS TAB - 157853	157853	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:495.57}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIMON COLONIA GUADALUPE, 86535 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE LIMON, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL MERCADO NUEVO, lon:-93.36714059, lat:17.99602673}}	298,520.81	298,520.81	298,520.81	298,520.81	298,520.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-122-19, contratista:JESUS HERNANDEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:299702.04, importe_modificado:298520.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.57}}	{1612172/proyecto_INI CIO, 1612172/proyecto_FIN , 1612172/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966224.11, modificado:966224.11}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 111624	111624	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:RANCHERIA AZUCENA 2A SECC. 86477 AZUCENA 2DA SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA RANCHERÍA AZUCENA 2DA SECCIÓN, lon:-93.6524928, lat:18.26951707}}	966,224.11	966,224.11	966,224.11	966,224.11	966,224.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-042-19, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:966224.11, importe_modificado:966224.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1554870/proyecto_INI CIO, 1554870/proyecto_FIN , 1554870/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867423.45, modificado:1865323.04}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICOY GUARNICIONES EN LA CALLE ALDAMA TOMAS GARRIDO CANABAL ENTRE BENITO JUÁREZ GARCÍA Y AQUILES SERDAN - 162299	162299	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2207.0, meta_modificada:2127.54}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:CALLE ALDAMA TOMAS GARRIDO CANABAL PUEBLO CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, 86460 CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE AQUILES SERDAN, EN LA CALLE ALDAMA TOMAS GARRIDO , lon:-93.8639396, lat:18.29523556}}	1,865,323.04	1,865,323.04	1,865,323.04	1,865,323.04	1,865,323.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-139-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1867423.45, importe_modificado:1865323.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2127.54}}	{1613607/proyecto_INICIO, 1613607/proyecto_FIN, 1613607/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450873.42, modificado:1448178.84}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 111152	111152	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:PUEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-93.56654471, lat:18.11071642}}	1,448,178.84	1,448,178.84	1,448,178.84	1,448,178.84	1,448,178.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-068-19, contratista:NAPOLES REINGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1450873.42, importe_modificado:1448178.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1554695/proyecto_INICIO, 1554695/proyecto_FIN, 1554695/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497507.35, modificado:493240.04}}	REHABILITACION DE LA RED DRENAJE EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE MOCTEZUMA Y REFORMA - 158302	158302	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:177.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE REFORMA, COLONIA EL TOLOQUE CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE MOCTEZUMA Y REFORMA, lon:-93.37290082, lat:17.99298017}}	493,240.04	493,240.04	493,240.04	493,240.04	493,240.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-112-19, contratista:CARMITA ALVAREZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:497507.31, importe_modificado:493240.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}}	{1612303/proyecto_FIN, 1612303/proyecto_POCESO, 1612303/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976014.42, modificado:2975994.5}}	MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 105447	105447	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:EJIDO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (SAN PEDRO), 86474 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-93.55463278, lat:18.30771563}}	2,975,994.50	2,975,994.50	2,975,994.50	2,975,994.50	2,975,994.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-014-19, contratista:FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2978165.89, importe_modificado:2975994.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1552174/proyecto_INICIO, 1552174/proyecto_POCESO, 1552174/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667084.92, modificado:662713.05}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA EL MANANTIAL - 158459	158459	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:406.2}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL COLONIAL EL MANANTIAL, lon:-93.36840089, lat:17.97416482}}	662,713.05	662,713.05	662,713.05	662,713.05	662,713.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-117-19, contratista:MUNIZ, EBS Y SVG CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:667084.94, importe_modificado:662713.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.2}}	{1612356/proyecto_INICIO, 1612356/proyecto_POCESO, 1612356/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984126.4, modificado:984126.4}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EJIDO EL ALACRAN - 232120	232120	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ALACRÁN, 86464 EL ALACRÁN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , EN CARRETERA PRINCIPAL EN EJIDO EL ALACRÁN, lon:-93.63339043, lat:18.37305291}}	981,757.37	981,757.37	981,757.37	981,757.37	981,757.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-183-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:981757.37, importe_modificado:981757.37}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1627880/proyecto_PR OCESO, 1627880/proyecto_INI CIO, 1627880/proyecto_FIN }	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386190.61, modificado:3386190.61}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUÁREZ DE CIRCUITO DEL GOLFO A CALLE AUREO L CALLES - 157217	157217	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4099.0, meta_modificada:3751.61}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CIRCUITO DEL GOLFO Y CALLE AUREO L CALLES, LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE JUAREZ, lon:-93.37481492, lat:17.99767382}}	3,380,577.87	3,380,577.87	3,380,577.87	3,380,577.87	3,380,577.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-093-19, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3386190.61, importe_modificado:3380577.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3751.61}}	{1611979/proyecto_FI N, 1611979/proyecto_INI CIO, 1611979/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943292.16, modificado:937615.69}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES DE JACINTO LÓPEZ HASTA ABRAHAM BANDALA - 154820	154820	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:341.4}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANCHEZ MAGALLANES COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE ABRAHAM BANDALA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL MERCADO PUBLICO 27 DE FEBRERO, lon:-93.37972652, lat:17.98766207}}	937,615.69	937,615.69	937,615.69	937,615.69	937,615.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-095-19, contratista:DAVID NORIERO ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:943292.33, importe_modificado:937615.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.4}}	{1666695/proyecto_FI N, 1666695/proyecto_PR OCESO, 1666695/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176051.47, modificado:174606.65}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA DE SANTOS DEGOLLADO DE AURELIO SOSA TORRES A LA CALLE DEGOLLADO - 92548	92548	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:83.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CERRADA DE SANTOS DEGOLLADO COLONIA GUADALUPE, 86535 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AURELIO SOSA TORRES Y CALLE DEGOLLADO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 750 METROS DEL MERCADO NUEVO, lon:-93.3690406, lat:17.99287647}}	174,606.65	174,606.65	174,606.65	174,606.65	174,606.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-005-19, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:176051.47, importe_modificado:174606.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}}	{1606814/proyecto_FIN, 1606814/proyecto_PRCESO, 1606814/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437449.34, modificado:437449.34}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA CERRADA DE SANTOS DEGOLLADO DE AURELIO SOSA TORRES A LA CALLE DEGOLLADO - 110958	110958	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:566.9}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA SANTOS DEGOLLADO COLONIA GUADALUPE, 86535 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE AURELIO SOSA TORRES, LA OBRA SE ENCUENTRA A 750 METROS DEL MERCADO NUEVO, lon:-93.36902857, lat:17.99290177}}	437,449.34	437,449.34	437,449.34	437,449.34	437,449.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-020-19, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:438234.68, importe_modificado:437449.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.9}}	{1607338/proyecto_INICIO, 1607338/proyecto_PRCESO, 1607338/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964538.88, modificado:964371.77}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 112139	112139	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86480 POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL POBLADO C-22 LICENCIADO JOSE MARÍA PINO SUARE, lon:-93.62540247, lat:18.06464136}}	964,371.77	964,371.77	964,371.77	964,371.77	964,371.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-029-19, contratista:JOSE ANTONIO MELO CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:968433.5, importe_modificado:964371.77}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1555076/proyecto_INICIO, 1555076/proyecto_FIN, 1555076/proyecto_PRCESO}	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO		AVANCE_FINANCIERO										ESTATUS	FLUJO
NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286833.42, modificado:286589.17}}	160572	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUÁREZ DE CIRCUITO DEL GOLFO A CALLE AUREO L. CALLES COLONIA CENTRO CARDENAS TABASCO - 160572	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JUAREZ CIRCUITO DEL GOLFO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JUAREZ CIRCUITO DEL GOLFO Y CALLE AUREO L CALLES. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JUAREZ CIRCUITO DEL GO, lon:-93.37433649, lat:17.99909295}}	286,589.17	286,589.17	286,589.17	286,589.17	286,589.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-060-19, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:286833.42, importe_modificado:286589.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.8}}	{1613112/proyecto_INICIO, 1613112/proyecto_FIN, 1613112/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007292.68, modificado:848152.91}}	156019	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTÉMOC DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE A CALLE GALEANA - 156019	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LOPEZ VELARDE Y CALLE GALEANA, LA OBRA SE ENCUESTRA A 150 METROS DE LA ZONA REMODELADA EN LA ESQUINA DE TELEFONOS DE MEXICO, lon:-93.37438777, lat:17.9907214}}	848,152.91	848,152.91	848,152.91	848,152.91	848,152.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-132-19, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS MARITIMOS Y TERRESTRES AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1005692.6, importe_modificado:848152.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.78}}	{1667351/proyecto_PROCESO, 1667351/proyecto_FIN, 1667351/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87487.54, modificado:87319.22}}	160669	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE MOCTEZUMA Y REFORMA COLONIA CENTRO CARDENAS TABASCO - 160669	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE REFORMA, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE MOCTEZUMA Y REFORMA, lon:-93.37290566, lat:17.99297723}}	87,319.22	87,319.22	87,319.22	87,319.22	87,319.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-111-19, contratista:CARMITA ALVAREZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:87487.54, importe_modificado:87319.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.5}}	{1613133/proyecto_INICIO, 1613133/proyecto_FIN, 1613133/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966422.42, modificado:966421.43}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 112170	112170	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86480 POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL POBLADO C-22 JOSE MARÍA PINO SUAREZ, lon:-93.62571676, lat:18.06919866}}	966,421.43	966,421.43	966,421.43	966,421.43	966,421.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-034-19, contratista:CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:968433.5, importe_modificado:966421.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1555093/proyecto_PR OCESO, 1555093/proyecto_FIN , 1555093/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345978.11, modificado:341883.71}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE A CALLE GALEANA COLONIA CENTRO CARDENAS TABASCO - 157594	157594	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:372.19}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LOPEZ VELARDE Y CALLE GALEANA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE TELÉFONOS DE MÉXICO, lon:-93.37443461, lat:17.99073034}}	341,883.71	341,883.71	341,883.71	341,883.71	341,883.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-130-19, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS MARITIMOS Y TERRESTRES AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:345978.06, importe_modificado:341883.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.19}}	{1612099/proyecto_FIN N, 1612099/proyecto_INI CIO, 1612099/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054195.97, modificado:1015278.63}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JONES DE LA COL FOVISSSTE 1RA ETAPA EN CARDENAS TABASCO - 206600	206600	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:302.23}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR ROBLE Y EUCALIPTO COLONIA FOVISSSTE, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE ANDADOR SAUCE Y ANDADOR JACARANDA ORIENTE, CALLE TEAPA EN ANDADOR ROBLE Y EUCALIPTO ENTRE ANDADOR SAUCE Y JACARANDA ORIENTE Y CALLE TEAPA COL. , lon:-93.3663492, lat:17.98166529}}	1,015,278.63	1,015,278.63	1,015,278.63	1,015,278.63	1,015,278.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-181-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1051298.72, importe_modificado:1015278.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.23}}	{1631181/proyecto_INI CIO, 1631181/proyecto_FIN , 1631181/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235771.4, modificado:1231177.46}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES DE JACINTO LÓPEZ HASTA ABRAHAM BANDALA COLONIA PUEBLO NUEVO CARDENAS - 155842	155842	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.0, meta_modificada:1960.29}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANCHEZ MAGALLANES COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ABRAHAM BANDALA Y CALLE JACINTO LÓPEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL MERCADO 27 DE FEBRERO, lon:-93.37963482, lat:17.98866303}}	1,231,177.46	1,231,177.46	1,231,177.46	1,231,177.46	1,231,177.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-114-19, contratista:PROINZAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1235771.4, importe_modificado:1231177.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1960.29}}	{1667266/proyecto_FIN, 1667266/proyecto_OCESO, 1667266/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644078.09, modificado:2644076.09}}	REHABILITACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS TRAMO AZUCENA SEGUNDA SECCIÓN HACIA EL POBLADO C DIEZ LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO - 113089	113089	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE TRAMO AZUCENA 2DA SECCIÓN HACIA EL POBLADO C-10 RANCHERIA AZUCENA 2A SECC, 86477 AZUCENA 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA AZUCENA 2DA SECCIÓN, lon:-93.64447049, lat:18.26268118}}	2,644,076.09	2,644,076.09	2,644,076.09	2,644,076.09	2,644,076.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-036-19, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2650000.0, importe_modificado:2644076.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1555480/proyecto_OCESO, 1555480/proyecto_FIN, 1555480/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276937.32, modificado:2274025.18}}	MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 105492	105492	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:RANCHERIA EL GOLPE, 86471 EL GOLPE, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS AREAS DE LA RANCHERIA EL GOLPE, lon:-93.5204041, lat:18.3387551}}	2,274,025.18	2,274,025.18	2,274,025.18	2,274,025.18	2,274,025.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-007-19, contratista:RICARDO MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2276937.32, importe_modificado:2274025.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1607227/proyecto_OCESO, 1607227/proyecto_FIN, 1607227/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4652460.01, modificado:4646074.01}}	AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 105500	105500	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:COLONIA EL BARI 1RA. SECCIÓN, 86460 EL BARI 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL BARI 1RA SECCIÓN, lon:-94.08102049, lat:18.21135284}}	4,646,074.01	4,646,074.01	4,646,074.01	4,646,074.01	4,646,074.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-038-19, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:4652460.02, importe_modificado:4646074.01}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{1607228/proyecto_INICIO, 1607228/proyecto_FIN, 1607228/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177434.55, modificado:176598.59}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIMERA CERRADA DE SANTOS DEGOLLADO DE AURELIO SOSA TORRES A LA CALLE DEGOLLADO - 108493	108493	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:168.0, meta_modificada:225.03}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA SANTOS DEGOLLADO COLONIA GUADALUPE, 86535 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE AURELIO SOSA TORRES, LA OBRA SE ENCUENTRA A 750 METROS DEL MERCADO NUEVO, lon:-93.36904828, lat:17.99290276}}	176,598.59	176,598.59	176,598.59	176,598.59	176,598.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-019-19, contratista:RICARDO MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:177434.55, importe_modificado:176598.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.03}}	{1607288/proyecto_FIN, 1607288/proyecto_PROCESO, 1607288/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175394.04, modificado:175078.95}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACUSPANA COLONIA SECCIÓN CUARENTA - 157946	157946	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MACUSPANA COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , EN CALLE MACUSPANA COLONIA SECCIÓN CUARENTA, lon:-93.36834591, lat:17.98037595}}	175,078.95	175,078.95	175,078.95	175,078.95	175,078.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-119-19, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:175394.04, importe_modificado:175078.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}}	{1612196/proyecto_FIN, 1612196/proyecto_PROCESO, 1612196/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723816.5, modificado:722712.96}}	AMPLIACIÓN DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 161510	161510	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:204, direccion:CALLE PRINCIPAL COMALCALCO-EL GOLPE EJIDO JULIÁN MONTEJO VELÁZQUEZ, 86471 JULIÁN MONTEJO VELÁZQUEZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO JULIÁN MONTEJO VELÁZQUEZ, lon: 93.52649668, lat:18.30498665}}	722,712.96	722,712.96	722,712.96	722,712.96	722,712.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-089-19, contratista:ALEDIHU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:723816.51, importe_modificado:722712.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1613347/proyecto_PR OCESO, 1613347/proyecto_INI CIO, 1613347/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492268.0, modificado:491313.94}}	CONSTRUCCIÓN DE POZOS - 163110	163110	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:188, direccion:CALLE PIRNCIPAL LAS COLORADAS RANCHERIA LAS COLORADAS 1RA. SECCIÓN, 86474 LAS COLORADAS 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL LAS COLORADAS Y , RANCHERIA LAS COLORADAS 1RA SECCIÓN SOBRE LA CARRETERA PRINCI, lon:-93.57412669, lat:18.27149542}}	491,313.94	491,313.94	491,313.94	491,313.94	491,313.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-120-19, contratista:KMEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:492268.04, importe_modificado:491313.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1613862/proyecto_INI CIO, 1613862/proyecto_FIN , 1613862/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591035.85, modificado:1583934.35}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA- 257365	257365	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:168, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NARANJEÑO 2DA SECCION B, 86478 NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN B, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA NARANJEÑO 2DA SECCION Y , EN FRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO Y A 100 MTS DE LA CONASUP, lon:-93.6335345, lat:18.2287058}}	1,583,934.35	1,583,934.35	1,583,934.35	1,583,934.35	1,583,934.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-162-2019, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1583935.28, importe_modificado:1583934.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1648541/proyecto_FI N, 1648541/proyecto_INI CIO, 1648541/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187920.15, modificado:1183361.67}}	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 158631	158631	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, direccion:CALLE 18 DE MAYO EJIDO LA PENÍNSULA, 86556 LA PENINSULA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA PENÍNSULA EN L CALLE 18 DE MAYO, lon:-93.3607025, lat:17.94210311}}	1,183,361.67	1,183,361.67	1,183,361.67	1,183,361.67	1,183,361.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-095-19, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1187920.16, importe_modificado:1183361.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1612416/proyecto_INICIO, 1612416/proyecto_FIN, 1612416/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199080.21, modificado:195290.53}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES DE JACINTO LÓPEZ HASTA ABRAHAM BANDALA COLONIA PUEBLO NUEVO - 160647	160647	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE ABRAHAM BANDALA, CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE LA CALLE JACINTO LÓPEZ Y LA CALLE ABRAHAM BANDALA, lon:-93.37967183, lat:17.98778746}}	195,290.53	195,290.53	195,290.53	195,290.53	195,290.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-096-19, contratista:PROINZAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:199078.86, importe_modificado:195290.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.0}}	{1613126/proyecto_INICIO, 1613126/proyecto_FIN, 1613126/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448256.28, modificado:1446925.35}}	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 161361	161361	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:29.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:AMPLIACION AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA AMPLIACION EL BRONCE, 86465 EL BRONCE, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AMPLIACION EL BRONCE Y , AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA EL BRONCE DEL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO EN M, lon:-93.73061519, lat:18.11074774}}	1,446,925.35	1,446,925.35	1,446,925.35	1,446,925.35	1,446,925.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-129-19, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1448256.28, importe_modificado:1446925.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}	{1613308/proyecto_INICIO, 1613308/proyecto_FIN, 1613308/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178636.72, modificado:1175769.7}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LAS CALLES UNO Y DOS Y CALLES DOS Y TRES - 254044	254044	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.4, meta_modificada:520.4}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:CALLEJON ENTRE CALLE UNO Y DOS Y CALLE DOS Y TRES PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86480 POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y DOS Y CALLE DOS Y TRES, LA OBRA , lon:-93.62345941, lat:18.06512082}}	1,175,769.70	1,175,769.70	1,175,769.70	1,175,769.70	1,175,769.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-071-19, contratista:DISTRIBUIDOR A VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1178636.72, importe_modificado:1175769.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.4}}	{1646324/proyecto_FIN, 1646324/proyecto_PRCESO, 1646324/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238453.36, modificado:237870.2}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIMÓN ENTRE IGNACIO GUTIÉRREZ Y GUADALUPE VICTORIA - 153913	153913	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIMON COLONIA GUADALUPE, 86535 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL MERCADO NUEVO, lon:-93.36703949, lat:17.9960542}}	237,870.20	237,870.20	237,870.20	237,870.20	237,870.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-084-19, contratista:JESUS HERNANDEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:238453.38, importe_modificado:237870.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}}	{1666114/proyecto_FIN, 1666114/proyecto_PRCESO, 1666114/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399996.01, modificado:2395746.47}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN TRAMOS AISLADOS TRAMO POZA REDONDA PRIMERA SECCIÓN HASTA EL MINGO PRIMERA ETAPA - 114393	114393	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:65, direccion:RANCHERIA POZA REDONDA 1RA. SECCIÓN, 86471 POZA REDONDA 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA POZA REDONDA PRIMERA SECCIÓN, lon:-93.49817617, lat:18.20970873}}	2,395,746.47	2,395,746.47	2,395,746.47	2,395,746.47	2,395,746.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-043-19, contratista:LUCIA FLORES SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2395746.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1607458/proyecto_PRCESO, 1607458/proyecto_FIN, 1607458/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
							DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921256.14, modificado:919824.78}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR PRINCIPAL) HACIA EL CÁRCAMO DE LA FORD - 157136	157136	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.4}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA CIUDAD SANTA MARIA DE GUADALUPE, 86490 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y , CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LIMÓN, lon:-93.36854069, lat:17.99793657}}	919,824.78	919,824.78	919,824.78	919,824.78	919,824.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-085-19, contratista:JESUS HERNANDEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:921256.28, importe_modificado:919824.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.4}}	{1611959/proyecto_INICIO, 1611959/proyecto_FIN , 1611959/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832383.1, modificado:830454.13}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR PERIFERICO DE ANDADOR PERICOS A ANDADOR DEL CARPINTERO DE ANDADOR HALCON HASTA ANDADOR - 158898	158898	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.4}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR PERIFERICO COLONIA DEPORTIVA INFONAVIT, 86553 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE ANDADOR PERIFERICO Y ANDADOR PERICOS A CARPINTERO, ANDADOR HALCON A CARPINTERO EN ANDADOR PERIFERICO DE ANDADOR PERICOS AL ANDADOR CARPINTER, lon:-93.37966636, lat:17.97635491}}	830,454.13	830,454.13	830,454.13	830,454.13	830,454.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-118-19, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:832383.06, importe_modificado:830454.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.4}}	{1612500/proyecto_FIN, 1612500/proyecto_INICIO, 1612500/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393814.4, modificado:393102.89}}	CONSTRUCCIÓN DE POZOS - 163232	163232	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL ENCRUCIJADA QUINTA RANCHERIA ENCRUCIJADA 5TA. SECCIÓN, 86475 ENCRUCIJADA 5TA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL ENCRUCIJADA QUINTA Y , CARRETERA PRINCIPAL ENCRUCIJADA 5TA SECCIÓN, lon:-93.61183932, lat:18.22618855}}	393,102.89	393,102.89	393,102.89	393,102.89	393,102.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-053-19, contratista:MUÑIZ, EBS Y SVG CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:393814.43, importe_modificado:393102.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1613907/proyecto_INICIO, 1613907/proyecto_FIN, 1613907/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736924.4, modificado:734038.6}}	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EMSAD NUM 54 EN EL POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CÁRDENAS TABASCO - 181572	181572	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86478 POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y CAMINO PRINCIPAL A LA ENTRADA DEL POBLADO, lon:-93.62690974, lat:18.16571368}}	734,038.60	734,038.60	734,038.60	734,038.60	734,038.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-049-19, contratista:FML PROYECTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:736924.39, importe_modificado:734038.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1617635/proyecto_INICIO, 1617635/proyecto_PR OCESO, 1617635/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances	

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131449.01, modificado:1615704.7}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PERIFÉRICO EN RANCHERIA PRIMERA SECCION - 190841	190841	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:388.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PERIFERICO MOLINA MONTES COLONIA EL BAJÓ 1RA. SECCIÓN, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AQUILES CALDERON Y AVENIDA LAS FLORES, CALLE LOS PINOS LA OBRAS SU UBICA SOBRE EL PERIFÉRICO MOLINA MONTES ENTRE CALLE AQUILES, lon:-93.36312706, lat:17.97512153}}	1,615,704.70	1,615,704.70	1,615,704.70	1,615,704.70	1,615,704.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-160-2019, contratista:GILBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1127370.67, importe_modificado:1615704.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.0}}	{1619400/proyecto_FIN, 1619400/proyecto_PRCESO, 1619400/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984125.67, modificado:981497.49}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - 250362	250362	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:RANCHERIA RÍO SECO 2DA. SECCIÓN C, 86490 RÍO SECO 2DA. SECCIÓN B, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA LOCALIZACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA RANCHERÍA RÍO SECO 2DA SECCIÓN B., lon:-93.38535034, lat:18.06964286}}	981,497.49	981,497.49	981,497.49	981,497.49	981,497.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-166-2019, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:981698.31, importe_modificado:981497.49}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1643126/proyecto_INICIO, 1643126/proyecto_PRCESO, 1643126/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764578.4, modificado:763652.02}}	AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 254253	254253	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:22.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO CAMPO NUEVO - EL PORVENIR KILÓMETRO 0 + 857 RANCHERIA EL PORVENIR, 86465 EL PORVENIR, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA DE CAMPO NUEVO AL PORVENIR, lon:-93.74180708, lat:18.09473137}}	763,652.02	763,652.02	763,652.02	763,652.02	763,652.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-078-19, contratista:LUIS FERNANDO DE LOS SANTOS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:764578.4, importe_modificado:763652.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1646466/proyecto_FIN, 1646466/proyecto_POCESO, 1646466/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613034.51, modificado:1613034.51}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMERA EMILIANO ZAPATA CLAVE 27DPR0033V ZONA 121 SECTOR 19 EN SANTANA SEGUNDA SECCION C - 254352	254352	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTANA 2DA SECCION C, 86470 SANTANA 2DA. SECCIÓN C, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A 20 MTS DE LA CONASUPO, lon:-93.44164754, lat:18.1836427}}	1,613,034.51	1,613,034.51	1,613,034.51	1,613,034.51	1,613,034.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-164-2019, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1613035.34, importe_modificado:1613034.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1646538/proyecto_POCESO, 1646538/proyecto_FIN, 1646538/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69995.27, modificado:69770.06}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO FRANCISCO I MADERO A REFORMA - 154543	154543	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA ZONA REMODELADA, lon:-93.37332796, lat:17.98942956}}	69,770.06	69,770.06	69,770.06	69,770.06	69,770.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-051-19, contratista:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:69995.25, importe_modificado:69770.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}	{1666489/proyecto_INICIO, 1666489/proyecto_FIN, 1666489/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295361.67, modificado:294441.79}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE MOCTEZUMA Y REFORMA - 156437	156437	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.73}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE JUÁREZ, lon:-93.37318892, lat:17.99302581}}	294,441.79	294,441.79	294,441.79	294,441.79	294,441.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-131-19, contratista:CARMITA ALVAREZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:295361.67, importe_modificado:294441.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.73}}	{1667555/proyecto_INICIO, 1667555/proyecto_FIN, 1667555/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852882.13, modificado:1852882.13}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HDRAULICO EN LA CALLE ORRICO DE LOS LLANOS ENTRE CALLE ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN Y CALLE LIMÓN - 111124	111124	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2018.0, meta_modificada:2184.88}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA SAHOP, 86530 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN Y CALLE LIMON, LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.3691201, lat:17.98729285}}	1,852,882.13	1,852,882.13	1,852,882.13	1,852,882.13	1,852,882.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-028-19, contratista:ISAMAR LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1736132.47, importe_modificado:185282.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.88}}	{1607350/proyecto_INI CIO, 1607350/proyecto_FIN , 1607350/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968433.48, modificado:965877.21}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 114736	114736	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:168, direccion:EJIDO NARANJEÑO SEGUNDA SECCION B, 86478 NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN B, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL EJIDO NARANJEÑO SEGUNDA SECCIÓN B, lon:-93.63550861, lat:18.22919494}}	965,877.21	965,877.21	965,877.21	965,877.21	965,877.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-022-19, contratista:CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:968433.5, importe_modificado:965877.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1607472/proyecto_INI CIO, 1607472/proyecto_FIN , 1607472/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677903.35, modificado:675197.56}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 114758	114758	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:134, direccion:EJIDO RUBÉN JARAMILLO LAZO, 86490 RUBÉN JARAMILLO LAZO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL EJIDO RUBEN JARAMILLO LAZO, lon:-93.37061613, lat:18.08985793}}	675,197.56	675,197.56	675,197.56	675,197.56	675,197.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTM-R033-009-19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL HESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:677903.45, importe_modificado:675197.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1607474/proyecto_INICIO, 1607474/proyecto_FIN, 1607474/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984125.67, modificado:980257.47}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 250541	250541	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:RANCHERIA ENCRUCIJADA 5TA. SECCIÓN, 86475 ENCRUCIJADA 5TA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y . SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA ENCRUCIJADA 5TA SECCION, lon:-93.61187017, lat:18.22609089}}	980,257.47	980,257.47	980,257.47	980,257.47	980,257.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-171-2019, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:980268.51, importe_modificado:980257.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1643280/proyecto_FIN, 1643280/proyecto_PROCESO, 1643280/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
							DEVENGADO	EJERCIDO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635874.51, modificado:635085.83}}	CONSTRUCCIÓN DE AULAS ADOSADAS EN TELESECUNDARIA CARLOS GREEN RAMÍREZ - 154871	154871	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:108, direccion:COLONIA EL PARNASO, 86495 EL PARNASO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA CARLOS GREEN COLONIA EL PARNASO, lon:-93.46963203, lat:18.0051368}}	635,085.83	635,085.83	635,085.83	635,085.83	635,085.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-120-19, contratista:KMEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:635874.51, importe_modificado:635085.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1666728/proyecto_INICIO, 1666728/proyecto_PROCESO, 1666728/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363577.39, modificado:1362817.0}}	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 160905	160905	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE CAMPO NUEVO EJIDO CAMPO NUEVO, 86465 CAMPO NUEVO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CAMPO NUEVO Y , SE AMPLIARAN LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DEL EJIDO CAMPO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, lon:-93.73887155, lat:18.08829052}}	1,362,817.00	1,362,817.00	1,362,817.00	1,362,817.00	1,362,817.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-113-19, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1363577.39, importe_modificado:1362817.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1613194/proyecto_PROCESO, 1613194/proyecto_FIN, 1613194/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368643.99, modificado:367922.99}}	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARNULFO GIORGANA GURRIA EN LA RANCHERIA SANTUARIO 1RA SECCION - 181177	181177	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:84, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, 86471 SANTUARIO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y EN CARRETERA PRINCIPAL, lon:-93.51740621, lat:18.26094614}}	367,922.99	367,922.99	367,922.99	367,922.99	367,922.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-088-19, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:368644.03, importe_modificado:367922.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1617562/proyecto_OCESO, 1617562/proyecto_INICIO, 1617562/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8357360.38, modificado:8350345.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO C ONCE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 154960	154960	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:PUEBLO POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 86478 POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA 150 METROS DEL DREN COLECTOR, lon:-93.63099338, lat:18.17180225}}	8,350,345.32	8,350,345.32	8,350,345.32	8,350,345.32	8,350,345.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-151-19, contratista:ARISANDY SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:8357360.38, importe_modificado:8350345.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1666762/proyecto_FIN, 1666762/proyecto_INICIO, 1666762/proyecto_OCESO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS		FLUJO			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447190.7, modificado:1444081.79}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLASA CANO DE LIMÓN A FRANCISCO VILLA - 91918	91918	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:395.5}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NICOLASA CANO COLONIA GUADALUPE, 86535 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LIMON Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 ML DEL MERCADO NUEVO, lon:-93.36690905, lat:17.99423675}}	1,444,081.79	1,444,081.79	1,444,081.79	1,444,081.79	1,444,081.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-018-19, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1447190.7, importe_modificado:1444081.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.5}}	{1606783/proyecto_INICIO, 1606783/proyecto_FIN, 1606783/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232773.76, modificado:1229494.7}}	MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 112204	112204	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA MELCHOR OCAMPO, 86545 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR SAN ANTONIO. lon:-93.36243164, lat:18.0097125}}	1,229,494.70	1,229,494.70	1,229,494.70	1,229,494.70	1,229,494.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-008-19, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1232773.7, importe_modificado:1229494.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1607396/proyecto_FIN, 1607396/proyecto_PROCESO, 1607396/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366346.72, modificado:363799.87}}	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ - 162716	162716	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:CALLE TRANSVERSAL CUATRO PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86480 POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRES Y CALLE CALLE CINCO, CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE , lon:-93.62598284, lat:18.06617952}}	363,799.87	363,799.87	363,799.87	363,799.87	363,799.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-099-19, contratista:MARTIN GUTIERREZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:366346.72, importe_modificado:363799.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1613734/proyecto_PR OCESO, 1613734/proyecto_FIN , 1613734/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456594.28, modificado:454269.07}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO J SANTAMARÍA ENTRE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y XICOTÉNCATL COL CENTRO - 192106	192106	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. SANTAMARÍA COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS Y CALLE XICOTENCATL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO J. SANTAMARÍA ENTRE LA CALLE MIGU, lon:-93.37193648, lat:17.98724783}}	454,269.07	454,269.07	454,269.07	454,269.07	454,269.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-178-2019, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:454269.07, importe_modificado:454269.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}}	{1619625/proyecto_PR OCESO, 1619625/proyecto_INICIO, 1619625/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612964.8, modificado:611358.4}}	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO: FRANCISCO I MADERO A CALLE REFORMA - 156280	156280	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.63, meta_modificada:782.63}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ZONA REMODELADA, lon:-93.37338775, lat:17.989452}}	611,358.40	611,358.40	611,358.40	611,358.40	611,358.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-055-19, contratista:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:612964.8, importe_modificado:611358.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.63}}	{1667457/proyecto_INICIO, 1667457/proyecto_FIN, 1667457/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170465.96, modificado:3166420.67}}	AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION COLONIA EL TOLOQUE - 105413	105413	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:49.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA COLONIA EL TOLOQUE, lon:-93.36650146, lat:17.98979245}}	3,166,420.67	3,166,420.67	3,166,420.67	3,166,420.67	3,166,420.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-023-19, contratista:RAYMUNDO PALACIOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3170465.96, importe_modificado:3166420.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}	{1607220/proyecto_INICIO, 1607220/proyecto_FIN, 1607220/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
							AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS		ESTATUS	FLUJO			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784791.84, modificado:781399.76}}	AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EL MANANTIAL - 160795	160795	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL COLONIAL EL MANANTIAL MUNICIPIO DE CARDENAS, lon:-93.36844872, lat:17.97538918}}	781,399.76	781,399.76	781,399.76	781,399.76	781,399.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-086-19, contratista:EDUARDO RUIZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:784791.84, importe_modificado:781399.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1613167/proyecto_FIN, 1613167/proyecto_PROCESO, 1613167/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984118.33, modificado:980257.48}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - 255581	255581	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:210, direccion:COLONIA CALZADA, 86540 CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIAS PARTES DE CALZADA 1ERA SECCIÓN SUR, lon:-93.35346768, lat:18.00115129}}	980,257.48	980,257.48	980,257.48	980,257.48	980,257.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-170-2019, contratista:GCF090604CH 6, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:980268.51, importe_modificado:980257.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1647420/proyecto_FIN, 1647420/proyecto_INICIO, 1647420/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
NOMBRE		NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918483.73, modificado:916896.72}}		157382	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN CERRADA DE MADERO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y AQUILES CALDERÓN MARCHENA - 157382	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA MADERO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PANTEÓN CENTRAL, lon:-93.37452997, lat:17.98376316}}	916,896.72	916,896.72	916,896.72	916,896.72	916,896.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-050-19, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:918483.72, importe_modificado:916896.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.43}}	{1612028/proyecto_FIN, 1612028/proyecto_INICIO, 1612028/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	
{{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696156.09, modificado:2696156.09}}		161772	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 161772	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:AMPLIACION AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA AMPLIACION IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE), 86465 IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE), CÁRDENAS TABASCO ENTRE AMPLIACION IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ Y , AMPLIACION DE LA RED ELECTR, lon:-93.74243421, lat:18.15222752}}	2,696,156.09	2,696,156.09	2,696,156.09	2,696,156.09	2,696,156.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-047-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAMARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2696156.09, importe_modificado:2696156.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1613431/proyecto_PROCESO, 1613431/proyecto_FIN, 1613431/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209435.36, modificado:1203407.47}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE REYES HERNÁNDEZ DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A PERIFÉRICO COL PUEBLO NUEVO - 191714	191714	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:351.72}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REYES HERNANDEZ COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS A. MOLINA MONTES Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REYES HERNÁNDEZ ENTRE EL PERIFÉRICO CARLOS A M, lon:-93.38587345, lat:17.98864544}}	1,203,407.47	1,203,407.47	1,203,407.47	1,203,407.47	1,203,407.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-177-2019, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1203759.19, importe_modificado:1203407.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.72}}	{1619533/proyecto_FIN, 1619533/proyecto_PROCESO, 1619533/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798724.72, modificado:1252670.97}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO - 153727	153727	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO, 86473 POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DEL POBLADO C, lon:-93.48960937, lat:18.17566358}}	1,252,670.97	1,252,670.97	1,252,670.97	1,252,670.97	1,252,670.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-094-19, contratista:JOSE FERNANDO ESCALANTE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1798724.72, importe_modificado:1252670.97}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1666004/proyecto_FIN, 1666004/proyecto_PROCESO, 1666004/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210492.32, modificado:205720.8}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO A CALLE REFORMA COLONIA CENTRO CARDENAS TAB - 157471	157471	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.17}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ZONA REMODELADA, lon:-93.37369724, lat:17.98884194}}	205,720.80	205,720.80	205,720.80	205,720.80	205,720.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-054-19, contratista:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:210492.32, importe_modificado:205720.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.17}}	{1612059/proyecto_OCESO, 1612059/proyecto_INICIO, 1612059/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. - 162210	162210	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2462.0, meta_modificada:2462.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PUEBLO POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE, 86486 POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE Y , REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS, lon:-93.56459997, lat:17.96733451}}	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2462.0}}		Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460328.71, modificado:459616.11}}	AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN POSTE BLANCO - 182705	182705	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:CALLE PERIFERICO MOLINA MONTES COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 86598 BAJÍO 1RA. SECCIÓN A (PERIFERÍO SUR), CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA SANTOS DEGOLLADO Y PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA, CALLE PRINCIPAL SANTOS DEGOLLADO, lon:-93.35456507, lat:17.99046919}}	459,616.11	459,616.11	459,616.11	459,616.11	459,616.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-062-19, contratista:LUIS FERNANDO DE LOS SANTOS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:460328.73, importe_modificado:459616.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1617835/proyecto_PR OCESO, 1617835/proyecto_INI CIO, 1617835/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368644.06, modificado:366942.69}}	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CALVE 27EJN1872E ZONA 96 SECTOR 9 SECTOR LAS VICTORIAS - 181737	181737	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:188, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO LAS COLORADAS 1RA. SECCIÓN, 86474 LAS COLORADAS 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y CARRETERA PRINCIPAL, lon:-93.57484228, lat:18.27118323}}	366,942.69	366,942.69	366,942.69	366,942.69	366,942.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-091-19, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:368644.03, importe_modificado:366942.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1617663/proyecto_INI CIO, 1617663/proyecto_FIN , 1617663/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9148773.78, modificado:914854.9}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA EN EJIDO 5 DE MAYO - 253123	253123	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:CALLE UNO EJIDO 5 DE MAYO, 86547 5 DE MAYO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA A 165 MTS APROXIMADAMENTE DE LA CASA EJIDAL, lon:-93.32530634, lat:18.04937322}}	914,854.90	914,854.90	914,854.90	914,854.90	914,854.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-163-2019, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:914857.22, importe_modificado:914854.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1645607/proyecto_FIN, 1645607/proyecto_PROCESO, 1645607/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6792319.0, modificado:6800895.24}}	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS DE JOSEFA ORTIZ DE DÍGUEZ A CARRETERA AL POB VEINTITRES - 154619	154619	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.3}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE), 86465 IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, lon:-93.73842807, lat:18.1534978}}	6,800,895.24	6,800,895.24	6,800,895.24	6,800,895.24	6,800,895.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-081-19, contratista:CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:6631168.19, importe_modificado:6800895.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.3}}	{1666547/proyecto_INICIO, 1666547/proyecto_PROCESO, 1666547/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751283.42, modificado:748898.78}}	CONSTRUCCIÓN DE AULAS ADOSADAS EN EMSAD NÚMERO TREINTA Y TRES - 154848	154848	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GOLPE, 86471 EL GOLPE, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EMSAD 33 DE EL GOLPE, lon:-93.5315145, lat:18.32837104}}	748,898.78	748,898.78	748,898.78	748,898.78	748,898.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-052-19, contratista:JOSE EMILIO LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:751283.42, importe_modificado:748898.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1666719/proyecto_INICIO, 1666719/proyecto_FIN, 1666719/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143354.06, modificado:3138815.74}}	AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION COLONIA INDEPENDENCIA - 105544	105544	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 86490 MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO 1RA SECCION, lon:-93.35859727, lat:18.07258646}}	3,138,815.74	3,138,815.74	3,138,815.74	3,138,815.74	3,138,815.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-039-19, contratista:RICARDO MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3143354.06, importe_modificado:3138815.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}	{1607236/proyecto_FIN, 1607236/proyecto_PROCESO, 1607236/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3339224.3, modificado:3332915.13}}	AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 107691	107691	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:RANCHERIA EL GOLPE 2DA SECCION LOS PATOS, 00000 EL GOLPE 2DA. SECCIÓN (LOS PATOS), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL GOLPE 2DA SECCIÓN LOS PATOS, lon:-93.51831226, lat:18.32657457}}	3,332,915.13	3,332,915.13	3,332,915.13	3,332,915.13	3,332,915.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-040-19, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3339224.29, importe_modificado:3332915.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}	{1607266/proyecto_INICIO, 1607266/proyecto_FIN, 1607266/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667422.58, modificado:1662463.51}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: IGNACIO ALLENDE, NICOLAS AGUILERA Y PROGRESO;(COL CENTRO), - 159012	159012	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE NICOLAS AGUILERA Y PROGRESO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NICOLAS AGUILERA, CALLE PROGRESO REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CA, lon:-93.37625574, lat:17.9852334}}	1,662,463.51	1,662,463.51	1,662,463.51	1,662,463.51	1,662,463.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-065-19, contratista:CARLOS MORALES MOLLINEDO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1667422.69, importe_modificado:1662463.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.0}}	{1612536/proyecto_PR OCESO, 1612536/proyecto_INICIO, 1612536/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368643.97, modificado:367502.5}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO GALLEGOS ESTRADA C.S.A.T. - 162812	162812	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO GALLEGOS ESTRADA COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO GALLEGOS ESTRADA CSAT, lon:-93.37947906, lat:17.98308544}}	367,502.50	367,502.50	367,502.50	367,502.50	367,502.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-077-19, contratista:LUIS RUBEN QUIROZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:368644.03, importe_modificado:367502.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1613768/proyecto_FIN, 1613768/proyecto_POCESO, 1613768/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147212.25, modificado:146887.98}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CUAUHTÉMOC DE RAMÓN LÓPEZ VELARDE A HERMENEGILDO GALENA - 154475	154475	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE Y CALLE GALEANA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE JUÁREZ Y EN LA ESQUINA DE TELEFONOS DE MEXICO, lon:-93.37442864, lat:17.99073614}}	146,887.98	146,887.98	146,887.98	146,887.98	146,887.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-104-19, contratista:JOSE LUIS JACINTO UBIETA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:147212.25, importe_modificado:146887.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}	{1666455/proyecto_INICIO, 1666455/proyecto_FIN, 1666455/proyecto_POCESO}	Terminado	Validado avances	

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918047.88, modificado:916824.17}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE MOCTEZUMA Y REFORMA - 156814	156814	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.9, meta_modificada:1152.71}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PARQUE JUÁREZ, lon:-93.37291955, lat:17.99299651}}	916,824.17	916,824.17	916,824.17	916,824.17	916,824.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-133-19, contratista:JOSE EMILIO LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:918047.88, importe_modificado:916824.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.71}}	{1667796/proyecto_INI CIO, 1667796/proyecto_FIN , 1667796/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.09, modificado:2647762.83}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIÓ EN TRAMOS AISLADOS TRAMO SANTANA PRIMERA SECCIÓN A HACIA SANTANA SEGUNDA SECCIÓN A - 113990	113990	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:RANCHERIA SANTANA 1RA. SECCIÓN A, 86470 SANTANA 1RA. SECCIÓN A, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA SANTANA 1RA SECCIÓN A, lon:-93.40227761, lat:18.1078804}}	2,647,762.83	2,647,762.83	2,647,762.83	2,647,762.83	2,647,762.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-012-19, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2650000.0, importe_modificado:2647762.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1607442/proyecto_INI CIO, 1607442/proyecto_FIN , 1607442/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966240.24, modificado:966240.24}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SANTA ROSALIA LA UNION EL PORVENIR EL CARMEN- 112101	112101	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:COLONIA SANTA ROSALÍA, 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA COLONIA SANTA ROSALIA LA UNIÓN, EL PORVENIR, EL CARMEN, lon:-93.35496385, lat:18.08812868}}	966,240.24	966,240.24	966,240.24	966,240.24	966,240.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-021-19, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:968433.5, importe_modificado:966240.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1555062/proyecto_PR OCESO, 1555062/proyecto_FIN , 1555062/proyecto_INI CIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987148.66, modificado:685598.58}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA ING LEANDRO ROVIROSA WADE - 152072	152072	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ, 86574 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA CRUZ A 150 METROS DE LA BOMBA DE AGUA, lon:-93.39284331, lat:17.99715014}}	685,598.58	685,598.58	685,598.58	685,598.58	685,598.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-044-19, contratista:LUIS FERNANDO DE LOS SANTOS GIL, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:987148.66, importe_modificado:685598.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1665061/proyecto_INI CIO, 1665061/proyecto_FIN , 1665061/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234492.69, modificado:858264.25}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO DOS - 153775	153775	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POBLADO C-17 INDEPENDENCIA, 86493 POBLADO C-17 INDEPENDENCIA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TELEBACHILLERATO DEL POBLADO C17, lon:-93.44813795, lat:18.11633318}}	858,264.25	858,264.25	858,264.25	858,264.25	858,264.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-073-19, contratista:FML PROYECTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1234492.69, importe_modificado:858264.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1666038/proyecto_INICIO, 1666038/proyecto_FIN, 1666038/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346827.15, modificado:239418.44}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 153844	153844	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:CALLE RAUDALES MALPASO RANCHERIA PASO Y PLAYA, 86556 PASO Y PLAYA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA UPCH CARRETERA RAUDALES MALPASO, lon:-93.36825512, lat:17.96080688}}	239,418.44	239,418.44	239,418.44	239,418.44	239,418.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-075-19, contratista:JOSE ANTONIO MELO CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:346827.12, importe_modificado:239418.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}}	{1666076/proyecto_FIN, 1666076/proyecto_INICIO, 1666076/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349732.05, modificado:349444.73}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA DE SECCIÓN VEINTISÉIS A PERIFERICO - 154512	154512	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.0, meta_modificada:639.0}}	{geo: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA SECCION 26 Y PERIFERICO CARLOS A. MOLINA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL PARQUE EDUARDO SOTO INNES, lon:-93.36548835, lat:17.9772857}}	349,444.73	349,444.73	349,444.73	349,444.73	349,444.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-102-19, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:349732.12, importe_modificado:349444.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.0}}	{1666473/proyecto_OCESO, 1666473/proyecto_FIN, 1666473/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123725.8, modificado:114912.28}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA CERRADA DE SANTOS DEGOLLADO DE AURELIO SOSA TORRES A SANTOS DEGOLLADO - 90421	90421	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}	{geo: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA DE SANTOS DEGOLLADO COLONIA GUADALUPE, 86535 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE AURELIO SOSA TORRES, LA OBRA SE ENCUENTRA A 750 METROS DEL MERCADO NUEVO, lon:-93.3690406, lat:17.99288348}}	114,912.28	114,912.28	114,912.28	114,912.28	114,912.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-003-19, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:123725.8, importe_modificado:114912.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}	{1606719/proyecto_INICIO, 1606719/proyecto_OCESO, 1606719/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023003.32, modificado:1021580.69}}	AMPLIACION DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN ENTRADA LOS MANGOS CALZADA PRIMERA SECCIÓN NORTE B - 93066	93066	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CERRADA LOS MANGOS RANCHERIA CALZADA 1ERA SECCION NORTE B, 00000 CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE A, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS DEL PERIFERICO, lon:-93.35220986, lat:18.01967753}}	1,021,580.69	1,021,580.69	1,021,580.69	1,021,580.69	1,021,580.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-032-19, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1023003.32, importe_modificado:1021580.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1606839/proyecto_PR OCESO, 1606839/proyecto_FIN , 1606839/proyecto_INI CIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719651.84, modificado:2713856.85}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE JOAQUÍN CUEVAS Y CARRETERA FEDERAL COLONIA PUEBLO NUEVO - 158613	158613	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.0, meta_modificada:565.6}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANCHEZ MAGALLANES COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOAQUIN CUEVAS Y CALLE CARRETERA FEDERAL, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE SANCHEZ MAGALLANES ENTRE CALLE JOAQUIN CUEVAS Y CARRETERA FEDERA, lon:-93.37846962, lat:17.99372489}}	2,713,856.85	2,713,856.85	2,713,856.85	2,713,856.85	2,713,856.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-066-19, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2719670.22, importe_modificado:2713856.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.6}}	{1612408/proyecto_FIN, 1612408/proyecto_INI CIO, 1612408/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755143.21, modificado:1220724.5}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA DE BACHILLERATO - 153626	153626	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOCZIN, 86460 CUAUHTEMOCZIN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CUAUHTEMOTZIN EN LA ESCUELA DE BACHILLERATO, lon:-94.12218562, lat:18.20502526}}	1,220,724.50	1,220,724.50	1,220,724.50	1,220,724.50	1,220,724.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-046-19, contratista:MANUEL ALEJANDRO JAVIER, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1755143.49, importe_modificado:1220724.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1665950/proyecto_OCESO, 1665950/proyecto_INICIO, 1665950/proyecto_FIN }		Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196323.04, modificado:2193125.94}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE FRANCISCO VILLA Y PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO CERRAD DE FRANCIS - 154578	154578	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:958.0, meta_modificada:971.35}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA FRANCISCO VILLA COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA COLONIA EL TOLOQUE, lon:-93.36551618, lat:17.99056011}}	2,193,125.94	2,193,125.94	2,193,125.94	2,193,125.94	2,193,125.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-048-19, contratista:CARLOS DE JESUS CASTRO VERA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2196323.04, importe_modificado:2193125.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:971.35}}	{1666516/proyecto_FIN, 1666516/proyecto_INICIO, 1666516/proyecto_OCESO}		Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966808.51, modificado:966808.76}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUÁREZ DE CIRCUITO DEL GOLFO A CALLE AUREO L CALLES COLONIA CENTRO CARDENAS TABASCO - 155946	155946	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.0, meta_modificada:1186.13}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CIRCUITO DEL GOLFO Y CALLE AUREO L CALLES, LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE JUÁREZ, lon:-93.37504646, lat:17.99717884}}	966,808.76	966,808.76	966,808.76	966,808.76	966,808.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-092-19, contratista:JOSE LUIS JACINTO UBIETA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:966808.77, importe_modificado:966808.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.13}}	{1667309/proyecto_INI CIO, 1667309/proyecto_FIN , 1667309/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171221.35, modificado:2169197.42}}	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES DE JACINTO LÓPEZ HASTA ABRAHAM BANDALA - 157122	157122	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2607.0, meta_modificada:2685.04}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANCHEZ MAGALLANES COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE ABRAHAM BANDALA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL MERCADO PUBLICO 27 DE FEBRERO, lon:-93.37963855, lat:17.98806821}}	2,169,197.42	2,169,197.42	2,169,197.42	2,169,197.42	2,169,197.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-115-19, contratista:JOSE FERNANDO ESCALANTE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2171221.35, importe_modificado:2169197.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2685.04}}	{1608120/proyecto_INI CIO, 1608120/proyecto_FIN , 1608120/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735036.06, modificado:730907.58}}	MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 254373	254373	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:153, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO LAS CALZADAS - GUTIERREZ GOMEZ KILÓMETRO 0 + 668 RANCHERIA LAS CALZADAS, 86465 LAS CALZADAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PRINCIPAL LA CALZADA, lon:-93.7317705, lat:18.12422028}}	730,907.58	730,907.58	730,907.58	730,907.58	730,907.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-080-19, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:735036.06, importe_modificado:730907.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1646548/proyecto_FIN, 1646548/proyecto_INICIO, 1646548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422451.23, modificado:413147.8}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE RAMÓN LÓPEZ VERLARDE A CALLE GALEANA - 148587	148587	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:116.3}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE Y CALLE GALEANA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO A 200 METROS DEL PARQUE JUÁREZ, lon:-93.37442547, lat:17.99077625}}	413,147.80	413,147.80	413,147.80	413,147.80	413,147.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-105-19, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS MARITIMOS Y TERRESTRES AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:422450.44, importe_modificado:413147.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.3}}	{1663270/proyecto_INICIO, 1663270/proyecto_FIN, 1663270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185836.85, modificado:185429.49}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA EL MANANTIAL - 154488	154488	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO COLONIA EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL PERIFÉRICO CARLOS A MOLINA, lon:-93.36793452, lat:17.97388739}}	185,429.49	185,429.49	185,429.49	185,429.49	185,429.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-116-19, contratista:MUÑIZ, EBS Y SVG CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:185836.85, importe_modificado:185429.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}}	{1666459/proyecto_INICIO, 1666459/proyecto_FIN, 1666459/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968433.51, modificado:967193.65}}	CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA - 155546	155546	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE UNO DOS TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO PUEBLO POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, 86484 POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL AL POB.C-20 Y CALLE PRINCIPAL AL POB. C-09, lon:-93.50384831, lat:18.11197893}}	967,193.65	967,193.65	967,193.65	967,193.65	967,193.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-108-19, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:967201.3, importe_modificado:967193.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1667103/proyecto_INICIO, 1667103/proyecto_FIN, 1667103/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805225.01, modificado:803370.25}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA DEL RETÉN CALZADA PRIMERA - 148774	148774	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:237.5}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE A, 86543 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , SE UBICA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL RETEN, lon:-93.36633634, lat:18.0070848}}	803,370.25	803,370.25	803,370.25	803,370.25	803,370.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-074-19, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:805227.32, importe_modificado:803370.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.5}}	{1663346/proyecto_INICIO, 1663346/proyecto_FIN, 1663346/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368644.03, modificado:366233.05}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS VIUDA DE COLOSIO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 161409	161409	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 86490 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, lon:-93.34195874, lat:18.07798983}}	366,233.05	366,233.05	366,233.05	366,233.05	366,233.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-098-19, contratista:NAPOLES REINGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:368644.03, importe_modificado:366233.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1613324/proyecto_INICIO, 1613324/proyecto_PROCESO, 1613324/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260443.68, modificado:257747.64}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBA VÁZQUEZ DE LA ROSA - 152152	152152	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:81.22}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA COLONIA POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 86483 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE EL LIMON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NICOLASA CANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOB, lon:-93.36584424, lat:17.99498172}}	257,747.64	257,747.64	257,747.64	257,747.64	257,747.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-161-2019, contratista:COMERSORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:260443.68, importe_modificado:257747.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.22}}	{1665091/proyecto_INICIO, 1665091/proyecto_FIN, 1665091/proyecto_OCESO}	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330617.74, modificado:1328372.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON CAMINO DE ACCESO COLONIA JACINTO LOPEZ DE CARDENAS TABASCO - 183754	183754	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO SECO Y MONTAÑA COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE RIO SECO Y MONTAÑA Y PERIFERICO CARLOS A. MOLINA, CALLE PRINCIPAL PERIFÉRICO EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ, lon:-93.38122015, lat:17.97191187}}	1,328,372.20	1,328,372.20	1,328,372.20	1,328,372.20	1,328,372.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-138-19, contratista:FALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1330617.74, importe_modificado:1328372.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1618057/proyecto_INICIO, 1618057/proyecto_FIN, 1618057/proyecto_OCESO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO		AVANCE_FINANCIERO										ESTATUS	FLUJO
NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966082.56, modificado:966082.56}}	155661	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), 86461 BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE BENITO JUÁREZ CAMPO MAGALLANES, lon:-93.913753, lat:18.17806212}}	966,082.56	966,082.56	966,082.56	966,082.56	966,082.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-125-19, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:966082.6, importe_modificado:966082.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1667181/proyecto_INICIO, 1667181/proyecto_FIN, 1667181/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225035.68, modificado:851689.14}}	152527	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTANA 2DA. SECCIÓN A, 86470 SANTANA 2DA. SECCIÓN A, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA RANCHERIA SANTANA 2DA SECCION A, lon:-93.41679291, lat:18.14382556}}	851,689.14	851,689.14	851,689.14	851,689.14	851,689.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-110-19, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1225037.85, importe_modificado:851689.14}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1665320/proyecto_INICIO, 1665320/proyecto_FIN, 1665320/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
							AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS		ESTATUS	FLUJO			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968433.81, modificado:966152.27}}	CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA - 155026	155026	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:PUEBLO POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, 86484 POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL POBLADO C16, lon:-93.49781814, lat:18.11534848}}	966,152.27	966,152.27	966,152.27	966,152.27	966,152.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-100-19, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:966153.65, importe_modificado:966153.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1666798/proyecto_PR OCESO, 1666798/proyecto_FIN , 1666798/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452660.6, modificado:1451085.2}}	CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA - 156427	156427	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL POBLADO C23, lon:-93.70870165, lat:18.12296149}}	1,451,085.20	1,451,085.20	1,451,085.20	1,451,085.20	1,451,085.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-013-19, contratista:IGNACIO GALLEGOS GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1451085.2, importe_modificado:1451085.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1667553/proyecto_PR OCESO, 1667553/proyecto_INICIO, 1667553/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521460.65, modificado:519937.27}}	AMPLIACION DE LD Y RD DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE LOS SAUCES EN LA RANCHERIA PASO Y PLAYA - 183627	183627	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:CALLE LOS SAUCES RANCHERIA PASO Y PLAYA, 86556 PASO Y PLAYA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CARDENAS-HUIMANGUILLO Y , CALLE LOS SAUCES EN ENTRADA DE LA CARRETERA CARDENAS HUIMANGUILLO, lon:-93.36583921, lat:17.95532993}}	519,937.27	519,937.27	519,937.27	519,937.27	519,937.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-128-19, contratista:FALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:521460.65, importe_modificado:519937.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1618037/proyecto_INICIO, 1618037/proyecto_PROCESO, 1618037/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452660.6, modificado:1450937.45}}	CONSTRUCCIÓN A LA VIVIENDA - 156506	156506	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:COLONIA SANTA ROSALÍA, 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE SANTA ROSALÍA, lon:-93.36076562, lat:18.08965708}}	1,450,937.45	1,450,937.45	1,450,937.45	1,450,937.45	1,450,937.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-063-19, contratista:CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1450938.01, importe_modificado:1450937.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1667602/proyecto_INICIO, 1667602/proyecto_PROCESO, 1667602/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968433.54, modificado:966344.65}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 161011	161011	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:PUEBLO POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, 86485 POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL PUEBLO CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, lon:-93.49926595, lat:18.02121387}}	966,344.65	966,344.65	966,344.65	966,344.65	966,344.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-123-19, contratista:COMERSORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:966344.91, importe_modificado:966344.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1613224/proyecto_PR OCESO, 1613224/proyecto_INICIO, 1613224/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances	
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836341.45, modificado:1280648.12}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL PROFESOR TRINIDAD FUENTES ADRIANO - 153264	153264	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PEJELAGARTO COLONIA EMPLEADOS DEL CSAT, 86550 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 100 METROS DEL ESTADIO DE BÉISBOL, lon:-93.38186055, lat:17.98021452}}	1,280,648.12	1,280,648.12	1,280,648.12	1,280,648.12	1,280,648.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-045-19, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A. DE. C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1836341.43, importe_modificado:1280648.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1665755/proyecto_INICIO, 1665755/proyecto_FIN , 1665755/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127119.59, modificado:126002.24}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE ENTRE FRANCISCO VILLA Y PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO COLONIA EL TOLOQUE CARDENAS - 160257	160257	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO COLONIA EL TOLOQUE, lon:-93.36507806, lat:17.99033342}}	126,002.24	126,002.24	126,002.24	126,002.24	126,002.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-079-19, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:127119.59, importe_modificado:126002.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1613032/proyecto_INICIO, 1613032/proyecto_FIN, 1613032/proyecto_OCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968433.5, modificado:966501.61}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 160927	160927	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:PUEBLO CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, 86460 CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL PUEBLO CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, lon:-93.86447825, lat:18.29466308}}	966,501.61	966,501.61	966,501.61	966,501.61	966,501.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-087-19, contratista:ENRIQUE PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:967152.4, importe_modificado:966501.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1613202/proyecto_INICIO, 1613202/proyecto_OCESO, 1613202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
							DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452650.25, modificado:1450647.38}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AGEB 063A EN EL POBLADO C 20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CARDENAS TABASCO - 160305	160305	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86484 POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL POBLADO C-20, lon:-93.50274151, lat:18.06720887}}	1,450,647.38	1,450,647.38	1,450,647.38	1,450,647.38	1,450,647.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R033-140-19, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1450964.55, importe_modificado:1450647.38}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1613046/proyecto_INICIO, 1613046/proyecto_FIN, 1613046/proyecto_OCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393814.4, modificado:393545.31}}	CONSTRUCCIÓN DE POZOS - 163154	163154	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:197, direccion:CALLE PRINCIPAL BUENA VISTA RANCHERIA SANTUARIO 4TA. SECCIÓN, 86470 SANTUARIO 5TA. SECCIÓN BUENA VISTA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL SANTUARIO QUINTA SECCION Y CARRETERA PRINCIPAL SANTUARIO QUINTA SECCIÓN BUE, lon:-93.58323097, lat:18.22689762}}	393,545.31	393,545.31	393,545.31	393,545.31	393,545.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-121-19, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:393814.43, importe_modificado:393545.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1613878/proyecto_OCESO, 1613878/proyecto_FIN, 1613878/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452660.6, modificado:1449444.7}}	CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA - 156144	156144	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:15.0, meta_modificad a:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:PUEBLO POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 86476 POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL POBLADO C10, lon:-93.56783641, lat:18.17622211}}	1,449,444.70	1,449,444.70	1,449,444.70	1,449,444.70	1,449,444.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-083-19, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1449445.17, importe_modificado:144945.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1667417/proyecto_PR OCESO, 1667417/proyecto_INI CIO, 1667417/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242686.85, modificado:241974.98}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO - 147787	147787	{meta1: {unidad_medid a:Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PAYLEBOT, 86460 PAYLEBOT, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO PRINCIPAL A PAYLEBOT, lon:-93.95187119, lat:18.25820459}}	241,974.98	241,974.98	241,974.98	241,974.98	241,974.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-076-19, contratista:JOSE ANTONIO MELO CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:242686.85, importe_modificado:241974.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1662883/proyecto_INI CIO, 1662883/proyecto_FIN , 1662883/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS			
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968433.5, modificado:966479.6}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 160738	160738	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:PUEBLO CORONEL, ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, 86460 CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE CORONEL ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES, lon:-93.85928734, lat:18.29653219}}	966,479.60	966,479.60	966,479.60	966,479.60	966,479.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-082-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LAMART, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:966935.45, importe_modificado:966479.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1613150/proyecto_INICIO, 1613150/proyecto_PROCESO, 1613150/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984126.4, modificado:979607.52}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDAEN LAS COLORADAS 2DA SECCION B - 191473	191473	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS COLORADAS 2DA. SECCIÓN B, 86474 LAS COLORADAS 2DA. SECCIÓN B, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA ACCESO A LAS COLORADAS Y , LA OBRAS SE UBICA EN DIVERSOS SITIOS DEL EJIDO LAS COLORADAS SEGUNDA SECCIÓN, lon:-93.55526631, lat:18.27886495}}	979,607.52	979,607.52	979,607.52	979,607.52	979,607.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CARD-DOOTSM-R33-176-2019, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:979607.52, importe_modificado:979607.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1619507/proyecto_FIN, 1619507/proyecto_PROCESO, 1619507/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452660.6, modificado:1446524.13}}	CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA - 156583	156583	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:COLONIA SANTA ROSALÍA, 86490 SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN), CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE SANTA ROSALÍA, lon:-93.34509319, lat:18.09226788}}	1,446,524.13	1,446,524.13	1,446,524.13	1,446,524.13	1,446,524.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-057-19, contratista:MARTIN GUTIERREZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1452650.25, importe_modificado:1446524.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1667657/proyecto_INICIO, 1667657/proyecto_FIN, 1667657/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452660.6, modificado:1448460.68}}	CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA - 156358	156358	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:COLONIA MELCHOR OCAMPO, 86545 MELCHOR OCAMPO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE MELCHOR OCAMPO, lon:-93.36536023, lat:18.02380376}}	1,448,460.68	1,448,460.68	1,448,460.68	1,448,460.68	1,448,460.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-134-19, contratista:CANDELARIA DAMASCO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1451012.42, importe_modificado:1448460.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1667505/proyecto_INICIO, 1667505/proyecto_FIN, 1667505/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
							DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968433.55, modificado:966037.69}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 156887	156887	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:PUEBLO POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO, 86493 POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL POBLADO C29, lon:-93.44414235, lat:18.05052382}}	966,037.69	966,037.69	966,037.69	966,037.69	966,037.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-058-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:968433.5, importe_modificado:966037.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1667836/proyecto_OCESO, 1667836/proyecto_INICIO, 1667836/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968433.54, modificado:966999.79}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 160628	160628	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:CALLE BRECHA RANCHERIA ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN, 86490 ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA RANCHERÍA EL ZAPOTAL 1ERA SECCIÓN, lon:-93.40233557, lat:18.07018013}}	966,999.79	966,999.79	966,999.79	966,999.79	966,999.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-109-19, contratista:ANGEL MONTERO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:968433.5, importe_modificado:966999.79}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1613124/proyecto_OCESO, 1613124/proyecto_FIN , 1613124/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968433.5, modificado:967181.59}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 160856	160856	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:PUEBLO CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, 86460 CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL PUEBLO CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, lon:-93.87094847, lat:18.29290227}}	967,181.59	967,181.59	967,181.59	967,181.59	967,181.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-136-19, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:967188.51, importe_modificado:967181.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1613179/proyecto_PR OCESO, 1613179/proyecto_INI CIO, 1613179/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968433.54, modificado:965927.16}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 161103	161103	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:CALLE UNO DOS TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO PUEBLO POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, 86485 POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL RUMBO AL POBLADO C-20 Y CARRET, lon:-93.4981365, lat:18.02473775}}	965,927.16	965,927.16	965,927.16	965,927.16	965,927.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-124-19, contratista:ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:965929.46, importe_modificado:965927.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1613254/proyecto_INI CIO, 1613254/proyecto_FIN , 1613254/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

ENTIDAD: Municipio de Cardenas

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48216.75, modificado:482840.67}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 160382	160382	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:156, direccion:EJIDO TÍO MONCHO, 86474 TÍO MONCHO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL EJIDO TÍO MONCHO, lon:-93.5398827, lat:18.29157108}}	482,840.67	482,840.67	482,840.67	482,840.67	482,840.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-149-19, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:482842.05, importe_modificado:482840.67}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1613071/proyecto_INICIO, 1613071/proyecto_FIN, 1613071/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452660.6, modificado:1450464.47}}	CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA - 155917	155917	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:PUEBLO POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO, 86473 POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL POBLADO C09, lon:-93.49034362, lat:18.17412291}}	1,450,464.47	1,450,464.47	1,450,464.47	1,450,464.47	1,450,464.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-135-19, contratista:DOMINGO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1450465.4, importe_modificado:1450464.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1667300/proyecto_FIN, 1667300/proyecto_PROCESO, 1667300/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

C. ARMANDO BELTRAN TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. Francisco Flores Alfonso
Director de Finanzas Municipal

FUENTES _ FINANCIAMIENTO

NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
						DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	