

**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos**  
**Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO Convenio Programas Regionales**

**ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco**

**PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
Proyecto de inversión	\$ 1,993,232.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 Programas Regionales, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1993232.89 modificado:1993232.89}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE MANUEL LEYVA ENTRE 27 DE FEBRERO Y SANCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	082449	64224	{meta 1,242.29 {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1,242.29 meta_modificada:1,242.29}}	cardenas	10/08/2018	24/09/2018	\$ 1,993,232.89	\$ 1,993,232.89	\$ 1,993,232.89	\$ 1,499,825.22	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 4,992,090.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 Programas Regionales, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:4992090.75 modificado:4992090.75}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE PROLONGACIÓN FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	082553	32503	{meta 3,312.00 {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3,312.00 meta_modificada:3,312.00}}	cardenas	10/08/2018	24/09/2018	\$ 4,992,090.75	\$ 4,992,090.75	\$ 1,986,603.61	\$ 1,986,603.61	\$ 1,974,615.48	en ejecución	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 2,391,334.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 Programas Regionales, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2391334.46 modificado:2391334.46}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, EN LA CALLE PEJELAGARTO, COLONIA C.S.A.T. CÁRDENAS, TABASCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	082550	17580	{meta 1648.32 {unidad_medida: Metros cuadrados, meta:1648.32 meta_modificada:1648.32}}	819.21	13/08/2018	24/09/2018	\$ 2,391,334.46	\$ 2,391,334.46	\$ 862,920.57	\$ 862,920.57	\$ 857,713.29	en ejecución	Validado avances

**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos**  
**Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO Convenio Programas Regionales**

**ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco**

**PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**



CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO
Proyecto de inversión	\$ 1,345,485.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 Programas Regionales, modalidad:I, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345485.18modificado:1345485.18}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, REHABILITACIÓN DEL AGUA POTABLE, EN LA CALLE TOMÁS GARRIDO CANABAL, CÁRDENAS, TABASCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	082622	24	{meta: 819.21: {unidad_medida:metros cuadrados, meta:819.21, meta_modificada:819.21}}	cardenas	10/08/2018	24/09/2018	\$ 1,345,485.18	\$ 1,345,485.18	\$ 1,345,485.18	\$ 1,345,485.18	\$ 1,266,435.18	{meta: 819.21: {unidad_medida:metros cuadrados, meta:819.21, meta_modificada:819.21}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 3,493,560.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 Programas Regionales, modalidad:I, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493560.74 modificado:3493560.74}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, SANTANA 3RA. SECCIÓN A, CÁRDENAS, TABASCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rural	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	0826248	568	{meta: 10207 {unidad_medida:metros cuadrados, meta:10207, meta_modificada:10207}}	Santana 3ra. Sección "A"	10/08/2018	24/09/2018	\$ 3,493,560.74	\$ 3,493,560.74	\$ 2,619,223.46	\$ 2,619,223.46	\$ 2,603,417.80	{meta: 10207 {unidad_medida:metros cuadrados, meta:10207, meta_modificada:10207}}	en ejecución	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 2,494,579.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 Programas Regionales, modalidad:I, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494579.99 modificado:2494579.99}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN MIGUEL HIDALGO ZDA SECCIÓN "A", EL EDÉN, CÁRDENAS, TABASCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	0826254	1539	{meta: 7,116.24: {unidad_medida:metros cuadrados, meta:7,116.24, meta_modificada:7,116.24}}	Zapotal 1ra. Sección	13/08/2018	24/09/2018	\$ 2,494,579.99	\$ 2,494,579.99	\$ 1,906,518.56	\$ 1,906,518.56	\$ 1,895,013.71	{meta: 7,116.24: {unidad_medida:metros cuadrados, meta:7,116.24, meta_modificada:7,116.24}}	en ejecución	Validado avances

**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos  
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**

**MODULO: DESTINO DEL GASTO Convenio Programas Regionales**


**ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco**


**PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**



CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO			PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
Proyecto de inversión	\$ 593,234.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 Programas Regionales, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593234.58modificado:593234.58}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CERRADA TURQUESA, VILLA ESMERALDA, CARDENAS, TABASCO.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0826062	{meta 277.44{unidad_medida:metros cuadrados meta:277.44, meta_modificada:277.44,}}	cardenas		15/08/2018	31/03/2018	\$ 593,234.58	\$ 593,234.58	\$ 283,355.55	\$ 283,355.55	\$ 281,645.65	{meta 277.44{unidad_medida:metros cuadrados meta:277.44, meta_modificada:277.44,}}	en ejecucion	Validado avances

  
**C. ARMANDO BELTRAN TENORIO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**L.C.P. MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JUAREZ**  
 DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES