

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: 2DO TRIMESTRE 2019
MUNICIPIO DE CARDENAS

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 1,423,860.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423860.26, modificado:1427861.32}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JACINTO LOPEZ ENTRE ERNESTO AGUIRRE COLORADO Y PERIFERICO CARLOS A MOLINA - 91173	Agua y saneamiento	08-074	300	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.2, meta_modificada:536.2}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO LOPEZ COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE Y PERIFERICO CARLOS A. MOLINA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-93.38578058; lat:17.98706696}}	1,427,861.32	1,423,860.26	197,601.62	197,601.62	137,128.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSIM-R33-037-19, contratista:CONSTRUCTORA SERMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1427861.32, importe_modificado:1427861.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 271,372.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271372.51, modificado:273258.69}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JACINTO LOPEZ ENTRE ERNESTO AGUIRRE Y PERIFERICO CARLOS A MOLINA - 90203	Agua y saneamiento	08-058	392	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.4, meta_modificada:543.4}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO LOPEZ COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE Y CALLE CARLOS A. MOLINA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-93.38428198; lat:17.9870396}}	273,258.69	271,372.51	76,124.65	76,124.65	52,827.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSIM-R33-030-19, contratista:CONSTRUCTORA SERMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:273258.69, importe_modificado:273258.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,540,746.75	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540746.75, modificado:1545918.11}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA TREINTA Y DOS - 89922	Educación	08-054	431	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:PUEBLO POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 86485 POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 32 DEL POBLADO C-28, lon:-93.49718378; lat:18.0221205}}	1,545,918.11	1,540,746.75	115,854.64	115,854.64	80,399.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSIM-R33-025-19, contratista:GUSTAVO CORREA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1545918.11, importe_modificado:1545918.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,540,746.75	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540746.75, modificado:1545918.11}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA TREINTA Y DOS - 89922	Educación	08-054	431	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:PUEBLO POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 86485 POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 32 DEL POBLADO C-28, lon:-93.49718378; lat:18.0221205}}	1,545,918.11	1,540,746.75	115,854.64	115,854.64	80,399.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSIM-R33-025-19, contratista:GUSTAVO CORREA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1545918.11, importe_modificado:1545918.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: 2DO TRIMESTRE 2019
MUNICIPIO DE CARDENAS

CATEGORIA	MUNICIPIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	MONTOS	CLASIFICACION	NOMBRE	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO		ESTATUS	FLUJO
							AVANCES FISICOS	FLUJO		
MUNICIPIO	CÁRDENAS	Proyecto de inversión	\$ 2,743,306.59	Urbanización	MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 108436	En Ejecución	2,750,349.71	0.00	En Ejecución	Validado avances
		Proyecto de inversión	\$ 131,440.90	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JON MADERO DE CALLE FRANCISCO I MADERO A CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA - 90283	En Ejecución	133,320.47	0.00	En Ejecución	Validado avances
MUNICIPIO	CÁRDENAS	Proyecto de inversión	\$ 2,111,454.57	Urbanización	AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 107666	En Ejecución	2,114,052.72	322,800.79	En Ejecución	Validado avances
		Proyecto de inversión	\$ 2,111,454.57	Urbanización	REHABILITACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 107666	En Ejecución	2,111,454.57	322,800.79	En Ejecución	Validado avances
MUNICIPIO	CÁRDENAS	Proyecto de inversión	\$ 2,743,306.59	Urbanización	MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 108436	En Ejecución	2,750,349.71	0.00	En Ejecución	Validado avances
		Proyecto de inversión	\$ 131,440.90	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JON MADERO DE CALLE FRANCISCO I MADERO A CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA - 90283	En Ejecución	133,320.47	0.00	En Ejecución	Validado avances
MUNICIPIO	CÁRDENAS	Proyecto de inversión	\$ 2,111,454.57	Urbanización	AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 107666	En Ejecución	2,114,052.72	322,800.79	En Ejecución	Validado avances
		Proyecto de inversión	\$ 2,111,454.57	Urbanización	REHABILITACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 107666	En Ejecución	2,111,454.57	322,800.79	En Ejecución	Validado avances

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: 2DO TRIMESTRE 2019
MUNICIPIO DE CARDENAS**

Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	CATEGORIA	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
\$	\$	\$	MONTO GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	EJERCIDO	ESTATUS	FLUJO
<p>{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845630.96, modificado:847193.32}}</p>	<p>{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964538.88, modificado:966433.5}}</p>	<p>{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966224.11, modificado:966433.5}}</p>	FUENTES FINANCIAMIENTO				
<p>AMPLIACIÓN DE LA LD Y RD DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN COLONIA EL SUSPIRO - 105386</p>	<p>MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 112139</p>	<p>MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 111624</p>	NOMBRE				
Urbanización	Vivienda	Vivienda	CLASIFICACION				
08-113	08-174	08-151	NUMERO PROYECTO				
68	40	40	BENEFICIARIOS				
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	METAS				
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:COLONIA EL SUSPIRO, 86527 EL SUSPIRO, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL SUSPIRO, lon:-93.39846323, lat:19.00590112}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:PUEBLO POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86480 POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁRE, lon:-93.62540247, lat:18.06464136}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:RANCHERIA AZUCENA ZA SECC, 86477 AZUCENA 2DA SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA RANCHERIA AZUCENA 2DA SECCIÓN, lon:-93.6524928, lat:18.26951707}}	GEOREFERENCIAS				
847,193.32	968,433.50	968,433.50					
845,630.69	964,538.88	966,224.11	COMPROMETIDO				
263,755.16	0.00	18,366.83	DEVENGADO				
263,755.16	0.00	12,745.94	EJERCIDO				
183,036.98	0.00	12,745.94	PAGADO				
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-033-19, contratais:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:847193.32, importe_modificado:847193.32}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-029-19, contratais:JOSE ANTONIO MELO CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:968433.5, importe_modificado:966433.5}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-042-19, contratais:ABRAHAM HERMANDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:966224.11, importe_modificado:966224.11}}	CONTRATOS				
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	AVANCES FISICOS				
En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	ESTATUS				
Validado avances	Validado avances	Validado avances	FLUJO				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: 2DO TRIMESTRE 2019
MUNICIPIO DE CARDENAS

CATEGORIA	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
MONTO GLOBAL APROBADO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
FUENTES FINANCIAMIENTO											
	<p>{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605176.2, modificado:1606895.81}}</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA - 89425</p>	<p>{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451085.2, modificado:1452650.25}}</p> <p>MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 112067</p>	<p>{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976014.42, modificado:2978165.99}}</p> <p>MEJORAMIENTO DE LA LD Y RD DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 105447</p>								
	<p>{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}</p> <p>{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:RANCHERIA AZUCENA 2A SECC, 86477 AZUCENA 2DA SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA RANCHERIA AZUCENA 2DA SECCIÓN, lon:-93.64514104, lat:18.26345775}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}</p> <p>{geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DEL POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, lon:-93.70962862, lat:18.12271677}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}</p> <p>{geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:EJIDO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (SAN PEDRO), 86474 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-93.55463278, lat:18.30771563}}</p>								
	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-002-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1605176.2, importe_modificado:1605176.2}}</p>	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-013-19, contratista:IGNACIO GALLEGOS GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1452650.25, importe_modificado:1452650.25}}</p>	<p>{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-014-19, contratista:FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2978165.89, importe_modificado:2978165.89}}</p>								
	<p>{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}</p>								
	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución								
	Validado avances	Validado avances	Validado avances								

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: 2DO TRIMESTRE 2019
MUNICIPIO DE CARDENAS**

CATEGORIA	MUNICIPIO	PROYECTO DE INVERSIÓN	MONTOS	CLASIFICACION	NOMBRE	NOMBRE	CLASIFICACION	NUMERO _ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
												RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO
MUNICIPIO	CARDENAS	Proyecto de inversión	\$ 123,725.80	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 1RA. CERRADA DE SANTOS DEGOLLADO DE AURELIO SOSA TORRES A LA CALLE DEGOLLADO 90421	Agua y saneamiento	08-062	212	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.00 meta_modificada:95.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RANCHERIA AZUCENA ZA SECC, 86477 AZUCENA 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA RANCHERIA AZUCENA 2DA SECCIÓN, lon: 93.65170578, lat:18.26496337}}	123,725.80	123,062.92	86,000.44	86,000.44	59,681.34	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-003-19, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:123725.8, importe_modificado:123725.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
		Proyecto de inversión	\$ 966,676.75	Vivienda	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 112031	Agua y saneamiento	08-152	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.2, meta_modificada:626.2}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:RANCHERIA AZUCENA ZA SECC, 86477 AZUCENA 2DA. SECCIÓN, CÁRDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA RANCHERIA AZUCENA 2DA SECCIÓN, lon: 93.65170578, lat:18.26496337}}	968,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-024-19, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3121201.51, importe_modificado:3121201.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
MUNICIPIO	CARDENAS	Proyecto de inversión	\$ 3,121,201.51	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARABIA VII Y PROL RUMANIA V COLONIA JACINTO LOPEZ - 92666	Agua y saneamiento	08-092	452	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.2, meta_modificada:626.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.2, meta_modificada:626.2}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARABIA VII Y RUMANIA V COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ, lon:93.37824592, lat:17.96686414}}	3,125,328.79	3,121,201.51	799,316.62	799,316.62	554,698.17	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-024-19, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3121201.51, importe_modificado:3121201.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
		Proyecto de inversión	\$ 3,121,201.51	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARABIA VII Y PROL RUMANIA V COLONIA JACINTO LOPEZ - 92666	Agua y saneamiento	08-092	452	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.2, meta_modificada:626.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.2, meta_modificada:626.2}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARABIA VII Y RUMANIA V COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ, lon:93.37824592, lat:17.96686414}}	3,125,328.79	3,121,201.51	799,316.62	799,316.62	554,698.17	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-024-19, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:3121201.51, importe_modificado:3121201.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: 2DO TRIMESTRE 2019
MUNICIPIO DE CARDENAS**

CATEGORIA	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO						
MONTO GLOBAL APROBADO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS							
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,021,774.33, modificado:1,021,774.33}} AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (ENTRADA LOS MANGOS); CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE B	Urbanización	Agua y saneamiento	08-110	55	{meta1: {unidad_medida:Postes, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE entrada los mangos caizada 1era sección norte b}}	1,023,003.32	1,021,774.33	311,111.35	311,111.35	215,900.54	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 174,706.30, modificado:174,706.30}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA. CERRADA DE SANTOS DEGOLLADO DE AURELIO SOSA TORRES A LA CALLE DEGOLLADO	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	08-085	64	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NICOLASA CANO DE LA CALLE LIMON HASTA FRANCISCO VILLA}}	176,051.47	174,706.30	131,932.15	131,932.15	91,556.36	En Ejecución	Validado avances
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,444,085.26, modificado:1,444,085.26}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLASA CANO DE LIMÓN A FRANCISCO VILLA	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	08-082	280	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.50, meta_modificada:365.50}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NICOLASA CANO DE LA CALLE LIMON HASTA FRANCISCO VILLA}}	1,447,190.70	1,444,085.26	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
										{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-003-19, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNADEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:123725.8, importe_modificado:123725.8}}			
										{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}			
										{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-DOOTSM-R33-003-19, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNADEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:174706.3, importe_modificado:174706.3}}			
										{meta1: {unidad_medida:postes, avance:0.0}}			

