



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 143,902.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:143902.12, modificado:143902.12}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08163	6065	{meta30: {unidad_medida:luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	Luis Donaldo Colosio Murrieta	15/03/2018	31/03/2018	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	{meta30.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 143,902.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:143902.12, modificado:143902.12}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08164	334	{meta30: {unidad_medida:luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Santa Teresa A)	15/03/2018	31/03/2018	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	{meta30.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 71,951.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:71951.21, modificado:71951.21}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08165	561	{meta30: {unidad_medida:luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	Miguel Hidalgo Zapotal 2da. Sección	15/03/2018	31/03/2018	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	{meta15.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 95,934.93	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:95934.93, modificado:95934.93})	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08166	495	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Arroyo Hondo 2da. Sección Santa Teresa B	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 95,934.93	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:95934.93, modificado:95934.93})	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081657	1025	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Zapotal 2da. Sección	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 95,934.93	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:95934.93, modificado:95934.93})	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081608	620	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Zapotal 1ra. Sección	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances	

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 95,934.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:95934.93, modificado:95934.93}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08169	697	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Rio Seco 2da. Sección A	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 143,902.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:143902.12, modificado:143902.12}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0813760	936	{meta30: {unidad_medida:luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	Rio Seco 2da. Sección B	15/03/2018	31/03/2018	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	{meta30.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 95,934.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:95934.93, modificado:95934.93}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081711	738	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Rio Seco 2da. Sección C	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 143,902.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:143902.12, modificado:143902.12}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081175	150	{meta30: {unidad_medida:luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	Encrucijada 3ra. Sección	15/03/2018	31/03/2018	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	{meta30.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 95,934.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:95934.93, modificado:95934.93}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081173	544	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Encrucijada 4ta. Sección "B"	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 95,934.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:95934.93, modificado:95934.93}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081174	434	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Encrucijada 4ta. Sección A	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances	



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 95,934.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:95934.93, modificado:95934.93}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08175	687	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	El Golpe	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 95,934.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:95934.93, modificado:95934.93}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08176	470	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	El Mingo	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 95,934.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:95934.93, modificado:95934.93}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08177	654	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Santuario 3ra. Sección	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances	

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 143,902.12	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:143902.12, modificado:143902.12})	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	08178	14	{meta30: {unidad_medida:luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	Santuario 2da. Sección	15/03/2018	31/03/2018	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	{meta30.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 95,934.93	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:95934.93, modificado:95934.93})	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	08179	50	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	El Golpe 2da. Sección (Los Patos)	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	\$ 95,934.93	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 47,967.49	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:47967.49, modificado:47967.49})	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	08183	37	{meta10: {unidad_medida:luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	EL JOBO	15/03/2018	31/03/2018	\$ 47,967.49	\$ 47,967.49	\$ 47,967.49	\$ 47,967.49	{meta10.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	Terminado	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 47,967.49	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:47967.49, modificado:47967.49}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0811	965	{meta10: {unidad_medida:luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	Reyes Heroles	15/03/2018	31/03/2018	\$ 47,967.49	\$ 47,967.49	\$ 47,967.49	\$ 47,967.49	\$ 47,967.49	{meta10.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 71,951.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:71951.21, modificado:71951.21}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0812	1326	{meta15: {unidad_medida:luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	Poza Redonda 1ra. Sección	15/03/2018	31/03/2018	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	{meta15.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 71,951.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:71951.21, modificado:71951.21}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0813	984	{meta15: {unidad_medida:luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	Poza Redonda 2da. Sección	15/03/2018	31/03/2018	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	{meta15.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 191,869.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:191869.62, modificado:191869.62}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08184	294	{meta40: {unidad_medida:luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	Santana 1ra. Sección A	15/03/2018	31/03/2018	\$ 191,869.62	\$ 191,869.62	\$ 191,869.62	\$ 191,869.62	\$ 191,869.62	{meta40.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 71,951.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:71951.21, modificado:71951.21}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08185	387	{meta15: {unidad_medida:luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	Santana 1ra. Sección B	15/03/2018	31/03/2018	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	\$ 71,951.21	{meta15.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 191,869.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:191869.62, modificado:191869.62}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08186	1670	{meta40: {unidad_medida:luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	Santana 2da. Sección A	15/03/2018	31/03/2018	\$ 191,869.62	\$ 191,869.62	\$ 191,869.62	\$ 191,869.62	\$ 191,869.62	{meta40.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 143,902.12	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:71951.21, modificado:71951.21})	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0811857	171	{meta30: {unidad_medida:luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	Santana 2da. Sección B (La Palma)	15/03/2018	31/03/2018	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	{meta30.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 143,902.12	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:143902.12, modificado:143902.12})	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0811858	568	{meta30: {unidad_medida:luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	Santana 3ra. Sección "A"	15/03/2018	31/03/2018	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	\$ 143,902.12	{meta30.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 95,772.58	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:95772.58, modificado:95772.58})	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0811859	475	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Santana 2da. Sección C	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 95,772.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:95772.58, modificado:95772.58}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081940	724	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Santana 4ta. Sección	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 95,772.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:95772.58, modificado:95772.58}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081991	760	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Santana 5ta. Sección	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 71,830.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:71830.17, modificado:71830.17}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081992	128	{meta15: {unidad_medida:luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	Santuario 1ra. Sección	15/03/2018	31/03/2018	\$ 71,830.17	\$ 71,830.17	\$ 71,830.17	\$ 71,830.17	\$ 71,830.17	{meta15.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 47,887.76	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:47887.76, modificado:47887.76})	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08193	77	{meta10: {unidad_medida:luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	Julían Montejo Velázquez	15/03/2018	31/03/2018	\$ 47,887.76	\$ 47,887.76	\$ 47,887.76	\$ 47,887.76	\$ 47,887.76	{meta10.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 71,830.17	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:71830.17, modificado:71830.17})	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08194	1248	{meta15: {unidad_medida:luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	Santuario 1ra. Sección "A"	15/03/2018	31/03/2018	\$ 71,830.17	\$ 71,830.17	\$ 71,830.17	\$ 71,830.17	\$ 71,830.17	{meta15.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 239,429.74	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:239429.74, modificado:239429.74})	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08195	214	{meta50: {unidad_medida:luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	Gral. Ignacio Gutiérrez Gómez	15/03/2018	31/03/2018	\$ 239,429.74	\$ 239,429.74	\$ 239,429.74	\$ 239,429.74	\$ 239,429.74	{meta50.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 71,830.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:71830.17, modificado:71830.17}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081196	215	{meta15: {unidad_medida:luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	Santuario 5ta. Sección Buena Vista	15/03/2018	31/03/2018	\$ 71,830.17	\$ 71,830.17	\$ 71,830.17	\$ 71,830.17	\$ 71,830.17	{meta15.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 95,772.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:95772.58, modificado:95772.58}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081197	192	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	El Carrizal (Ampliación)	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 95,772.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:95772.58, modificado:95772.58}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081198	875	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Lázaro Cárdenas (Entrada Aguasol) (Cab. Mpal.)	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 191,544.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:191544.92, modificado:191544.92}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08199	2599	{meta40: {unidad_medida:luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	Ingenio Presidente Benito Juárez	15/03/2018	31/03/2018	\$ 191,544.92	\$ 191,544.92	\$ 191,544.92	\$ 191,544.92	\$ 191,544.92	{meta40.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 47,887.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:47887.76, modificado:47887.76}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081200	860	{meta10: {unidad_medida:luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	El Carmen	15/03/2018	31/03/2018	\$ 47,887.76	\$ 47,887.76	\$ 47,887.76	\$ 47,887.76	\$ 47,887.76	{meta10.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 95,772.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:95772.58, modificado:95772.58}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	082001	993	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Rio Seco 2da. Sección "A" (Norte 10)	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 95,772.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:95772.58, modificado:95772.58}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	082003	593	{meta20: {unidad_medida:luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	Rubén Jaramillo Lazo	15/03/2018	31/03/2018	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	\$ 95,772.58	{meta20.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 191,544.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:191544.92, modificado:191544.92}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	082003	295	{meta40: {unidad_medida:luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	Paso y Playa	15/03/2018	31/03/2018	\$ 191,544.92	\$ 191,544.92	\$ 191,544.92	\$ 191,544.92	\$ 191,544.92	{meta40.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 47,887.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:47887.76, modificado:47887.76}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	082004	192	{meta10: {unidad_medida:luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	El Carrizal (Ampliación Las Palomas)	15/03/2018	31/03/2018	\$ 47,887.76	\$ 47,887.76	\$ 47,887.76	\$ 47,887.76	\$ 47,887.76	{meta10.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 192,123.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:192123.38, modificado:192123.38}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	082006	11	{meta1: {unidad_medida:luminaria, meta:1, meta_modificada:1}}	Roger Falconi (Cab. Mpal.)	15/03/2018	31/03/2018	\$ 192,123.38	\$ 192,123.38	\$ 192,123.38	\$ 192,123.38	\$ 192,123.38	{meta1.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 206,656.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:206656.46, modificado:206656.46}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	082006	1684	{meta1: {unidad_medida:luminaria, meta:1, meta_modificada:1}}	El Bajío 2da. Sección	15/03/2018	31/03/2018	\$ 206,656.46	\$ 206,656.46	\$ 206,656.46	\$ 206,656.46	\$ 206,656.46	{meta1.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 206,656.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:206656.46, modificado:206656.46}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	082007	179	{meta1: {unidad_medida:luminaria, meta:1, meta_modificada:1}}	Cárdenas	15/03/2018	31/03/2018	\$ 206,656.46	\$ 206,656.46	\$ 206,656.46	\$ 206,656.46	\$ 206,656.46	{meta1.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS			
Proyecto de inversión	\$ 206,656.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206656.46, modificado:206656.46}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08227	4527	{meta1: {unidad_medida:luminaria, meta:1, meta_modificada:1}}	Cárdenas	15/03/2018	31/03/2018	\$ 206,656.46	\$ 206,656.46	\$ 206,656.46	\$ 206,656.46	\$ 206,656.46	{meta1.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 243,920.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243920.20, modificado:243920.20}}	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08228	920	{meta1: {unidad_medida:luminaria, meta:1, meta_modificada:1}}	Cárdenas	15/03/2018	31/03/2018	\$ 243,920.20	\$ 243,920.20	\$ 243,920.20	\$ 243,920.20	\$ 243,920.20	{meta1.0: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 1,136,012.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136012.08, modificado:1136012.08}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0813	800	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Cárdenas	13/03/2018	43/76	\$ 1,136,012.08	\$ 1,136,012.08	\$ 1,136,012.08	\$ 1,136,012.08	\$ 1,129,156.84	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS			
Proyecto de inversión	\$ 851,538.83	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:851538.83, modificado:851538.83})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (POSTE BLANCO)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081014	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	El Bajío 1ra. Sección	13/03/2018	31/05/2018	\$ 851,538.83	\$ 851,538.83	\$ 851,538.83	\$ 851,538.83	\$ 846,400.23	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 566,754.82	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566754.82, modificado:})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081015	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Bajío 1ra. Sección A (Periférico Sur)	13/03/2018	31/05/2018	\$ 566,754.82	\$ 566,754.82	\$ 566,754.82	\$ 566,754.82	\$ 563,334.75	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 566,755.41	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566755.41, modificado:566755.41})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBREÑA)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081016	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	El Bajío 2da. Sección	13/03/2018	31/05/2018	\$ 566,755.41	\$ 566,755.41	\$ 566,755.41	\$ 566,755.41	\$ 563,335.34	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS			
Proyecto de inversión	\$ 566,537.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:243920.20, modificado:243920.20}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080017	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Cárdenas	26/03/2018	30/06/2018	\$ 566,537.56	\$ 566,537.56	\$ 566,537.56	\$ 566,537.56	\$ 563,118.80	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 566,709.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566709.61, modificado:566709.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080018	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Cárdenas	13/03/2018	31/05/2018	\$ 566,709.61	\$ 566,709.61	\$ 566,709.61	\$ 566,709.61	\$ 563,289.81	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 566,711.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566711.64, modificado:566711.64}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080019	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Sección de Azucareros 10	13/03/2018	31/05/2018	\$ 566,711.64	\$ 566,711.64	\$ 566,711.64	\$ 566,711.64	\$ 563,291.83	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 566,711.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566711.64, modificado:566711.64}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080020	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Nueva Zelandia (El Ingenio)	43159	43249	\$ 566,711.64	\$ 566,711.64	\$ 566,711.64	\$ 566,711.64	\$ 563,291.83	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 851,476.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:851476.41, modificado:851476.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080021	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Benito Juárez (La Playita)	13/03/2018	43341	\$ 851,476.41	\$ 851,476.41	\$ 851,476.41	\$ 851,476.41	\$ 846,338.19	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,508.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566508.81, modificado:566508.81}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080022	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	La Península	14/03/2018	31/05/2018	\$ 566,508.81	\$ 566,508.81	\$ 566,508.81	\$ 566,508.81	\$ 563,090.22	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 851,477.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:851477.50, modificado:851477.50}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080023	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Cárdenas	14/03/2018	43242	\$ 851,477.50	\$ 851,477.50	\$ 851,477.50	\$ 851,477.50	\$ 846,339.28	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,515.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:243920.20, modificado:243920.20}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081024	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Miguel Hidalgo Sección B (La Natividad)	11/04/2018	43462	\$ 566,515.00	\$ 566,515.00	\$ 566,515.00	\$ 566,515.00	\$ 563,096.37	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,517.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566517.01, modificado:566517.01}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. INDEPENDENCIA)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081025	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Celia González de Rovirosa	11/04/2018	3006/2018	\$ 566,517.01	\$ 566,517.01	\$ 566,517.01	\$ 566,517.01	\$ 563,098.38	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 1,136,021.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1136021.39, modificado:1136021.39}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0800226	800	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Miguel Hidalgo 1ra. Sección	26/03/2018	30/06/2018	\$ 1,136,021.39	\$ 1,136,021.39	\$ 1,136,021.39	\$ 1,136,021.39	\$ 1,129,166.09	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 282,938.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:282938.31, modificado:282938.31}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0800227	200	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Luis Donaldo Colosio Murrieta	12/04/2018	4/3/34	\$ 282,938.31	\$ 282,938.31	\$ 282,938.31	\$ 282,938.31	\$ 281,230.93	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,508.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566508.81, modificado:566508.81}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0800228	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Nueva Esperanza (Cab. Mpal.)	14/03/2018	31/05/2018	\$ 566,508.81	\$ 566,508.81	\$ 566,508.81	\$ 566,508.81	\$ 563,090.22	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 851,477.50	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:851477.50, modificado:851477.50})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0800260	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	General Francisco Villa	14/03/2018	43234	\$ 851,477.50	\$ 851,477.50	\$ 851,477.50	\$ 851,477.50	\$ 846,339.28	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 851,477.50	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:851477.50, modificado:851477.50})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0810330	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Habanero 1ra. Sección (Venustiano Carranza)	14/03/2018	43234	\$ 851,477.50	\$ 851,477.50	\$ 851,477.50	\$ 851,477.50	\$ 846,339.28	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,497.46	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566497.46, modificado:566497.46})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (E.L. CÁRDENAS)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0810331	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Habanero 1ra. Sección	10/04/2018	43312	\$ 566,497.46	\$ 566,497.46	\$ 566,497.46	\$ 566,497.46	\$ 563,078.94	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 851,477.50	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:851477.50, modificado:851477.50})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0832	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Cárdenas 2da. Sección	43175	43234	\$ 851,477.50	\$ 851,477.50	\$ 851,477.50	\$ 851,477.50	\$ 846,339.28	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,495.58	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566495.58, modificado:566495.58})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0833	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Carlos Alberto Wilson Gómez	10/04/2018	43312	\$ 566,495.58	\$ 566,495.58	\$ 566,495.58	\$ 566,495.58	\$ 563,077.07	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,355.14	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566355.14, modificado:566355.14})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0834	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Habanero 2da. Sección (El Castaño)	01/03/2018	43335	\$ 566,355.14	\$ 566,355.14	\$ 566,355.14	\$ 566,355.14	\$ 562,937.49	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS			
Proyecto de inversión	\$ 566,506.84	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:243920.20, modificado:243920.20}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0835	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Santa Isidra	01/03/2018	31/05/2018	\$ 566,506.84	\$ 566,506.84	\$ 566,506.84	\$ 566,506.84	\$ 563,088.27	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 566,512.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:566512.12, modificado:566512.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0836	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Arroyo Hondo (San Rosendo)	20/04/2018	30/06/2018	\$ 566,512.12	\$ 566,512.12	\$ 566,512.12	\$ 566,512.12	\$ 563,093.51	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 1,136,017.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1136017.17, modificado:1136017.17}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0837	800	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	El Parnaso	28/03/2018	4/3/12	\$ 1,136,017.17	\$ 1,136,017.17	\$ 1,136,017.17	\$ 1,136,017.17	\$ 1,129,161.89	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances	

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO	
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 851,535.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:851535.38, modificado:851535.38}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080038	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Santa Teresa A)	20/02/2018	30/04/2018	\$ 851,535.38	\$ 851,535.38	\$ 851,535.38	\$ 851,535.38	\$ 846,396.81	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 851,480.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:851480.41, modificado:851480.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081039	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Miguel Hidalgo Zapotal 2da. Sección	28/03/2018	4/3/34	\$ 851,480.41	\$ 851,480.41	\$ 851,480.41	\$ 851,480.41	\$ 846,342.17	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 851,177.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:851177.85, modificado:851177.85}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081040	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Arroyo Hondo 2da. Sección Santa Teresa B	10/04/2018	30/06/2018	\$ 851,177.85	\$ 851,177.85	\$ 851,177.85	\$ 851,177.85	\$ 846,041.43	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 566,489.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566489.26, modificado:566489.26}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08042	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Arroyo Hondo Abejonal	28/03/2018	43252	\$ 566,489.26	\$ 566,489.26	\$ 566,489.26	\$ 566,489.26	\$ 563,070.80	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 282,938.30	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:282938.30, modificado:282938.30}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08043	200	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Cárdenas	12/04/2018	30/06/2018	\$ 282,938.30	\$ 282,938.30	\$ 282,938.30	\$ 282,938.30	\$ 281,230.92	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,382.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566382.78, modificado:566382.78}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08044	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Cárdenas	28/03/2018	43334	\$ 566,382.78	\$ 566,382.78	\$ 566,382.78	\$ 566,382.78	\$ 562,964.95	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 283,212.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:283212.89, modificado:283212.89}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080045	200	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Cárdenas	27/03/2018	43312	\$ 283,212.89	\$ 283,212.89	\$ 283,212.89	\$ 283,212.89	\$ 281,503.84	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 282,944.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:282944.33, modificado:282944.33}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080046	200	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Cárdenas	15/05/2018	31/07/2018	\$ 282,944.33	\$ 282,944.33	\$ 282,944.33	\$ 282,944.33	\$ 281,236.90	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 283,214.49	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:283214.49, modificado:283214.49}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080047	200	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Cárdenas	27/03/2018	43314	\$ 283,214.49	\$ 283,214.49	\$ 283,214.49	\$ 283,214.49	\$ 281,505.44	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Terminado	Validado avances

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 566,508.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:566508.81, modificado:566508.81}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	084048	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Cárdenas	14/03/2018	31/05/2018	\$ 566,508.81	\$ 566,508.81	\$ 566,508.81	\$ 566,508.81	\$ 563,090.22	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,566.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:566566.52, modificado:566566.52}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081049	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	La Esperanza	05/03/2018	31/05/2018	\$ 566,566.52	\$ 566,566.52	\$ 566,566.52	\$ 566,566.52	\$ 563,147.58	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,576.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:566576.81, modificado:566576.81}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081050	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Zapotal 2da. Sección	01/03/2018	43335	\$ 566,576.81	\$ 566,576.81	\$ 566,576.81	\$ 566,576.81	\$ 563,157.81	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 566,576.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:243920.20, modificado:243920.20}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08051	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Zapotal 1ra. Sección	01/03/2018	43244	\$ 566,576.82	\$ 566,576.82	\$ 566,576.82	\$ 566,576.82	\$ 563,157.82	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,233.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566233.58, modificado:566233.58}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08052	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Río Seco 2da. Sección A	20/04/2018	30/06/2018	\$ 566,233.58	\$ 566,233.58	\$ 566,233.58	\$ 566,233.58	\$ 562,816.66	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,233.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566233.58, modificado:566233.58}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08053	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Río Seco 2da. Sección B	20/04/2018	30/06/2018	\$ 566,233.58	\$ 566,233.58	\$ 566,233.58	\$ 566,233.58	\$ 562,816.66	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 1,195,915.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1195915.43, modificado:1195915.43}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080054	800	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Río Seco 2da. Sección C	11/04/2018	29/07/2018	\$ 1,195,915.43	\$ 1,195,915.43	\$ 1,195,915.43	\$ 1,195,915.43	\$ 1,188,698.70	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 896,495.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:896495.41, modificado:896495.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081055	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	El Alacrán	27/03/2018	4/3244	\$ 896,495.41	\$ 896,495.41	\$ 896,495.41	\$ 896,495.41	\$ 891,085.53	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 596,530.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596530.12, modificado:596530.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081056	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	San Rafael	12/04/2018	30/06/2018	\$ 596,530.12	\$ 596,530.12	\$ 596,530.12	\$ 596,530.12	\$ 592,930.37	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 896,529.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:896529.75, modificado:896529.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080057	60	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Azucena 1ra. Sección	4/31/2018	4/30/2018	\$ 896,529.75	\$ 896,529.75	\$ 896,529.75	\$ 896,529.75	\$ 891,119.66	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 597,694.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:597694.11, modificado:597694.11}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080058	40	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Azucena 3ra. Sección (El Triunfo)	01/03/2018	4/30/2018	\$ 597,694.11	\$ 597,694.11	\$ 597,694.11	\$ 597,694.11	\$ 594,087.33	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 896,269.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:896269.55, modificado:896269.55}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080059	60	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Encrucijada 5ta. Sección	01/03/2018	31/05/2018	\$ 896,269.55	\$ 896,269.55	\$ 896,269.55	\$ 896,269.55	\$ 890,861.59	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 896,522.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:896522.99, modificado:896522.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	086060	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Azucena 5ta. Sección (El Apompal)	16/03/2018	43312	\$ 896,522.99	\$ 896,522.99	\$ 896,522.99	\$ 896,522.99	\$ 891,112.94	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 896,510.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:896510.52, modificado:896510.52}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	086061	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Azucena 6ta. Sección	05/03/2018	43243	\$ 896,510.52	\$ 896,510.52	\$ 896,510.52	\$ 896,510.52	\$ 891,100.54	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 1,195,958.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1195958.71, modificado:1195958.71}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	086062	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	El Barí 2da. Sección	20/04/2018	31/07/2018	\$ 1,195,958.71	\$ 1,195,958.71	\$ 1,195,958.71	\$ 1,195,958.71	\$ 1,188,741.72	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances	

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 896,510.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:896510.52, modificado:896510.52}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	086063	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Ojoshal	05/03/2018	31/05/2018	\$ 896,510.52	\$ 896,510.52	\$ 896,510.52	\$ 896,510.52	\$ 891,100.54	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 896,513.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:896513.12, modificado:896513.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	086064	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	El Barí 1ra. Sección	28/02/2018	4/3/2018	\$ 896,513.12	\$ 896,513.12	\$ 896,513.12	\$ 896,513.12	\$ 891,103.13	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 597,234.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:597234.50, modificado:597234.50}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	086065	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Ley Federal de Reforma Agraria	14/08/2018	25/09/2018	\$ 597,234.50	\$ 597,234.50	\$ 597,234.50	\$ 597,234.50	\$ 593,630.51	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 897,624.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:897624.14, modificado:897624.14}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	086066	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	El Bronce	01/03/2018	01/03/2018	\$ 897,624.14	\$ 897,624.14	\$ 897,624.14	\$ 897,624.14	\$ 892,207.44	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 597,345.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:597345.58, modificado:597345.58}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	086067	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Campo Nuevo	14/08/2018	25/09/2018	\$ 597,345.58	\$ 597,345.58	\$ 597,345.58	\$ 597,345.58	\$ 593,740.91	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 1,195,949.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1195949.79, modificado:1195949.79}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	086068	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Las Calzadas	27/03/2018	4/3/15	\$ 1,195,949.79	\$ 1,195,949.79	\$ 1,195,949.79	\$ 1,195,949.79	\$ 1,188,732.85	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS			
Proyecto de inversión	\$ 596,531.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596531.00, modificado:596531.00}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08069	40	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Buenavista 1ra. Sección	02/03/2018	31/05/2018	\$ 596,531.00	\$ 596,531.00	\$ 596,531.00	\$ 596,531.00	\$ 592,931.25	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 596,636.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596636.38, modificado:596636.38}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08070	40	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	El Porvenir	15/03/2018	30/06/2018	\$ 596,636.38	\$ 596,636.38	\$ 596,636.38	\$ 596,636.38	\$ 593,035.99	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 596,491.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596491.62, modificado:596491.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08071	40	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Buenavista 2da. Sección	28/02/2018	4/3/2018	\$ 596,491.62	\$ 596,491.62	\$ 596,491.62	\$ 596,491.62	\$ 592,892.09	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS			
Proyecto de inversión	\$ 596,508.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596508.55, modificado:596508.55}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0872	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	El Capricho	26/03/2018	43312	\$ 596,508.55	\$ 596,508.55	\$ 596,508.55	\$ 596,508.55	\$ 592,908.93	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 596,302.69	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596302.69, modificado:596302.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0873	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Las Flores	15/03/2018	43334	\$ 596,302.69	\$ 596,302.69	\$ 596,302.69	\$ 596,302.69	\$ 592,704.31	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 596,552.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596552.24, modificado:596552.24}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0874	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Ignacio Zaragoza	43187	43334	\$ 596,552.24	\$ 596,552.24	\$ 596,552.24	\$ 596,552.24	\$ 592,952.35	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS			
Proyecto de inversión	\$ 596,552.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596552.24, modificado:596552.24}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0875	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Chicozapote 1ra. Sección	15/03/2018	43334	\$ 596,552.24	\$ 596,552.24	\$ 596,552.24	\$ 596,552.24	\$ 592,952.35	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 1,195,958.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1195958.35, modificado:1195958.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0876	800	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Chicozapote 2da. Sección (El Retiro)	28/02/2018	43244	\$ 1,195,958.35	\$ 1,195,958.35	\$ 1,195,958.35	\$ 1,195,958.35	\$ 1,188,741.35	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 596,502.83	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596502.83, modificado:596502.83}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0877	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Encrucijada 3ra. Sección	23/04/2018	43319	\$ 596,502.83	\$ 596,502.83	\$ 596,502.83	\$ 596,502.83	\$ 592,903.25	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 596,539.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596539.51, modificado:596539.51}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080078	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Encrucijada 4ta. Sección "B"	23/04/2018	43314	\$ 596,539.51	\$ 596,539.51	\$ 596,539.51	\$ 596,539.51	\$ 592,939.70	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,496,012.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496012.99, modificado:1496012.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080079	100	{meta25: {unidad_medida:vivienda, meta:25, meta_modificada:25}}	Encrucijada 4ta. Sección A	20/04/2018	30/06/2018	\$ 1,496,012.99	\$ 1,496,012.99	\$ 1,496,012.99	\$ 1,496,012.99	\$ 1,486,985.32	{meta25: {unidad_medida:vivienda, meta:25, meta_modificada:25}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 896,428.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896428.67, modificado:896428.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080080	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	El Golpe	02/03/2018	43234	\$ 896,428.67	\$ 896,428.67	\$ 896,428.67	\$ 896,428.67	\$ 891,019.19	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS			
Proyecto de inversión	\$ 596,571.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596571.21, modificado:596571.21}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08001	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	El Mingo	02/03/2018	31/05/2018	\$ 596,571.21	\$ 596,571.21	\$ 596,571.21	\$ 596,571.21	\$ 592,971.21	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 1,495,970.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495970.86, modificado:1495970.86}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08002	1000	{meta25: {unidad_medida:vivienda, meta:25, meta_modificada:25}}	Santuario 3ra. Sección	20/04/2018	4/3/19	\$ 1,495,970.86	\$ 1,495,970.86	\$ 1,495,970.86	\$ 1,495,970.86	\$ 1,486,943.45	{meta25: {unidad_medida:vivienda, meta:25, meta_modificada:25}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 1,496,070.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496070.08, modificado:1496070.08}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08003	1000	{meta25: {unidad_medida:vivienda, meta:25, meta_modificada:25}}	Santuario 2da. Sección	4/3/18	4/3/35	\$ 1,496,070.08	\$ 1,496,070.08	\$ 1,496,070.08	\$ 1,496,070.08	\$ 1,487,042.07	{meta25: {unidad_medida:vivienda, meta:25, meta_modificada:25}}	Terminado	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 596,526.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596526.51, modificado:596526.51}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	088040884		{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	El Golpe 2da. Sección (Los Patos)	11/04/2018	43334	\$ 596,526.51	\$ 596,526.51	\$ 596,526.51	\$ 596,526.51	\$ 592,926.79	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,195,949.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1195949.22, modificado:1195949.22}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	088108805		{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	EL JOBO	27/03/2018	43248	\$ 1,195,949.22	\$ 1,195,949.22	\$ 1,195,949.22	\$ 1,195,949.22	\$ 1,188,732.29	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 851,549.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:851549.39, modificado:851549.39}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	088108806		{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Reyes Heroles	16/03/2018	31/05/2018	\$ 851,549.39	\$ 851,549.39	\$ 851,549.39	\$ 851,549.39	\$ 846,410.73	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 851,549.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851549.39, modificado:851549.39}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080087	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Poza Redonda 1ra. Sección	16/03/2018	43312	\$ 851,549.39	\$ 851,549.39	\$ 851,549.39	\$ 851,549.39	\$ 846,410.73	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,136,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136200.00, modificado:1136200.00}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080088	800	{meta19: {unidad_medida:vivienda, meta:19, meta_modificada:19}}	Poza Redonda 2da. Sección	05/03/2018	43244	\$ 1,136,200.00	\$ 1,136,200.00	\$ 1,136,200.00	\$ 1,136,200.00	\$ 1,129,343.62	{meta19: {unidad_medida:vivienda, meta:19, meta_modificada:19}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 596,844.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596844.71, modificado:596844.71}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	080089	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Francisco Trujillo Gurría	05/03/2018	31/05/2018	\$ 596,844.71	\$ 596,844.71	\$ 596,844.71	\$ 596,844.71	\$ 593,243.07	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 596,871.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596871.40, modificado:596871.40}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08000	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Tio Moncho	27/03/2018	29/06/2018	\$ 596,871.40	\$ 596,871.40	\$ 596,871.40	\$ 596,871.40	\$ 593,269.58	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 596,873.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596873.28, modificado:596873.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08091	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Las Coloradas la Victoria	27/03/2018	29/06/2018	\$ 596,873.28	\$ 596,873.28	\$ 596,873.28	\$ 596,873.28	\$ 593,271.46	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,135,942.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1135942.59, modificado:1135942.59}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08092	800	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	San Pedro	02/03/2018	43/222	\$ 1,135,942.59	\$ 1,135,942.59	\$ 1,135,942.59	\$ 1,135,942.59	\$ 1,129,087.77	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 566,556.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566556.34, modificado:566556.34}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08003	4000	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Santana 1ra. Sección A	06/03/2018	31/05/2018	\$ 566,556.34	\$ 566,556.34	\$ 566,556.34	\$ 566,556.34	\$ 563,137.47	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,136,012.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1136012.34, modificado:1136012.34}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08094	8000	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Santana 1ra. Sección B	23/04/2018	4/3/2018	\$ 1,136,012.34	\$ 1,136,012.34	\$ 1,136,012.34	\$ 1,136,012.34	\$ 1,129,157.08	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,136,002.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1136002.90, modificado:1136002.90}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08095	8000	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Santana 2da. Sección A	43/244	43/234	\$ 1,136,002.90	\$ 1,136,002.90	\$ 1,136,002.90	\$ 1,136,002.90	\$ 1,129,147.70	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 1,136,002.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136002.90, modificado:1136002.90}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0880096	800	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Santana 2da. Sección B (La Palma)	20/02/2018	43228	\$ 1,136,002.90	\$ 1,136,002.90	\$ 1,136,002.90	\$ 1,136,002.90	\$ 1,129,147.70	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,195,964.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195964.31, modificado:1195964.31}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0880097	800	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Santana 3ra. Sección "A"	10/04/2018	30/06/2018	\$ 1,195,964.31	\$ 1,195,964.31	\$ 1,195,964.31	\$ 1,195,964.31	\$ 1,188,747.28	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,135,974.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135974.46, modificado:1135974.46}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	0880098	800	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Santana 2da. Sección C	28/03/2018	43312	\$ 1,135,974.46	\$ 1,135,974.46	\$ 1,135,974.46	\$ 1,135,974.46	\$ 1,129,119.44	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS			
Proyecto de inversión	\$ 1,421,033.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1421033.44, modificado:1421033.44}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08090	1000	{meta25: {unidad_medida:vivienda, meta:25, meta_modificada:25}}	Santana 4ta. Sección	21/02/2018	43222	\$ 1,421,033.44	\$ 1,421,033.44	\$ 1,421,033.44	\$ 1,421,033.44	\$ 1,412,458.24	{meta25: {unidad_medida:vivienda, meta:25, meta_modificada:25}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 896,545.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:896545.41, modificado:896545.41}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08100	600	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Santana 5ta. Sección	21/02/2018	43243	\$ 896,545.41	\$ 896,545.41	\$ 896,545.41	\$ 896,545.41	\$ 891,135.22	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 596,490.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596490.48, modificado:596490.48}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08111	400	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Santuario 1ra. Sección	21/02/2018	43224	\$ 596,490.48	\$ 596,490.48	\$ 596,490.48	\$ 596,490.48	\$ 592,890.97	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 896,444.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:896444.14, modificado:896444.14}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081002	60	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Julían Montejo Velázquez	01/03/2018	43244	\$ 896,444.14	\$ 896,444.14	\$ 896,444.14	\$ 896,444.14	\$ 891,034.57	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 896,515.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:896515.58, modificado:896515.58}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081003	60	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Santuario 1ra. Sección "A"	06/03/2018	43243	\$ 896,515.58	\$ 896,515.58	\$ 896,515.58	\$ 896,515.58	\$ 891,105.58	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,195,978.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1195978.46, modificado:1195978.46}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	081004	80	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Islas Encantadas (El Zapote)	06/03/2018	43238	\$ 1,195,978.46	\$ 1,195,978.46	\$ 1,195,978.46	\$ 1,195,978.46	\$ 1,188,761.35	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 1,195,992.54	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1195992.54, modificado:1195992.54}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08105	80	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Gral. Ignacio Gutiérrez Gómez	43159	43235	\$ 1,195,992.54	\$ 1,195,992.54	\$ 1,195,992.54	\$ 1,195,992.54	\$ 1,188,775.34	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 851,491.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:851491.89, modificado:851491.89}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08107	60	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Naranjaño 2da. Sección B	16/03/2018	43318	\$ 851,491.89	\$ 851,491.89	\$ 851,491.89	\$ 851,491.89	\$ 846,353.58	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,573.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566573.85, modificado:566573.85}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08108	40	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	El Carrizal (Ampliación)	43160	43333	\$ 566,573.85	\$ 566,573.85	\$ 566,573.85	\$ 566,573.85	\$ 563,154.87	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 566,562.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566562.36, modificado:566562.36}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08109	4000	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Lázaro Cárdenas (Entrada Aguascal) (Cab. Mpal.)	28/02/2018	43238	\$ 566,562.36	\$ 566,562.36	\$ 566,562.36	\$ 566,562.36	\$ 563,143.45	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,513.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566513.68, modificado:566513.68}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08110	4000	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Cuauhtémoc (W-65)	20/04/2018	30/06/2018	\$ 566,513.68	\$ 566,513.68	\$ 566,513.68	\$ 566,513.68	\$ 563,095.06	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,561.30	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566561.30, modificado:566561.30}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08111	4000	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Juan Escutia	29/02/2018	43312	\$ 566,561.30	\$ 566,561.30	\$ 566,561.30	\$ 566,561.30	\$ 563,142.39	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 566,556.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566556.34, modificado:566556.34}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08112	40	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Ingenio Presidente Benito Juárez	43200	43230	\$ 566,556.34	\$ 566,556.34	\$ 566,556.34	\$ 566,556.34	\$ 563,137.47	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,556.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566556.34, modificado:566556.34}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08113	40	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	El Carmen	43200	43312	\$ 566,556.34	\$ 566,556.34	\$ 566,556.34	\$ 566,556.34	\$ 563,137.47	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,556.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566556.34, modificado:566556.34}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08114	40	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Rio Seco 2da. Sección "A" (Norte 10)	06/03/2018	31/05/2018	\$ 566,556.34	\$ 566,556.34	\$ 566,556.34	\$ 566,556.34	\$ 563,137.47	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 566,508.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566508.81, modificado:566508.81}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08115	40	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Rubén Jaramillo Lazo	4/31/2018	4/30/2018	\$ 566,508.81	\$ 566,508.81	\$ 566,508.81	\$ 566,508.81	\$ 563,090.22	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 282,939.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:282939.93, modificado:282939.93}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08116	20	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Paso y Playa	12/04/2018	30/06/2018	\$ 282,939.93	\$ 282,939.93	\$ 282,939.93	\$ 282,939.93	\$ 281,232.53	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 282,962.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:282962.04, modificado:282962.04}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08117	20	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Calzada 1ra. Sección Norte A	28/03/2018	4/30/2018	\$ 282,962.04	\$ 282,962.04	\$ 282,962.04	\$ 282,962.04	\$ 281,254.51	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS			
Proyecto de inversión	\$ 566,528.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:566528.00, modificado:566528.00}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08118	40	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Los Reyes Loma Alta (Cab. Mpal.)	16/03/2018	30/06/2018	\$ 566,528.00	\$ 566,528.00	\$ 566,528.00	\$ 566,528.00	\$ 563,109.30	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 1,195,885.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1195885.15, modificado:1195885.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08119	80	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Santa Cruz (Cab. Mpal.)	15/05/2018	31/07/2018	\$ 1,195,885.15	\$ 1,195,885.15	\$ 1,195,885.15	\$ 1,195,885.15	\$ 1,188,668.60	{meta20: {unidad_medida:vivienda, meta:20, meta_modificada:20}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 282,939.49	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:282939.49, modificado:282939.49}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08120	20	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla	12/04/2018	43312	\$ 282,939.49	\$ 282,939.49	\$ 282,939.49	\$ 282,939.49	\$ 281,232.09	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Terminado	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 896,435.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:896435.29, modificado:896435.29}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08111	60	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	05/03/2018	43245	\$ 896,435.29	\$ 896,435.29	\$ 896,435.29	\$ 896,435.29	\$ 891,025.77	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 894,321.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:894321.24, modificado:894321.24}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08112	60	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	28/02/2018	43245	\$ 894,321.24	\$ 894,321.24	\$ 894,321.24	\$ 894,321.24	\$ 888,924.48	{meta15: {unidad_medida:vivienda, meta:15, meta_modificada:15}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 597,029.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:597029.57, modificado:597029.57}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08113	40	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez	10/04/2018	43333	\$ 597,029.57	\$ 597,029.57	\$ 597,029.57	\$ 597,029.57	\$ 593,426.81	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 596,526.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:596526.51, modificado:596526.51}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08124	40	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García	11/04/2018	30/06/2018	\$ 596,526.51	\$ 596,526.51	\$ 596,526.51	\$ 596,526.51	\$ 592,926.79	{meta10: {unidad_medida:vivienda, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 297,206.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:297206.11, modificado:297206.11}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08125	20	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Nueva Esperanza	10/04/2018	30/06/2018	\$ 297,206.11	\$ 297,206.11	\$ 297,206.11	\$ 297,206.11	\$ 295,412.63	{meta5: {unidad_medida:vivienda, meta:5, meta_modificada:5}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 566,565.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:566565.73, modificado:566565.73}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (2DA ETAPA)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	VIVIENDA	MUNICIPIO DE CARDENAS	08241	40	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez	11/05/2018	31/07/2018	\$ 566,565.73	\$ 566,565.73	\$ 566,565.73	\$ 566,565.73	\$ 563,146.81	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 331,308.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:331308.28, modificado:331308.28}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS (AGEB270020290358).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SANITARIOS	MUNICIPIO DE CARDENAS	08302	10	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 331,308.28	\$ 331,308.28	\$ 331,308.28	\$ 331,308.28	\$ 165,211.15	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 331,455.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:331455.01, modificado:331455.01}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS (AGEB2700200290362).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SANITARIOS	MUNICIPIO DE CARDENAS	08303	10	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Benito Juárez (Campo Magallanes)	13/11/2018	20/12/2018	\$ 331,455.01	\$ 331,455.01	\$ 331,455.01	\$ 331,455.01	\$ 329,454.86	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 331,616.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:331616.37, modificado:331616.37}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS (AGEB2700200251064).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SANITARIOS	MUNICIPIO DE CARDENAS	08304	10	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Benito Juárez (Campo Magallanes)	13/11/2018	20/12/2018	\$ 331,616.37	\$ 331,616.37	\$ 331,616.37	\$ 331,616.37	\$ 329,615.24	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 331,325.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:331325.75, modificado:331325.75}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS (AGEB270020251074).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SANITARIOS	MUNICIPIO DE CARDENAS	08305	10	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	13/11/2018	20/12/2018	\$ 331,325.75	\$ 331,325.75	\$ 331,325.75	\$ 331,325.75	\$ 329,326.36	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 331,308.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:331308.99, modificado:331308.99}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, COLONIA SANTA MARIA PERIFERICO, COLONIA JACINTO LOPEZ (AGEB2700200010697).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SANITARIOS	MUNICIPIO DE CARDENAS	08306	10	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	13/11/2018	20/12/2018	\$ 331,308.99	\$ 331,308.99	\$ -	\$ -	\$ -	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 331,314.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:331314.48, modificado:331314.48}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, COLONIA SANTA CATALINA (AGEB270020001113A).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SANITARIOS	MUNICIPIO DE CARDENAS	08307	10	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 331,314.48	\$ 331,314.48	\$ -	\$ -	\$ -	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO	
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 331,212.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:331212.74, modificado:331212.74}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, FRACC CAÑALES III ETAPA SUR (AGEBZ70020011144).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SANITARIOS	MUNICIPIO DE CARDENAS	08308	10	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 331,212.74	\$ 331,212.74	\$ -	\$ -	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 331,212.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:331212.74, modificado:331212.74}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, FRACC CAÑALES I (AGEBZ700200011282).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SANITARIOS	MUNICIPIO DE CARDENAS	08309	10	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 331,212.74	\$ 331,212.74	\$ 331,212.74	\$ 331,212.74	\$ 221,234.59	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 331,314.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:331314.48, modificado:331314.48}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, COLONIA EMILIANO ZAPATA (AGEBZ700200011036).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SANITARIOS	MUNICIPIO DE CARDENAS	08310	10	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 331,314.48	\$ 331,314.48	\$ -	\$ -	{meta10: {unidad_medida:sanitarios, meta:10, meta_modificada:10}}	Terminado	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO	
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 381,569.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:381569.85, modificado:381569.85}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (FRACC. ZOILA E. PEÑA FALCON)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	08132	348	{meta1056: {unidad_medida:metro lineal, meta:1056, meta_modificada:1056}}	Cárdenas	02/03/2018	43343	\$ 381,569.85	\$ 381,569.85	\$ 381,569.85	\$ 381,569.85	\$ 379,267.27	{meta1056: {unidad_medida:metro lineal, meta:1056, meta_modificada:1056}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 408,235.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:408235.53, modificado:408235.53}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AV. GUADALUPE VICTORIA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	08139	540	{meta990.00: {unidad_medida:metro lineal, meta:990.00, meta_modificada:990.00}}	Cárdenas	10/05/2018	31/07/2018	\$ 408,235.53	\$ 408,235.53	\$ 408,235.53	\$ 408,235.53	\$ 405,772.03	{meta990.00: {unidad_medida:metro lineal, meta:990.00, meta_modificada:990.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 171,502.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:171502.07, modificado:171502.07}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE CUAJATEMOC.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	08130	236	{meta231.25: {unidad_medida:metro lineal, meta:231.25, meta_modificada:231.25}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 171,502.07	\$ 171,502.07	\$ 171,502.07	\$ 171,502.07	\$ 170,467.14	{meta231.25: {unidad_medida:metro lineal, meta:231.25, meta_modificada:231.25}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO		ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO		
Proyecto de inversión	\$ 78,894.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:78894.36, modificado:78894.36}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE JOSE MARTI ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y TOMAS GARRIDO.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	0838001	88	{meta110.00: {unidad_medida:metro lineal Cárdenas meta:110.00, meta_modificada:110.00}}		13/11/2018	20/12/2018	\$ 78,894.36	\$ 78,894.36	\$ 78,894.36	\$ 78,894.36	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,039,046.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1039046.22, modificado:1039046.22}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) AGEB 0358	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	0811224	124	{meta304.00: {unidad_medida:metro lineal Cárdenas meta:304.00, meta_modificada:304.00}}		11/04/2018	30/06/2018	\$ 1,039,046.22	\$ 1,039,046.22	\$ 1,039,046.22	\$ 1,039,046.22	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 679,465.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:679465.06, modificado:679465.06}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) AGEB 0362	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	0811226	136	{meta158.00: {unidad_medida:metro lineal Benito Juárez (Campo Magallanes) meta:158.00, meta_modificada:158.00}}		11/04/2018	30/06/2018	\$ 679,465.06	\$ 679,465.06	\$ 679,465.06	\$ 679,465.06	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 1,188,757.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1188757.72, modificado:1188757.72}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	081228	2648	{meta 607.60: {unidad_medida:metro lineal meta:607.60, meta_modificada:607.60}}	Benito Juárez (Campo Magallanes)	03/05/2018	21/07/2018	\$ 1,188,757.72	\$ 1,188,757.72	\$ 1,188,757.72	\$ 1,188,757.72	\$ 1,181,584.19	{meta 607.60: {unidad_medida:metro lineal meta:607.60, meta_modificada:607.60}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 2,122,631.63	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2122631.63, modificado:2122631.63}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	081229	240	{meta 826.90: {unidad_medida:metro lineal meta:826.90, meta_modificada:826.90}}	Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez	26/03/2018	4/3/15	\$ 2,122,631.63	\$ 2,122,631.63	\$ 2,122,631.63	\$ 2,122,631.63	\$ 2,109,822.64	{meta 826.90: {unidad_medida:metro lineal meta:826.90, meta_modificada:826.90}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,488,047.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1488047.65, modificado:1488047.65}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV. CÁRDENAS, COL. SECC. 40	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	081380	408	{meta 422.20: {unidad_medida:metro lineal meta:422.20, meta_modificada:422.20}}	Poblado C-17 Independencia	20/02/2018	4/3/14	\$ 1,488,047.65	\$ 1,488,047.65	\$ 1,488,047.65	\$ 1,488,047.65	\$ 1,479,068.05	{meta 422.20: {unidad_medida:metro lineal meta:422.20, meta_modificada:422.20}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 3,975,248.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3975248.56, modificado:3975248.56}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES (SANTA RITA)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	081341	7841	{meta 1352.00: {unidad_medida:metro lineal meta:1352.00, meta_modificada:1352.00}}	Cárdenas	12/03/2018	31/05/2018	\$ 3,975,248.56	\$ 3,975,248.56	\$ 3,975,248.56	\$ 3,975,248.56	\$ 3,951,259.99	{meta 1352.00: {unidad_medida:metro lineal meta:1352.00, meta_modificada:1352.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 2,356,240.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2356240.35, modificado:2356240.35}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (FRACC. ZOILA E. PEÑA FALCONI)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	081333	3483	{meta 1032.52: {unidad_medida:metro lineal meta:1032.52, meta_modificada:1032.52}}	Cárdenas	02/03/2018	4/3/43	\$ 2,356,240.35	\$ 2,356,240.35	\$ 2,356,240.35	\$ 2,356,240.35	\$ 2,342,021.66	{meta 1032.52: {unidad_medida:metro lineal meta:1032.52, meta_modificada:1032.52}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 2,608,089.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2608089.11, modificado:2608089.11}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE. COL. NUEVO PROGRESO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	081314	3724	{meta 673.50: {unidad_medida:metro lineal meta:673.50, meta_modificada:673.50}}	Cárdenas	21/02/2018	30/04/2018	\$ 2,608,089.11	\$ 2,608,089.11	\$ 2,608,089.11	\$ 2,608,089.11	\$ 2,592,350.64	{meta 673.50: {unidad_medida:metro lineal meta:673.50, meta_modificada:673.50}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 347,860.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:347860.59, modificado:347860.59}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE JOSE MARTI Y CALLE REFORMA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	08135	84	{meta 105.00: {unidad_medida:metro lineal meta:105.00, meta_modificada:105.00}}	Cárdenas	15/05/2018	31/07/2018	\$ 347,860.59	\$ 347,860.59	\$ 347,860.59	\$ 347,860.59	\$ 345,761.43	{meta 105.00: {unidad_medida:metro lineal meta:105.00, meta_modificada:105.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,481,917.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:78894.36, modificado:78894.36}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE COL. JACINTO LOPEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	08136	72	{meta 199.00: {unidad_medida:metro lineal meta:199.00, meta_modificada:199.00}}	Cárdenas	02/03/2018	31/05/2018	\$ 1,481,917.85	\$ 1,481,917.85	\$ 1,481,917.85	\$ 1,481,917.85	\$ 1,472,975.24	{meta 199.00: {unidad_medida:metro lineal meta:199.00, meta_modificada:199.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 267,425.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:267425.16, modificado:267425.16}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROL. VICENTE GUERRERO COL EL TOLOQUE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	08137	68	{meta 110.00: {unidad_medida:metro lineal meta:110.00, meta_modificada:110.00}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 267,425.16	\$ 267,425.16	\$ -	\$ -	\$ -	{meta 110.00: {unidad_medida:metro lineal meta:110.00, meta_modificada:110.00}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 2,760,104.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2760104.24, modificado:2760104.24}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV. GUADALUPE VICTORIA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	081308	760	{meta :946.00 {unidad_medida:metro lineal meta:946.00, meta_modificada:946.00}}	Cárdenas	10/05/2018	14/09/2018	\$ 2,760,104.24	\$ 2,760,104.24	\$ 2,760,104.24	\$ 2,760,104.24	\$ 2,743,448.44	{meta :946.00 {unidad_medida:metro lineal meta:946.00, meta_modificada:946.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 509,386.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:509386.40, modificado:509386.40}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	081460	116	{meta 277.00: {unidad_medida:metro lineal meta:277.00, meta_modificada:277.00}}	Cárdenas	28/02/2018	31/05/2018	\$ 509,386.40	\$ 509,386.40	\$ 509,386.40	\$ 509,386.40	\$ 505,486.38	{meta 277.00: {unidad_medida:metro lineal meta:277.00, meta_modificada:277.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 2,068,354.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2068354.33, modificado:2068354.33}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE NICOLASA CANO DE DOMINGUEZ Y CALLE TULIPANES (COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	082247	344	{meta 479.60: {unidad_medida:metro lineal meta:479.60, meta_modificada:479.60}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 2,068,354.33	\$ 2,068,354.33	\$ 2,068,354.33	\$ 2,068,354.33	\$ 2,055,872.88	{meta 479.60: {unidad_medida:metro lineal meta:479.60, meta_modificada:479.60}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 1,285,046.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1285046.78, modificado:1285046.78}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE TACOTALPA, COL. SECCION 40.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	08809	1888	{meta 343.00: {unidad_medida:metro lineal meta:343.00, meta_modificada:343.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 1,285,046.78	\$ 1,285,046.78	\$ 795,470.42	\$ 795,470.42	\$ 790,670.17	{meta 343.00: {unidad_medida:metro lineal meta:343.00, meta_modificada:343.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,344,434.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1344434.18, modificado:1344434.18}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE LIMON Y NARCISO MENDOZA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	089290	92	{meta 150.00: {unidad_medida:metro lineal meta:150.00, meta_modificada:150.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 1,344,434.18	\$ 1,344,434.18	\$ 1,344,434.18	\$ 1,344,434.18	\$ 1,005,776.31	{meta 150.00: {unidad_medida:metro lineal meta:150.00, meta_modificada:150.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 686,786.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:686786.24, modificado:686786.24}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SACUA ENTRE ANDADOR 2 Y ANDADOR 7, COL. C.S.A.T.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	0832961	326	{meta 176.30: {unidad_medida:metro lineal meta:176.30, meta_modificada:176.30}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 686,786.24	\$ 686,786.24	\$ 686,786.24	\$ 686,786.24	\$ 682,641.84	{meta 176.30: {unidad_medida:metro lineal meta:176.30, meta_modificada:176.30}}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO		ESTATUS	FLUJO		
															DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	AVANCES_FISICOS
Proyecto de inversión	\$ 1,235,731.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1235731.10, modificado:1235731.10}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CIRCUITO LOS CONDORES ENTRE ANDADOR GARZA Y GOLONDRINA, PERIFERICO ENTRE ANDADOR OCAS Y GAVIOTAS,	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	0826292	2	{meta 298.00: {unidad_medida:metro lineal meta:298.00, meta_modificada:298.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 1,235,731.10	\$ 1,235,731.10	\$ 871,638.48	\$ 871,638.48	\$ 866,378.60	{meta 298.00: {unidad_medida:metro lineal meta:298.00, meta_modificada:298.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 277,269.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:277269.47, modificado:277269.47}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA DE LOPEZ VELARDE A TOMAS GARRIDO.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	0813293	3	{meta 65.00: {unidad_medida:metro lineal meta:65.00, meta_modificada:65.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 277,269.47	\$ 277,269.47	\$ 197,933.22	\$ 197,933.22	\$ 196,738.80	{meta 65.00: {unidad_medida:metro lineal meta:65.00, meta_modificada:65.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,547,459.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1547459.60, modificado:1547459.60}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE JOSE MARTIAL CALLEJON 1, Y TRAMO: FRANCISCO I. MADERO A CALLE REFORMA (COL.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	0822290	4	{meta 318.00: {unidad_medida:metro lineal meta:318.00, meta_modificada:318.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 1,547,459.60	\$ 1,547,459.60	\$ 1,547,459.60	\$ 1,547,459.60	\$ 1,415,693.23	{meta 318.00: {unidad_medida:metro lineal meta:318.00, meta_modificada:318.00}}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 270,942.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:270924.61, modificado:270924.61}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE MARTI ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y TOMAS GARRIDO.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	08205	80	{meta 110.00: {unidad_medida:metro lineal meta:110.00, meta_modificada:110.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 270,942.61	\$ 270,942.61	\$ 270,942.61	\$ 270,942.61	\$ 269,307.62	{meta 110.00: {unidad_medida:metro lineal meta:110.00, meta_modificada:110.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 587,784.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:587784.41, modificado:587784.41}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHEVA ESQ. SECCION 26 (COL. PETROLERA).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	08196	60	{meta 91.00: {unidad_medida:metro lineal meta:91.00, meta_modificada:91.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 587,784.41	\$ 587,784.41	\$ 544,996.98	\$ 544,996.98	\$ 541,708.21	{meta 91.00: {unidad_medida:metro lineal meta:91.00, meta_modificada:91.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,105,529.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1105529.02, modificado:1105529.02}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHAHTEMOC DE SANTOS DEGOLLADO A RAMON LOPEZ VELARDE.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	082297	252	{meta 231.25: {unidad_medida:metro lineal meta:231.25, meta_modificada:231.25}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 1,105,529.02	\$ 1,105,529.02	\$ 1,105,529.02	\$ 1,105,529.02	\$ 1,098,857.72	{meta 231.25: {unidad_medida:metro lineal meta:231.25, meta_modificada:231.25}}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES - FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 919,376.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:919376.28, modificado:919376.28}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS DE LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIY SOR JUANA INES DE LA CRUZ. COL. NUEVO PROGRESO.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	REHABILITACION	MUNICIPIO DE CARDENAS	082488	1488	{meta 198.00: {unidad_medida:metro lineal meta:198.00, meta_modificada:198.00}}	Cárdenas	01/12/2018	20/12/2018	\$ 919,376.28	\$ 919,376.28	\$ 919,376.28	\$ 919,376.28	\$ 513,766.16	{meta 198.00: {unidad_medida:metro lineal meta:198.00, meta_modificada:198.00}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 750,685.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:750685.91, modificado:750685.91}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	0813441	3441	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/05/2018	31/07/2018	\$ 750,685.91	\$ 750,685.91	\$ 750,685.91	\$ 750,685.91	\$ 746,155.90	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 172,556.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:172556.29, modificado:172556.29}}	MEJORAMIENTO DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE CERRADA LAS GARDENIAS)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	0813442	3442	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 172,556.29	\$ 172,556.29	\$ 172,556.29	\$ 172,556.29	\$ 171,515.00	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 493,244.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:493244.25, modificado:493244.25}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	081143	20	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 493,244.25	\$ 493,244.25	\$ 493,244.25	\$ 493,244.25	\$ 333,688.52	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,170,394.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1170394.01, modificado:1170394.01}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	081144	25	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	14/05/2018	30/07/2018	\$ 1,170,394.01	\$ 1,170,394.01	\$ 1,170,394.01	\$ 1,170,394.01	\$ 1,163,331.29	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 197,710.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:197710.89, modificado:197710.89}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	081145	8	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/08/2018	09/11/2018	\$ 197,710.89	\$ 197,710.89	\$ 197,710.89	\$ 197,710.89	\$ 156,241.55	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 751,123.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:751123.41, modificado:751123.41}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AQUASOL)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	081447	4447	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 751,123.41	\$ 751,123.41	\$ 751,123.41	\$ 751,123.41	\$ 746,590.77	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 2,303,355.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2303355.16, modificado:2303355.16}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	081448	308	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	14/05/2018	29/08/2018	\$ 2,303,355.16	\$ 2,303,355.16	\$ 2,303,355.16	\$ 2,303,355.16	\$ 2,289,455.61	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 525,632.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:525632.75, modificado:525632.75}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	081449	215	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 525,632.75	\$ 525,632.75	\$ 525,632.75	\$ 525,632.75	\$ 455,707.44	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO		ESTATUS	FLUJO		
															DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	AVANCES_FISICOS
Proyecto de inversión	\$ 373,096.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:373096.33, modificado:373096.33}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (CURVA LOS PRIEGOS)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	08223	8	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 373,096.33	\$ 373,096.33	\$ 373,096.33	\$ 373,096.33	\$ 220,040.33	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 2,675,852.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2675852.93, modificado:2675852.93}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	08224	15	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	10/05/2018	31/07/2018	\$ 2,675,852.93	\$ 2,675,852.93	\$ 2,675,852.93	\$ 2,675,852.93	\$ 1,849,465.71	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 942,709.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:942709.01, modificado:942709.01}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	08225	12	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 942,709.01	\$ 942,709.01	\$ 942,709.01	\$ 942,709.01	\$ 728,525.17	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 2,437,933.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2437933.48, modificado:2437933.48}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	083226	0	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	14/05/2018	30/07/2018	\$ 2,437,933.48	\$ 2,437,933.48	\$ 2,437,933.48	\$ 2,437,933.48	\$ 2,423,221.82	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 3,092,685.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3092685.40, modificado:3092685.40}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	081243	0553	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 3,092,685.40	\$ 3,092,685.40	\$ 3,092,685.40	\$ 3,092,685.40	\$ 3,074,022.64	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,574,122.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1574122.12, modificado:1574122.12}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	081244	0344	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 1,574,122.12	\$ 1,574,122.12	\$ 1,274,009.49	\$ 1,274,009.49	\$ 1,266,321.50	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 3,942,524.63	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3942524.63, modificado:3942524.63}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	089245		{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 3,942,524.63	\$ 3,942,524.63	\$ 3,942,524.63	\$ 3,942,524.63	\$ 3,520,770.86	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,372,522.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1372522.65, modificado:1372522.65}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	086246		{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 1,372,522.65	\$ 1,372,522.65	\$ 946,723.94	\$ 946,723.94	\$ 941,010.95	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 3,135,202.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3135202.74, modificado:3135202.74}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	083261		{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/08/2018	25/09/2018	\$ 3,135,202.74	\$ 3,135,202.74	\$ 2,179,691.98	\$ 2,179,691.98	\$ 2,166,538.67	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 1,636,644.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1636644.00, modificado:1636644.00}}	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	POSTES	MUNICIPIO DE CARDENAS	0826273	{meta 25.00: {unidad_medida:postes meta:25.00, meta_modificada:25.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 1,636,644.00	\$ 1,636,644.00	\$ 1,088,112.41	\$ 1,088,112.41	\$ 1,081,546.21	{meta 25.00: {unidad_medida:postes meta:25.00, meta_modificada:25.00}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 1,048,457.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1048457.33, modificado:1048457.33}}	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	POSTES	MUNICIPIO DE CARDENAS	0826274	{meta 18.00: {unidad_medida: postes meta:18.00, meta_modificada:18.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 1,048,457.33	\$ 1,048,457.33	\$ 1,048,457.33	\$ 1,048,457.33	\$ 928,626.69	{meta 18.00: {unidad_medida: postes meta:18.00, meta_modificada:18.00}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 828,909.05	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:828909.05, modificado:828909.05}}	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	POSTES	MUNICIPIO DE CARDENAS	0826275	{meta 13.00: {unidad_medida: postes meta:13.00, meta_modificada:13.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 828,909.05	\$ 828,909.05	\$ 828,909.05	\$ 828,909.05	\$ 611,491.23	{meta 13.00: {unidad_medida: postes meta:13.00, meta_modificada:13.00}}	Terminado	Validado avances	



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS		
Proyecto de inversión	\$ 845,713.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:845713.60, modificado:845713.60}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	0820276	50	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 845,713.60	\$ 845,713.60	\$ 845,713.60	\$ 845,713.60	\$ 680,193.92	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,013,125.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1013125.51, modificado: 1013125.51}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	08277	10	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	08/12/2018	19/12/2018	\$ 1,013,125.51	\$ 1,013,125.51	\$ -	\$ -	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances	
Proyecto de inversión	\$ 817,709.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:817709.99, modificado:817709.99}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	08278	33	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 817,709.99	\$ 817,709.99	\$ 817,709.99	\$ 817,709.99	\$ 492,055.93	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 1,289,989.23	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1289989.23, modificado:1289989.23}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	0828	48	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 1,289,989.23	\$ 1,289,989.23	\$ 1,289,989.23	\$ 1,289,989.23	\$ 904,257.19	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 498,067.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:498067.29, modificado:498067.29}}	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	MEJORAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS	0828	12	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	13/11/2018	20/12/2018	\$ 498,067.29	\$ 498,067.29	\$ 437,083.72	\$ 437,083.72	\$ 434,446.15	{meta 1.00: {unidad_medida:mejoramiento meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,686,362.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1686362.40, modificado:1686362.40}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	0824	34	{meta 2690.00: {unidad_medida:metros cuadrados meta:2690.00, meta_modificada:2690.00}}	Cárdenas	12/03/2018	31/05/2018	\$ 1,686,362.40	\$ 1,686,362.40	\$ 1,686,362.40	\$ 1,686,362.40	\$ 1,676,186.08	{meta 2690.00: {unidad_medida:metros cuadrados meta:2690.00, meta_modificada:2690.00}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 3,981,923.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3981923.98, modificado:3981923.98}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	082007	3447	{meta 5023.60: {unidad_medida:metros cuadrados meta:5023.60, meta_modificada:5023.60}}	Cárdenas	12/03/2018	31/05/2018	\$ 3,981,923.98	\$ 3,981,923.98	\$ 3,981,923.98	\$ 3,981,923.98	\$ 3,957,895.12	{meta 5023.60: {unidad_medida:metro cuadrados meta:5023.60, meta_modificada:5023.60}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 3,945,462.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3945462.25, modificado:3945462.25}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	082003	4213	{meta 5129.80: {unidad_medida:metros cuadrados meta:5129.80, meta_modificada:5129.80}}	Cárdenas	12/03/2018	31/05/2018	\$ 3,945,462.25	\$ 3,945,462.25	\$ 3,945,462.25	\$ 3,945,462.25	\$ 3,921,653.43	{meta 5129.80: {unidad_medida:metro cuadrados meta:5129.80, meta_modificada:5129.80}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,812,983.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1812983.58, modificado:1812983.58}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	082001	2294	{meta 3829.55: {unidad_medida:metros cuadrados meta:3829.55, meta_modificada:3829.55}}	Cárdenas	26/03/2018	30/06/2018	\$ 1,812,983.58	\$ 1,812,983.58	\$ 1,812,983.58	\$ 1,812,983.58	\$ 1,802,043.16	{meta 3829.55: {unidad_medida:metro cuadrados meta:3829.55, meta_modificada:3829.55}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 3,275,961.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3275961.95, modificado:3275961.95}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 COL. EMILIANO ZAPATA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	08212	147	{meta 4355.20: {unidad_medida:metros cuadrados meta:4355.20, meta_modificada:4355.20}}	Cárdenas	12/03/2018	31/05/2018	\$ 3,275,961.95	\$ 3,275,961.95	\$ 3,275,961.95	\$ 3,275,961.95	\$ 3,256,193.21	{meta 4355.20: {unidad_medida:metros cuadrados meta:4355.20, meta_modificada:4355.20}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,157,712.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1157712.92, modificado:1157712.92}}	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	08213	4257	{meta 1566.30: {unidad_medida:metros cuadrados meta:1566.30, meta_modificada:1566.30}}	Cárdenas	03/05/2018	21/07/2018	\$ 1,157,712.92	\$ 1,157,712.92	\$ 1,157,712.92	\$ 1,157,712.92	\$ 1,150,726.72	{meta 1566.30: {unidad_medida:metros cuadrados meta:1566.30, meta_modificada:1566.30}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 3,262,401.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3262401.64, modificado:3262401.64}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	08214	4257	{meta 3826.39: {unidad_medida:metros cuadrados meta:3826.39, meta_modificada:3826.39}}	Cárdenas	10/05/2018	31/07/2018	\$ 3,262,401.64	\$ 3,262,401.64	\$ 3,262,401.64	\$ 3,262,401.64	\$ 3,242,714.73	{meta 3826.39: {unidad_medida:metros cuadrados meta:3826.39, meta_modificada:3826.39}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 832,039.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:832039.37 modificado:832039.37}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	082015	820	{meta 1799.86: {unidad_medida:metros cuadrados meta:1799.86, meta_modificada:1799.86;}}	Cárdenas	05/03/2018	31/05/2018	\$ 832,039.37	\$ 832,039.37	\$ 832,039.37	\$ 832,039.37	\$ 827,018.44	{meta 1799.86: {unidad_medida:metro s cuadrados meta:1799.86, meta_modificada:1799.86;}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 3,943,549.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3943549.39, modificado:3943549.39}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	082016	820	{meta 4746.78: {unidad_medida:metros cuadrados meta:4746.78, meta_modificada:4746.78;}}	Cárdenas	03/05/2018	4/3/17	\$ 3,943,549.39	\$ 3,943,549.39	\$ 3,943,549.39	\$ 3,943,549.39	\$ 3,919,752.11	{meta 4746.78: {unidad_medida:metro s cuadrados meta:4746.78, meta_modificada:4746.78;}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 572,451.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:572451.22, modificado:572451.22}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	082017	820	{meta 790.88: {unidad_medida:metros cuadrados meta:790.88, meta_modificada:790.88;}}	Cárdenas	12/03/2018	31/05/2018	\$ 572,451.22	\$ 572,451.22	\$ 572,451.22	\$ 572,451.22	\$ 568,996.77	{meta 790.88: {unidad_medida:metro s cuadrados meta:790.88, meta_modificada:790.88;}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 2,392,380.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2392380.77, modificado:2392380.77}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	08212	5492	{meta 3000.00: {unidad_medida:metros cuadrados meta:3000.00, meta_modificada:3000.00:}}	Cárdenas	12/03/2018	31/05/2018	\$ 2,392,380.77	\$ 2,392,380.77	\$ 2,392,380.77	\$ 2,392,380.77	\$ 2,377,943.99	{meta 3000.00: {unidad_medida:metros cuadrados meta:3000.00, meta_modificada:3000.00:}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 180,636.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:180636.87 modificado:180636.87}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	08219	2000	{meta 189.26: {unidad_medida:metros cuadrados meta:189.26, meta_modificada:189.26:}}	Cárdenas	27/02/2018	06/05/2018	\$ 180,636.87	\$ 180,636.87	\$ 180,636.87	\$ 180,636.87	\$ 179,546.82	{meta 189.26: {unidad_medida:metros cuadrados meta:189.26, meta_modificada:189.26:}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 752,202.30	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:752202.30 modificado:752202.30}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	08220	2200	{meta 881.00: {unidad_medida:metros cuadrados meta:881.00, meta_modificada:881.00:}}	Cárdenas	27/02/2018	15/05/2018	\$ 752,202.30	\$ 752,202.30	\$ 752,202.30	\$ 752,202.30	\$ 747,663.15	{meta 881.00: {unidad_medida:metros cuadrados meta:881.00, meta_modificada:881.00:}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
														COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 483,608.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:483608.07, modificado:483608.07}}	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO (ENTRADA TELESECUNDARIA)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanización	MUNICIPIO DE CARDENAS	082201	1670	{meta 0.17: {unidad_medida: kilometros meta:0.17, Cárdenas meta_modificada:0.17}}		16/03/2018	31/05/2018	\$ 483,608.07	\$ 483,608.07	\$ 483,608.07	\$ 483,608.07	\$ 480,689.74	{meta 0.17: {unidad_medida: kilometros meta:0.17, meta_modificada:0.17}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 2,408,182.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2408182.15, modificado:2408182.15}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	082162	6913	{meta 102.32: {unidad_medida: metro lineal meta:102.32, Cárdenas meta_modificada:102.32}}		26/03/2018	30/06/2018	\$ 2,408,182.15	\$ 2,408,182.15	\$ 2,408,182.15	\$ 2,408,182.15	\$ 2,200,792.31	{meta 102.32: {unidad_medida: metro lineal meta:102.32, meta_modificada:102.32}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,427,646.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1427646.72, modificado:1427646.72}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO" CCTZ7ETV0087X	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	082114	284	{meta 1.00: Poblado C-29 General Vicente Guerrero {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}		01/03/2018	43245	\$ 1,427,646.72	\$ 1,427,646.72	\$ 1,427,646.72	\$ 1,427,646.72	\$ 1,419,031.61	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 349,887.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:349887.45, modificado:349887.45}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL PINERA MORALES, CLAVE C.T. 27DJN00550, ZONA ESCOLAR No. 27, COL. EL TOLOQUE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	081151	219	{meta {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	10/04/2018	29/07/2018	\$ 349,887.45	\$ 349,887.45	\$ 349,887.45	\$ 349,887.45	\$ 347,776.07	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,554,143.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1554143.38 modificado:1554143.88}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. RURAL EST. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 27DPR1296L ZONA 109 SECTOR 24	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	081152	136	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	El Yucateco (Paylebot 2da. Sección)	16/03/2018	4/3/19	\$ 1,554,143.38	\$ 1,554,143.38	\$ 1,554,143.38	\$ 1,554,143.38	\$ 1,544,764.93	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,701,413.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1701413.89, modificado:1701413.89}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CLAVE 27ETV0371T	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	081153	149	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Poblado C-14 General Plutarco Elias Calles	4/3/17	4/3/33	\$ 1,701,413.89	\$ 1,701,413.89	\$ 1,701,413.89	\$ 1,701,413.89	\$ 1,691,146.74	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances



**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)**



**MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO		ESTATUS	FLUJO		
															DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	AVANCES_FISICOS
Proyecto de inversión	\$ 921,475.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:921475.53, modificado:921475.53}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELOISA AGUIRRE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	081364	1	{meta {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	1.00: Santa Rosalia	15/03/2018	19/06/2018	\$ 921,475.53	\$ 921,475.53	\$ 921,475.53	\$ 921,475.53	\$ 915,914.89	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,026,981.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1026981.39 modificado:1026981.39}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE Z7DPR0058D	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	081575	1	{meta {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	1.00: Coronel Andrés Sánchez Magallanes	28/03/2018	4/3/33	\$ 1,026,981.39	\$ 1,026,981.39	\$ 1,026,981.39	\$ 1,026,981.39	\$ 1,020,784.10	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,574,127.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1574127.53, modificado:1574127.53}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE: 27ETV0403Y SECTOR 02 ZONA 04	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	081564	1	{meta {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	1.00: Zapotal 3ra. Sección	15/03/2018	30/06/2018	\$ 1,574,127.53	\$ 1,574,127.53	\$ 1,574,127.53	\$ 1,574,127.53	\$ 1,564,628.48	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO		ESTATUS	FLUJO		
															DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	AVANCES_FISICOS
Proyecto de inversión	\$ 922,658.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:922658.52, modificado:922658.52}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	0821567	269	{meta {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Paso y Playa	14/08/2018	25/09/2018	\$ 922,658.52	\$ 922,658.52	\$ 922,658.52	\$ 922,658.52	\$ 917,090.75	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 375,063.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:375063.17, modificado:375063.17}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO GALLEGOS ESTRADA, CLAVE CT27EJN0076B, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COL. CSAI	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	0821558	202	{meta {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	15/03/2018	4/3/19	\$ 375,063.17	\$ 375,063.17	\$ 375,063.17	\$ 375,063.17	\$ 372,799.86	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 883,433.94	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:883433.94, modificado:883433.94}}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA ISMAELA HERNANDEZ GARCIA, COL. EMILIANO ZAPATA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	0821559	115	{meta {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Cárdenas	14/08/2018	25/09/2018	\$ 883,433.94	\$ 883,433.94	\$ 883,433.94	\$ 883,433.94	\$ 878,102.88	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018



CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 214,391.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:214391.11, modificado:214391.11}}	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUÁREZ ZONA 27 SECTOR 5 CLAVE 27DJN00295	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	08160	47	{meta 1.00: {unidad_medida: desayunador meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Calzada 2da. Sección	26/03/2018	4/3/34	\$ 214,391.11	\$ 214,391.11	\$ 214,391.11	\$ 214,391.11	\$ 213,097.37	{meta 1.00: {unidad_medida: desayunador meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 214,282.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:214282.17, modificado:214282.17}}	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS CLEMENCIA MARIN PUING ZONA 33 SECTOR 09 CLAVE 27DJN0565L	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	08161	47	{meta 1.00: {unidad_medida: desayunador meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	14/05/2018	31/07/2018	\$ 214,282.17	\$ 214,282.17	\$ 214,282.17	\$ 214,282.17	\$ 143,960.01	{meta 1.00: {unidad_medida: desayunador meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 869,493.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:869493.01, modificado:869493.01}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL (JUSTO SIERRA MENDEZ).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	08281	48	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Encrucijada 2da. Sección (Los García)	13/11/2018	20/12/2018	\$ 869,493.01	\$ 869,493.01	\$ 621,250.41	\$ 621,250.41	\$ 617,501.49	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
Proyecto de inversión	\$ 290,474.12	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:290474.12, modificado:290474.12})	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS (RAMON SOSA TORRES).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	08282	7882	{meta {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	1.00: Calzada 1ra. Sección Norte A	13/11/2018	20/12/2018	\$ 290,474.12	\$ 290,474.12	\$ 290,474.12	\$ 290,474.12	\$ 288,721.26	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00:}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 812,537.36	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:812537.36, modificado:812537.36})	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS (JOSE VASCONCELOS).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	081383	3883	{meta {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	1.00: Azucenita 1ra. Sección B	13/11/2018	20/12/2018	\$ 812,537.36	\$ 812,537.36	\$ 812,537.36	\$ 812,537.36	\$ 601,754.72	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00:}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,526,638.45	S (ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1526638.45, modificado:1526638.45})	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL CBTA No 200.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	0842874	4787	{meta {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	1.00: Pedro Sánchez Magallanes	13/11/2018	20/12/2018	\$ 1,526,638.45	\$ 1,526,638.45	\$ 1,212,730.56	\$ 1,212,730.56	\$ 1,205,412.36	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00:}}	Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 1,224,786.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1224786.86, modificado:1224786.86}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM. (JOSE MARIA PINO SUAREZ).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	082195	3	{meta {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00;}} 1.00: Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez		13/11/2018	20/12/2018	\$ 1,224,786.86	\$ 1,224,786.86	\$ 861,081.20	\$ 861,081.20	\$ 855,885.02	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00;}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 644,318.13	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:644318.13, modificado:644318.13}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS (ANDRES SANCHEZ MAGALLANES).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	081586	1	{meta {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00;}} 1.00: Coronel Andrés Sánchez Magallanes		13/11/2018	20/12/2018	\$ 644,318.13	\$ 644,318.13	\$ 644,318.13	\$ 644,318.13	\$ 470,972.56	{meta 1.00: {unidad_medida:domo meta:1.00 meta_modificada:1.00;}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 227,043.49	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:227043.49, modificado:227043.49}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. (GNRAL. IGNACIO LOPEZ RAYON).	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	082287	1	{meta 1.00: {unidad_medida: comedor meta:1.00 meta_modificada:1.00;}} 1.00: Azucena 4ta. Sección (Torno Alegre)		13/11/2018	20/12/2018	\$ 227,043.49	\$ 227,043.49	\$ -	\$ -	\$ -	{meta 1.00: {unidad_medida: comedor meta:1.00 meta_modificada:1.00;}}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (Octubre-Noviembre-Diciembre)



MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 227,252.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:227252.28, modificado:227252.28}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS (MANUEL GENESTA RODRIGUEZ)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	08849	4	{meta 1.00: {unidad_medida: comedor meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Sinaloa 1ra. Sección	13/11/2018	20/12/2018	\$ 227,252.28	\$ 227,252.28	\$ 138,066.25	\$ 138,066.25	\$ 137,233.09	{meta 1.00: {unidad_medida: comedor meta:1.00 meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 342,955.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:342955.33, modificado:342955.33}}	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	infraestructura	MUNICIPIO DE CARDENAS	088159	15	{meta 1.00: {unidad_medida: Aulas (Construcción) meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Santuario 4ta. Sección	13/11/2018	20/12/2018	\$ 342,955.33	\$ 342,955.33	\$ 342,955.33	\$ 342,955.33	\$ 231,635.18	{meta 1.00: {unidad_medida: Aulas (Construcción) meta:1.00, meta_modificada:1.00}}	Terminado	Validado avances

C. ARMANDO BELTRAN TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

