

CATEGORIA	MONTO _GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE_FINANCIERO				ESTATUS	FLUJO	
													RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO
Proyecto de inversión	\$ 1,318,403.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 , Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos maritimos, modalidad:1, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1318403.08 modificado:1318403.08}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES (SANTA RITA)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0822347	{meta 639.30(unidad_medida: Metro lineal, (CAB. MPAL.) cada:639.30}}	SANTA RITA	11/05/2018	31/07/2018	\$ 1,318,403.08	\$ 1,318,403.08	\$ 1,318,403.08	\$ 1,318,403.08	\$ 1,310,447.19	{meta 639.30(unidad_medida :Metro lineal, meta:3.312.00meta_m odificada:3,312.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 3,270,682.05	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 , Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos maritimos, modalidad:1, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3270682.058 modificado:3270682.058}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO ESQ. JOAQUIN CUEVAS.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0821366	{meta 527.00(unidad_medida: Metro lineal, cardenas cada:527.00}		13/08/2018	24/09/2018	\$ 3,270,682.05	\$ 3,270,682.05	\$ 3,270,682.05	\$ 3,270,682.05	\$ 3,250,945.18	{meta 527.00(unidad_medida :Metro lineal, meta:527.00meta_mod ificada:527.00}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 451,356.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 , Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos maritimos, modalidad:1, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:451356.1 modificado:451356.1}}	REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0821372	{meta 0.53: (unidad_medida: kilometros, meta:0.53: Azucena 2da. Sección meta_modificada:0.53:}}		20/11/2018	31/12/2018	\$ 451,356.10	\$ 451,356.10	\$ 451,356.10	\$ 451,356.10	\$ 341,990.80	{meta 0.53: (unidad_medida: kilometros, meta:0.53: meta_modificada:0.53: }}	Terminado	Validado avances

**MODULO: DESTINO DEL GASTO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS**

**ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco**

**PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 555,088.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos maritimos, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555088.15 modificado:555088.15}}	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREÑES EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	083118	7	{meta: 700: {unidad_medida:metro lineal, meta:700, meta_modificada:700}}	cardenas	20/11/2018	31/12/2018	\$ 555,088.15	\$ 555,088.15	\$ -	\$ -	\$ -	{meta: 700: {unidad_medida:metro lineal, meta:700, meta_modificada:700}}	en ejecución	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 254,124.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos maritimos, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254124.01 modificado:254124.01}}	REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	08267	7	{meta: 60.00 {unidad_medida:metros cuadrados, cardenas meta:60.00, meta_modificada:60.00}}	cardenas	05/10/2018	15/12/2018	\$ 254,124.01	\$ 254,124.01	\$ 254,124.01	\$ 254,124.01	\$ 254,124.01	{meta: 60.00 {unidad_medida:metros cuadrados, meta:60.00, meta_modificada:60.00}}	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 487,359.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos maritimos, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487359.5 modificado:487359.5}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	08133	7	{meta: 90.00: {unidad_medida:metro lineal, meta: 90.00:, meta_modificada:90.00:}}	cardenas	20/11/2018	31/12/2018	\$ 487,359.50	\$ 487,359.50	\$ 238,586.62	\$ 238,586.62	\$ 237,146.87	{meta: 90.00: {unidad_medida:metro lineal, meta: 90.00:, meta_modificada:90.00:}}	en ejecución	Validado avances

**MODULO: DESTINO DEL GASTO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS**

**ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco**

**PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO _GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES _ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
													RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO
Proyecto de inversión	\$ 394,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 , Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos maritimos, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 394400modificado:394400}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES EXISTENTES EN LA CIUDAD DE CÁRDENAS (DESAZOLVE CON EQUIPO VACTOR)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	083517	9 {meta 3286.00(unidad_medida: metro lineal meta3286.00 cardenas meta_modificada3286.00)}			15/08/2018	31/03/2018	\$ 394,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	{meta 3286.00(unidad_medida:metro lineal meta3286.00 meta_modificada3286.00)}	en ejecucion	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 2,209,467.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 , Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos maritimos, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2209467.2 modificado:2209467.2}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE 1 A CALLE 4.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	0824264	5 {meta 1680.00(unidad_medida: metro cuadrado meta 1680.00 meta_modificada 1680.00)}	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña		17/08/2018	25/09/2018	\$ 2,209,467.20	\$ 2,209,467.20	\$ -	\$ -	\$ -	{meta 1680.00(unidad_medida:metro cuadrado meta 1680.00 meta_modificada 1680.00)}	en ejecucion	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 955,579.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23 , Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos maritimos, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 955579.85 modificado:955579.85}}	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE JOSÉ MARTÍ DE SANTOS DEGOLLADO A TOMÁS GARRIDO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	083101	2 {meta 1010.43(unidad_medida: metro cuadrado meta 1010.43 meta_modificada 1010.43)}	Cárdenas		20/12/2018	31/12/2018	\$ 955,579.85	\$ 955,579.85	\$ 955,579.85	\$ 955,579.85	\$ 949,813.42	{meta 1010.43(unidad_medida:metro cuadrado meta 1010.43 meta_modificada 1010.43)}	en ejecucion	Validado avances

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO			
Proyecto de inversión	\$ 1,199,809.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestres, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1199809.22 modificado:1199809.22}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081202309	1	{meta 0.50 (unidad_medida:kilometros meta 0.50 Ocampo meta_modificada 0.50 )}		12/04/2018	10/07/2018	\$ 1,199,809.22	\$ 1,199,809.22	\$ 1,199,809.22	\$ 1,199,809.22	\$ 1,192,568.99	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,277,781.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestres, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1277781.62 modificado:1277781.62}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO Y GUARNICIONES EN CALLE HACIA EL PANTEÓN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081202305	1	{meta 1988.26 (unidad_medida:metro cuadrado meta1988.26 Santa Rosalía meta_modificada 1988.26 )}		15/15/18	31/07/2018	\$ 1,277,781.62	\$ 1,277,781.62	\$ 1,277,781.62	\$ 1,277,781.62	\$ 1,270,070.87	Terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 3,253,738.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestres, modalidad:l, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3253738.32 modificado:3253738.32}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE REYES HERNANDEZ DE CALLE ERNESTO AGUIRRE A SANCHEZ MAGALLANES	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	081202304	1	{meta 2119.19 (unidad_medida:metro cuadrado meta2119.19 Cárdenas meta_modificada 2119.19 )}		15/15/18	31/07/2018	\$ 3,253,738.32	\$ 3,253,738.32	\$ 3,253,738.32	\$ 3,253,738.32	\$ 3,234,103.70	Terminado	Validado avances

**MODULO: DESTINO DEL GASTO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS**

**ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco**

**PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			ESTATUS	FLUJO
															DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
Proyecto de inversión	\$ 3,038,978.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestres, modalidad:1, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3038978.752modificado:3038978.75}}	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08233	{meta 0.96(unidad_medida kilometros meta2119.19 Cárdenas meta_modificada 2119.19 .)}	Cárdenas	13/09/2018	24/09/2018	\$ 3,038,978.75	\$ 3,038,978.75	\$ 2,432,736.58	\$ 2,432,736.58	\$ 2,418,056.28	{meta 0.96(unidad_medida kilometros meta2119.19 meta_modificada 2119.19 .)}	en ejecucion	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,782,675.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestres, modalidad:1, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1782675.26modificado:1782675.26}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLEJON DEL MUERTO Y ROSARIO GL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	08232	{meta 1606.35(unidad_medida metros cuadradosmeta1606.35 meta_modificada 1606.35 .)}	Cárdenas	10/08/2018	24/09/2018	\$ 1,782,675.26	\$ 1,782,675.26	\$ 1,782,675.26	\$ 1,782,675.26	\$ 1,771,917.73	{meta 1606.35(unidad_medida metros cuadradosmeta1606.35 meta_modificada 1606.35 .)}	terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 1,581,112.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestres, modalidad:1, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1581112.12modificado:1581112.12}}	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CUAUHTEMOC, (COL. CENTRO)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	083135	{meta 1538.17(unidad_medida metros cuadradosmeta1538.17 meta_modificada 1538.17 .)}	Cárdenas	20/11/2018	31/12/2018	\$ 1,581,112.12	\$ 1,581,112.12	\$ 996,955.93	\$ 996,955.93	\$ 990,939.82	{meta 1538.17(unidad_medida metros cuadradosmeta1538.17 meta_modificada 1538.17 .)}	en ejecucion	Validado avances

**MODULO: DESTINO DEL GASTO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS**


**ENTIDAD: Municipio de Cárdenas, Tabasco**

**PERIODO: Cuarto Trimestre 2018**

CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
Proyecto de inversión	\$ 1,581,112.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestres, modalidad:1, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1581112.12modificado158112.12}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0 8 8 2 1 5 6 0 8 7	2 4 8 8 5 0 7	{meta 208.79 {unidad_medida metros cubicos meta 208.79 Cárdenas meta_modificada 208.79 }}		05/10/2018	15/10/2018	\$ 648,705.36	\$ 648,705.36	\$ 648,705.36	\$ 648,705.36	\$ 648,705.36	{meta 208.79 {unidad_medida metros cubicos meta 208.79 meta_modificada 208.79 }}	terminado	Validado avances
Proyecto de inversión	\$ 508,215.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestres, modalidad:1, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 508215.35modificado508215.35}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	urbanizacion	MUNICIPIO DE CARDENAS	0 8 4 8 2 5 6 0 9 7	2 4 8 8 5 0 7	{meta 779.00 {unidad_medida metros cuadrados meta 779.00 Cárdenas meta_modificada 779.00 }}		05/10/2018	15/10/2018	\$ 508,215.35	\$ 508,215.35	\$ 508,215.35	\$ 508,215.35	\$ 508,215.35	{meta 779.00 {unidad_medida metros cuadrados meta 779.00 meta_modificada 779.00 }}	terminado	Validado avances

  
C. ARMANDO BELTRÁN TENORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
L.C.P. MIRTA DEL CARMEN GONZÁLEZ, JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL