



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS (SRFT)**

MUNICIPIO DE CARDENAS

1ER TRIMESTRE DE 2024



MODULO: DESTINO DEL GASTO

1ER TRIMESTRE DE 2024



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB24010 2343924	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,901,144.91	1,901,144.91	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1901144.91, modificado:1901144.91}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJÓN EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA JACINTO LÓPEZ CAMINO EL ARENAL - 15072	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	15072	0	71	71	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	1	TAB24010 2344974	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				243,557.51	243,557.51	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243557.51, modificado:243557.51}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE NICOLAS AGUILERA Y COMONFORT - 21977	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	21977	0	61	61	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2024	1	TAB24010 2345049	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,383,806.66	1,383,806.66	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1383806.66, modificado:1383806.66}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE NICOLAS AGUILERA Y COMONFORT - 22711	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	22711	0	38	37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2024	1	TAB24010 2345114	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				271,524.60	271,524.60	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271524.6, modificado:271524.6}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SANTA RITA, CALLE LA GLORIA, CALLE LA PAZ Y PROLONGACION DE CALLE LA GLORIA - 23226	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	23226	0	65	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}
2024	1	TAB24010 2345715	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,734,076.08	1,734,076.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734076.08, modificado:1734076.08}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SANTA RITA, CALLE LA GLORIA, CALLE LA PAZ Y PROLONGACION DE CALLE LA GLORIA - 26788	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	26788	0	65	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}}
2024	1	TAB24010 2345735	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				169,716.48	169,716.48	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169716.48, modificado:169716.48}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SECCION 40, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA CÁRDENAS Y CALLE FRONTERA - 26847	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	26847	0	68	68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJ	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24010 2343924	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EL ARENAL COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ARABIA I Y CALLE ARABIA II, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ CALLE EL ARENAL ENTRE CALLE ARABIA I Y ARABIA II EN LA ENTRADA DEL P, lon:-93.3746815, lat:17.97189224}}	01-04-2024	30-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2343924/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24010 2344974	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE NICOLAS AGUILERA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE NIC, lon:-93.3762891, lat:17.98434907}}	01-04-2024	20-04-2024	0.00	243,557.51	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CARD-DOTSM-R33-011-2024, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:240761.02, importe_modificado:240761.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2344974/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24010 2345049	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE NICOLAS AGUILERA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE NIC, lon:-93.3762891, lat:17.98434907}}	01-04-2024	30-04-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2345049/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:EL PROYECTO SE PROCEDERA A CANCELAR DEBIDO A QUE SU LICITACION SE DECLARO COMO DESIERTA, LO ANTERIOR SEGUN OFICIO DOTSM/1578/2024 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, trimestre: 1.0, usuario:eduardokarelanec,}}	Sin observaciones
TAB24010 2345114	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE LA GLORIA LA PAZ Y PROLONGACION LA GLORIA COLONIA SANTA RITA INFONAVIT, 86528 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE PERIFERICO LAZARO CARDENAS Y CERRADA 2 DE ABRIL, CARRETERA CIRCUITO DEL GOLFO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA , lon:-93.3658474, lat:18.00033937}}	01-04-2024	20-04-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2345114/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24010 2345715	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA GLORIA LA PAZ Y PROLONGACION LA GLORIA COLONIA SANTA RITA INFONAVIT, 86528 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE PERIFERICO LAZARO CARDENAS Y CERRADA 2 DE ABRIL, CARRETERA CIRCUITO DEL GOLFO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA , lon:-93.3658474, lat:18.00033937}}	01-04-2024	30-04-2024	0.00	1,725,931.07	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CARD-DOP-AD-004-2024, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1725931.07, importe_modificado:1725931.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2345715/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24010 2345735	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SECCIÓN 40, 86599 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE FRONTERA Y AVENIDA CÁRDENAS, CALLE JONUTA Y TENOSIQUE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRONTERA Y AVENIDA CARD, lon:-93.36969025, lat:17.98308004}}	01-04-2024	15-04-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2345735/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures in blue ink]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB24010 2342345	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,514,378.66	3,565,038.41	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514378.66, modificado:3565038.41)}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA SANTA MARIA PERIFERICO TRAMO: CAMINO RIO SECO Y MONTAÑA (ENTRADA POMOCA) A PERIFERICO CARLOS MOLINA, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cárdenas	K003-08-198	S	70	65	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0)}
2024	1	TAB24010 2342346	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				389,040.90	383,805.14	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389040.9, modificado:383805.14)}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CSAT, CALLE ARMADILLO	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cárdenas	K003-08-201	S	35	30	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0)}
2024	1	TAB24010 2342347	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,347,930.60	6,320,114.28	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6347930.6, modificado:6320114.28)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EJIDO SAN RAFAEL, CAMINO PRINCIPAL (TRAMOS AISLADOS)	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cárdenas	K018-08-208	S	140	140	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2024	1	TAB24010 2342348	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				975,330.33	967,166.47	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975330.33, modificado:967166.47)}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SARH, CALLE ANACOITE	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	Municipio de Cárdenas	K003-08-202	S	35	35	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:276.84, meta_modificada:276.84)}
2024	1	TAB23030 2241480	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,764,303.83	2,764,273.06	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764303.83, modificado:2764273.06)}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CON CAJAS PREFABRICADAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA NUEVO PROGRESO. - 52054	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cárdenas	52054	S	479	479	0	{meta1: (unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2024	1	TAB23040 2273353	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,905,464.24	3,199,573.25	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905464.24, modificado:3199573.25)}	REHABILITACION DE LA DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, ZONA REMODELADA SEGUNDA ETAPA - 62646	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cárdenas	62646	S	15	15	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}
2024	1	TAB23040 2273500	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,543,155.24	1,540,533.26	{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543155.24, modificado:1540533.26)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE NICOLASA CANO DOMINGUEZ. - 75791	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Municipio de Cárdenas	75791	S	687	686	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.9, meta_modificada:1484.9)}

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24010 2342345	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO RIO SECO Y MONTAÑA (ENTRADA POMOCA) A PERIFERICO CARLOS MOLINA, lon:-93.384076, lat:17.976082}}	19-03-2024	19-03-2024	3,565,038.41	3,565,038.41	3,565,038.41	3,565,038.41	3,565,038.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R23-006-2023, contratista: JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 3486312.46, importe_modificado: 3486312.46}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 370.0}}	{2342345/proyecto_INICIO, 2342345/proyecto_FINICIO, 2342345/proyecto_PROCESO}	Terminado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24010 2342346	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE ARMADILLO COLONIA CSAT, lon:-93.379105, lat:17.981102}}	05-12-2023	23-12-2023	383,805.14	383,805.14	383,805.14	383,805.14	383,805.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R23-004-2023, contratista: JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 384790.04, importe_modificado: 384790.04}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 136.0}}	{2342346/proyecto_INICIO, 2342346/proyecto_FINICIO, 2342346/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24010 2342347	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:151, direccion: CAMINO PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL, lon:-93.828306, lat:18.30851}}	05-12-2023	23-12-2023	6,320,114.28	6,320,114.28	6,320,114.28	6,320,114.28	6,320,114.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R23-007-2023, contratista: CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 6320114.28, importe_modificado: 6320114.28}}	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance: 2.0}}	{2342347/proyecto_INICIO, 2342347/proyecto_FINICIO, 2342347/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24010 2342348	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE AMACHOITE COLONIA SARH, lon:-93.376225, lat:17.97974}}	05-12-2023	23-12-2023	967,166.47	967,166.47	967,166.47	967,166.47	967,166.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R23-008-2023, contratista: JRF AZA SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 967166.47, importe_modificado: 967166.47}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 276.84}}	{2342348/proyecto_PROCESO, 2342348/proyecto_INICIO, 2342348/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23030 2241480	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA COLONIA MELCHOR OCAMPO, 86545 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO EN LA CALLE LUIS DONALD, lon:-93.37502622, lat:18.00452932}}	25-08-2023	30-09-2023	2,764,273.06	2,764,273.06	2,764,273.06	2,764,273.06	2,764,273.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-113-2023, contratista: ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 2764303.83, importe_modificado: 2764303.83}}	{meta1: {unidad_medida: Punteo, avance: 1.0}}	{2241480/proyecto_INICIO, 2241480/proyecto_PROCESO, 2241480/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2273353	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA MEJOR, lon:-93.37617293, lat:17.99030253}}	10-10-2023	08-12-2023	3,199,573.25	3,199,573.25	3,199,573.25	3,199,573.25	3,199,573.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-126-2023, contratista: LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 3905464.24, importe_modificado: 3905464.24}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 140.0}}	{2273353/proyecto_PROCESO, 2273353/proyecto_INICIO, 2273353/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2273500	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE NICOLASA CANO DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, 86490 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE EL LIMON Y CALLE TULIPANES, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE EN LA CALLE NICOLASA CANO DOM, lon:-93.36859618, lat:17.99459106}}	01-11-2023	30-11-2023	1,540,533.26	1,540,533.26	1,540,533.26	1,540,533.26	1,540,533.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-135-2023, contratista: CRISTINA QUEVEDO TORRES, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1363903.08, importe_modificado: 1363903.08}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1484.9}}	{2273500/proyecto_INICIO, 2273500/proyecto_FINICIO, 2273500/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB23040 2283397	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,207,606.04	1,173,745.68	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207606.04, modificado:1173745.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES III ETAPA, CALLE 17 NORTE. - 276908	27	Ta ba sco	2	Cár den as	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans porte s y vialid ades	Sin identi ficar	Munici pio de Cárde nas	2769 08	S	1,145	1,144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.2, meta_modificada:1072.2}}
2024	1	TAB23040 2283450	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				611,252.84	610,774.02	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611252.84, modificado:610774.02}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, DEL FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES III ETAPA, CALLE 17 NORTE. - 277352	27	Ta ba sco	2	Cár den as	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans porte s y vialid ades	Sin identi ficar	Munici pio de Cárde nas	2773 32	S	1,145	1,144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.1, meta_modificada:620.1}}
2024	1	TAB23040 2287050	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				638,629.92	638,629.92	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638629.92, modificado:638629.92}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE, CALLE NICOLASA CANO DOMÍNGUEZ. - 293020	27	Ta ba sco	2	Cár den as	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans porte s y vialid ades	Sin identi ficar	Munici pio de Cárde nas	2930 20	S	687	687	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.1, meta_modificada:619.1}}
2024	1	TAB23040 2287610	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,845,678.91	1,845,678.91	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845678.91, modificado:1845678.91}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA SALVADOR ALLENDE Y JACINTO LOPEZ - 295883	27	Ta ba sco	2	Cár den as	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y sane amie nto	Sin identi ficar	Munici pio de Cárde nas	2958 83	S	4,578	4,578	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}
2024	1	TAB23040 2287815	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,985,302.23	7,985,302.23	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7985302.23, modificado:7985302.23}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA CALLE REYES HERNÁNDEZ ENTRE PERIFÉRICO CARLOS A. MOLINA Y ERNESTO AGUIRRE - 296882	27	Ta ba sco	2	Cár den as	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y sane amie nto	Sin identi ficar	Munici pio de Cárde nas	2968 82	S	4,578	4,578	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:574.0, meta_modificada:574.0}}
2024	1	TAB23040 2288322	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,914,063.49	6,914,063.49	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6914063.49, modificado:6914063.49}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, RANCHERÍA NARANJERO SEGUNDA SECCIÓN. - 299613	27	Ta ba sco	2	Cár den as	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trans porte s y vialid ades	Sin identi ficar	Munici pio de Cárde nas	2996 13	S	58	57	0	{meta1: {unidad_medida:Puentes, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

[Handwritten signatures]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB23040 2283397	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE 17 NORTE FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES, 86523 CARDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CARRIZAL Y AVENIDA CAÑAVEALES. LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 17 NORTE ENTRE CALLE CARRIZAL Y AVENIDA CAÑAVEALES DONDE TERMINA LA AVENID. lon:-93.39362037, lat:18.0229413}}	07-12-2023	25-12-2023	1,173,745.68	1,173,745.68	1,173,745.68	1,173,745.68	1,173,745.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-144-2023, contratista: FELIPE OCAMPO MONTEJO, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1207606.04, importe_modificado: 1207606.04}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1072.2}}	{2283397/proyecto_INICIO, 2283397/proyecto_PROCESO, 2283397/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2283450	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE 17 NORTE FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES, 86523 CARDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE CARRIZAL Y AVENIDA CAÑAVEALES. LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 17 NORTE ENTRE CALLE CARRIZAL Y AVENIDA CAÑAVEALES DONDE TERMINA LA AVENID. lon:-93.39362037, lat:18.0229413}}	07-12-2023	25-12-2023	610,774.02	610,774.02	610,774.02	610,774.02	610,774.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-143-2023, contratista: FELIPE OCAMPO MONTEJO, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 611252.84, importe_modificado: 611252.84}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 620.1}}	{2283450/proyecto_PROCESO, 2283450/proyecto_INICIO, 2283450/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2287050	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE NICOLASA CANO DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, 86490 CARDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE EL LIMON Y CALLE TULIPANES. LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE EN LA CALLE NICOLASA CANO DOM. lon:-93.36653618, lat:17.99459109}}	27-10-2023	10-11-2023	638,629.82	638,629.82	638,629.82	638,629.82	638,629.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-134-2023, contratista: CRISTINA QUEVEDO TORRES, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 566091.58, importe_modificado: 566091.58}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 619.1}}	{2287050/proyecto_INICIO, 2287050/proyecto_PROCESO, 2287050/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2287610	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CARDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE JACINTO LOPEZ. LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLESAL. lon:-93.36444108, lat:17.98857371}}	21-06-2023	04-08-2023	1,845,678.91	1,845,678.91	1,845,678.91	1,845,678.91	1,845,678.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-137-2023, contratista: VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1674460.77, importe_modificado: 1674460.77}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 153.0}}	{2287610/proyecto_PROCESO, 2287610/proyecto_INICIO, 2287610/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2287815	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE REYES HERNANDEZ COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CARDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE Y PERIFERICO CARLOS A. MOLINA, CALLE ABRAHAM BANDALA Y JACINTO LOPEZ LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CAL. lon:-93.36441962, lat:17.98856861}}	12-06-2023	25-08-2023	7,985,302.23	7,985,302.23	7,985,302.23	7,985,302.23	7,985,302.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-050-2023, contratista: JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 7985302.23, importe_modificado: 7985302.23}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 574.0}}	{2287815/proyecto_PROCESO, 2287815/proyecto_INICIO, 2287815/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2288322	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion: CALLE PRINCIPAL NARANJEÑO RANCHERIA NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN A. 86478 NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN A. CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y. LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA NARANJEÑO 2DA SECCION A EN LA CALLE PRINCIPAL NAR. lon:-93.62884825, lat:18.21542898}}	01-11-2023	20-12-2023	6,914,063.49	6,914,063.49	6,914,063.49	6,914,063.49	6,914,063.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-135-2023, contratista: CONSTRUCCIONES MABO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 6914063.49, importe_modificado: 6914063.49}}	{meta1: {unidad_medida: Punteo, avance: 1.0}}	{2288322/proyecto_INICIO, 2288322/proyecto_PROCESO, 2288322/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB23040 2290286	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,674,460.77	1,668,288.68	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674460.77, modificado:1668288.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE ENTRE CALLE LA PALMA Y ADOLFO RUIZ CORTINES. - 309055	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	309055	S	52	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}}
2024	1	TAB23040 2297824	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,795,707.74	2,924,134.53	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795707.74, modificado:2924134.53}}	REHABILITACION DE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA COMISION DEL GRUJALVA EN LA CALLE AMACOHITE - 341294	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	341294	S	63	63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.21, meta_modificada:737.21}}
2024	1	TAB23040 2297964	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				737,897.40	737,894.44	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737897.4, modificado:737894.44}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA COMISION DEL GRUJALVA EN LA CALLE AMACOHITE - 341823	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	341823	S	63	63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.21, meta_modificada:737.21}}
2024	1	TAB23040 2303377	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,951,263.75	4,940,672.97	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951263.75, modificado:4940672.97}}	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS RANCHERIA ARROYO HONDO ABEJONAL EN CALLES - 363624	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	363624	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, meta:1.51, meta_modificada:1.51}}
2024	1	TAB23040 2304138	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				262,088.28	258,638.37	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262088.28, modificado:258638.37}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NICOLASA CANO DOMINGUEZ COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE CARDENAS TABASCO. - 366443	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	366443	S	340	340	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}}
2024	1	TAB23040 2304234	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				617,006.71	614,280.22	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617006.71, modificado:614280.22}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS COLONIA INVITAB CALLE CACAO NORTE, ANDADOR LA COCOA, ANDADOR DEL MAIZ Y ANDADOR DEL FRUJOL. - 367171	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	367171	S	323	322	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:503.0, meta_modificada:503.0}}
2024	1	TAB23040 2304245	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,797,354.22	1,837,032.31	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797354.22, modificado:1837032.31}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS COLONIA INVITAB CALLE CACAO NORTE, ANDADOR LA COCOA, ANDADOR DEL MAIZ Y ANDADOR DEL FRUJOL. - 367200	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	367200	S	323	322	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.52, meta_modificada:505.52}}

Handwritten signature

Handwritten signature

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: CARDENAS
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024



Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains 10 rows of project data.

Handwritten signature

Handwritten signature

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB23040 2304313	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,358,291.87	1,349,924.99	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358291.87, modificado:1349924.99}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS COLONIA INVITAB CALLE CACAO NORTE, ANDADOR LA COCOA, ANDADOR DEL MAIZ Y ANDADOR DEL FRIJOL - 367553	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	367553	S	129	129	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.6, meta_modificada:1293.6}}
2024	1	TAB23040 2304346	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,235,088.36	3,226,222.67	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235088.36, modificado:3226222.67}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA INVITAB CALLE CACAO NORTE, ANDADOR LA COCOA, ANDADOR DEL MAIZ Y ANDADOR DEL FRIJOL - 367675	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	367675	S	129	129	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2625.6, meta_modificada:2625.6}}

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJ	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2304313	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CACAO NORTE COCOA MAIZ Y FRIJOL, COLONIA PASO Y PLAYA INVITAB, 06597 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AGUILAS CALDERON MARCHENA Y PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN 4 CALLES CACAO NORTE ANDADOR DE LA CO, lon:-93.368113, lat:17.97765161}}	20-12-2023	31-12-2023	1,349,924.99	1,349,924.99	1,349,924.99	1,349,924.99	1,349,924.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-155-20231, contratista: ALFREDO LOPEZ LEON, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1349948.11, importe_modificado: 1349948.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1293.6}}	{2304313/proyecto_INICIO, 2304313/proyecto_FIN, 2304313/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2304346	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CACAO NORTE COCOA MAIZ Y FRIJOL, COLONIA PASO Y PLAYA INVITAB, 06597 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE AGUILAS CALDERON MARCHENA Y PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN 4 CALLES CACAO NORTE ANDADOR DE LA CO, lon:-93.368113, lat:17.97765161}}	20-12-2023	31-12-2023	3,226,222.67	3,226,222.67	3,226,222.67	3,226,222.67	3,226,222.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-157-2023, contratista: SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES ORTEGA, S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 3226416.91, importe_modificado: 3226416.91}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2625.6}}	{2304346/proyecto_INICIO, 2304346/proyecto_FIN, 2304346/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

M.A.P.P. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS