



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

MUNICIPIO DE CARDENAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024



MODULO: DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE DE 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB2 4040 2461 832	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,600,000.00	1,592,897.87	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200000.0, modificado:1194673.41}, f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:398224.46}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS - 245192	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	245192	S	83	83	0	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}
2024	4	TAB2 4010 2343 924	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,901,144.91	1,894,072.05	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1901144.91, modificado:1894072.05}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJÓN EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JACINTO LOPEZ, CAMINO EL ARENAL - 15072	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cardenas	15072	S	71	71	0	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2024	4	TAB2 4030 2410 246	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,710,132.47	4,710,132.19	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4710132.47, modificado:4710132.19}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA EL GRINGO, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE CANDELARIO PRIEGO Y CALLE ALVARO OBREGON - 147049	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cardenas	147049	S	69	69	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3403.9, meta_modificada:3403.9)}
2024	4	TAB2 4040 2459 312	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,861,909.93	2,007,449.67	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1861909.93, modificado:2007449.67}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA C S A T, CALLE CHACHALACA Y CALLE CERRADA CHACHALACA - 372792	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	372792	S	41	40	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:548.8, meta_modificada:548.8)}
2024	4	TAB2 4040 2459 519	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,165,521.54	3,165,521.54	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3165521.54, modificado:3165521.54}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS CARRIL IZQUIERDO, ENTRE CALLE LIMÓN Y PERIFÉRICO - 85867	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	85867	S	83	83	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0)}
2024	4	TAB2 4040 2459 590	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				553,060.40	549,846.06	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553060.4, modificado:549846.06}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA C S A T, CALLE CHACHALACA Y CALLE CERRADA CHACHALACA - 373444	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	373444	S	41	40	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:548.8, meta_modificada:548.8)}
2024	4	TAB2 4040 2461 104	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,071,366.74	1,051,826.01	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071366.74, modificado:1051826.01}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, CERRADA LAS MARGARITAS - 377589	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	377589	S	93	93	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24040 2461832	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA CARDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS A MOLINA Y CALLE EL LIMON, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, lon: -93.36199412, lat: 17.98656086}}	24-08-2024	20-09-2024	1,592,897.87	1,592,897.87	1,592,897.87	1,592,897.87	1,592,897.87	{cto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-FISE-FAISMUN-096-2024, contratista: JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1564425.83, importe_modificado: 1564425.83}}	{meta1 {unidad_medida: Piezas, avance: 50.0}}	{2461832/proyecto_PROCESO, 2461832/proyecto_INICIO, 2461832/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24010 2343924	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE EL ARENAL COLONIA JACINTO LOPEZ, 86553 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE ARABIA I Y CALLE ARABIA II, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ CALLE EL ARENAL ENTRE CALLE ARABIA I Y ARABIA II EN LA ENTRADA DEL P, lon: -93.3746815, lat: 17.97189224}}	01-04-2024	30-05-2024	1,894,072.05	1,894,072.05	1,894,072.05	1,894,072.05	1,894,072.05	{cto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-064-2024, contratista: BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1894072.05, importe_modificado: 1894072.05}}	{meta1 {unidad_medida: Piezas, avance: 1.0}}	{2343924/proyecto_INICIO, 2343924/proyecto_PROCESO, 2343924/proyecto_FIN}	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2410246	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ CANDELARIO PRIEGO Y ALVARO OBREGON COLONIA EL GRINGO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LEDINA VIACRIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL GRINGO EN LAS CALLES JO, lon: -93.37471348, lat: 17.98174249}}	24-06-2024	20-08-2024	4,710,132.19	4,710,132.19	4,710,132.19	4,710,132.19	4,710,132.19	{cto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-087-2024, contratista: LEISLY CESSA GASPÉRIN, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 4710132.47, importe_modificado: 4710132.47}}	{meta1 {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3403.9}}	{2410246/proyecto_PROCESO, 2410246/proyecto_INICIO, 2410246/proyecto_PROCESO, 2410246/proyecto_FIN}	Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2459312	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE CHACHALACA Y CERRADA CHACHALACA COLONIA EMPLEADOS DEL CSAT, 86550 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LAGARTO Y PERIFERICO CARLOS A MOLINA, CALLE CHACHALACA Y CERRADA CHACHALACA DESDE EL CHUZO DE LA CANCHA DE USOS M, lon: -93.38422283, lat: 17.98056287}}	11-11-2024	25-11-2024	2,007,449.67	2,007,449.67	2,007,449.67	2,007,449.67	2,007,449.67	{cto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-101-2024, contratista: HILDA ALEJANDRA RODRIGUEZ GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1852134.33, importe_modificado: 1852134.33}}	{meta1 {unidad_medida: Metros lineales, avance: 548.8}}	{2459312/proyecto_INICIO, 2459312/proyecto_FIN, 2459312/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2459519	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE ORRICO DE LOS LLANOS COLONIA CARLOS PELLICER CAMARA, 86530 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE EL LIMON Y PERIFERICO MOLINA MONTES, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CARLOS PELLICER CAMARA CALLE MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, lon: -93.36292, lat: 17.98667255}}	09-05-2024	07-06-2024	3,165,521.54	3,165,521.54	3,165,521.54	3,165,521.54	3,165,521.54	{cto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-029-2024, contratista: REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 2972642.42, importe_modificado: 2972642.42}}	{meta1 {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1119.0}}	{2459519/proyecto_INICIO, 2459519/proyecto_FIN, 2459519/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2459590	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE CHACHALACA Y CERRADA CHACHALACA COLONIA EMPLEADOS DEL CSAT, 86550 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE LAGARTO Y PERIFERICO CARLOS A MOLINA, CALLE CHACHALACA Y CERRADA CHACHALACA DESDE EL CHUZO DE LA CANCHA DE USOS MULT, lon: -93.38422283, lat: 17.98056287}}	11-11-2024	20-11-2024	549,846.06	549,846.06	549,846.06	549,846.06	549,846.06	{cto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-102-2024, contratista: HILDA ALEJANDRA RODRIGUEZ GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 549846.06, importe_modificado: 549846.06}}	{meta1 {unidad_medida: Metros lineales, avance: 548.8}}	{2459590/proyecto_PROCESO, 2459590/proyecto_FIN, 2459590/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2461104	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CERRADA LAS MARGARITAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGUANA Y CALLE PRESA PEÑITAS, PROLONGACION 27 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA LAS MARGARITAS ENTRE CALLE IGUANA Y CALLE PRESA PE, lon: -93.38395579, lat: 17.9838793}}	18-11-2024	30-11-2024	1,051,826.01	1,051,826.01	1,051,826.01	1,051,826.01	1,051,826.01	{cto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-109-2024, contratista: SAMUEL GUILLÉN LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1059355.88, importe_modificado: 1059355.88}}	{meta1 {unidad_medida: Metros lineales, avance: 350.0}}	{2461104/proyecto_FIN, 2461104/proyecto_PROCESO, 2461104/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Ta	ba	sc	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB2 4040 2461 366	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				195,427.24	192,435.57	{f1} {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195427.24, modificado:192435.57}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE ROGELIO RUIZ Y ROJAS - 378243	27	Ta	ba	sc	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	378243	S	60	60	0	{meta1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0)}
2024	4	TAB2 4040 2461 449	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				234,728.16	233,759.28	{f1} {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234728.16, modificado:233759.28}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, CERRADA LAS MARGARITAS - 378463	27	Ta	ba	sc	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	378463	S	93	93	0	{meta1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0)}
2024	4	TAB2 4040 2462 204	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				778,916.65	774,075.12	{f1} {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778916.65, modificado:774075.12}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR ESQUINA VICENTE GUERRERO Y ANDADOR CEDRO - 380766	27	Ta	ba	sc	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	380766	S	40	39	0	{meta1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:216.5, meta_modificada:216.5)}
2024	4	TAB2 4040 2462 300	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				191,100.37	187,694.22	{f1} {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191100.37, modificado:187694.22}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, CALLE ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR ESQUINA VICENTE GUERRERO Y ANDADOR CEDRO COLONIA EL TOLOQUE - 380974	27	Ta	ba	sc	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	380974	S	40	39	0	{meta1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:218.5, meta_modificada:218.5)}
2024	4	TAB2 4040 2462 874	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				367,330.22	365,031.11	{f1} {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367330.22, modificado:365031.11}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA OBRERA, CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES - 382979	27	Ta	ba	sc	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	382979	S	26	25	0	{meta1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:126.7, meta_modificada:126.7)}
2024	4	TAB2 4040 2463 011	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				119,655.53	116,876.03	{f1} {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119655.53, modificado:116876.03}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA OBRERA, CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES - 383351	27	Ta	ba	sc	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	383351	S	26	25	0	{meta1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:139.1, meta_modificada:139.1)}
2024	4	TAB2 4040 2463 172	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				689,265.77	681,633.11	{f1} {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689265.77, modificado:681633.11}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE ROGELIO RUIZ Y ROJAS - 383732	27	Ta	ba	sc	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cardenas	383732	S	60	60	0	{meta1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB24040 2461366	1	{geo1 {cve_municipio 2, localidad 1, direccion CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AURELIO SOSA TORRES Y AURELIO L. CALLES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ROGELIO RUIZ, lon -93 3768264, lat 17 99551718}}	18-11-2024	27-11-2024	192,435.57	192,435.57	192,435.57	192,435.57	192,435.57	{cto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-106-2024, contratista: CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto 192435.57, importe_modificado 192435.57}}	{meta1 (unidad_medida Metro s lineales, avance 187.0)}	{2461366/proyecto_P ROCESO, 2461366/proyecto_FIN CIO}, {2461366/proyecto_INI CIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2461449	1	{geo1 {cve_municipio 2, localidad 1, direccion CERRADA LAS MARGARITAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGUANA Y CALLE PRESA PEÑITAS, PROLONGACION 27 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA LAS MARGARITAS ENTRE CALLE IGUANA Y CALLE PRESA PE, lon -93 38395579, lat 17 9838793}}	18-11-2024	30-11-2024	233,759.28	233,759.28	233,759.28	233,759.28	233,759.28	{cto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-110-2024, contratista REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto 233759.28, importe_modificado 233759.28}}	{meta1 (unidad_medida Metro s lineales, avance 365.0)}	{2461449/proyecto_FIN N, 2461449/proyecto_PR OCESO, 2461449/proyecto_INI CIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2462204	1	{geo1 {cve_municipio 2, localidad 1, direccion CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA SANTOS DEGOLLADO Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRAD, lon -93 36207442, lat 17 99007269}}	22-11-2024	30-11-2024	774,075.12	774,075.12	774,075.12	774,075.12	774,075.12	{cto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-112-2024, contratista CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto 774389.63, importe_modificado 774389.63}}	{meta1 (unidad_medida Metro s lineales, avance 216.5)}	{2462204/proyecto_P ROCESO, 2462204/proyecto_FIN CIO}, {2462204/proyecto_INI CIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2462300	1	{geo1 {cve_municipio 2, localidad 1, direccion CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA SANTOS DEGOLLADO Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRAD, lon -93 36272485, lat 17 99054973}}	22-11-2024	30-11-2024	187,694.22	187,694.22	187,694.22	187,694.22	187,694.22	{cto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-113-2024, contratista: CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto 190081.31, importe_modificado 190081.31}}	{meta1 (unidad_medida Metro s lineales, avance 218.5)}	{2462300/proyecto_INI CIO, 2462300/proyecto_FIN CIO}, {2462300/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2462874	1	{geo1 {cve_municipio 2, localidad 1, direccion CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES COLONIA OBRERA, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE DANIEL GAMAS Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JULIAN MONTEJO Y C, lon -93.36869625, lat 17 96844826}}	22-11-2024	30-11-2024	365,031.11	365,031.11	365,031.11	365,031.11	365,031.11	{cto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-114-2024, contratista VIACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto 365031.11, importe_modificado 365031.11}}	{meta1 (unidad_medida Metro s lineales, avance 126.7)}	{2462874/proyecto_P ROCESO, 2462874/proyecto_FIN CIO}, {2462874/proyecto_INI CIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2463011	1	{geo1 {cve_municipio 2, localidad 1, direccion CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES COLONIA OBRERA, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE DANIEL GAMAS Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JULIAN MONTEJO Y C, lon -93 36869625, lat 17 96844826}}	22-11-2024	30-11-2024	116,876.03	116,876.03	116,876.03	116,876.03	116,876.03	{cto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-115-2024, contratista VIACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto 116877.23, importe_modificado 116877.23}}	{meta1 (unidad_medida Metro s lineales, avance 139.1)}	{2463011/proyecto_INI CIO, 2463011/proyecto_PR OCESO, 2463011/proyecto_FIN CIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2463172	1	{geo1 {cve_municipio 2, localidad 1, direccion CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AURELIO SOSA TORRES Y AURELIO L. CALLES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ROGELIO RUIZ, lon -93 3768264, lat 17 99551718}}	25-11-2024	04-12-2024	681,633.11	681,633.11	681,633.11	681,633.11	681,633.11	{cto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-105-2024, contratista CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante MUNICIPIO DE CÁRDENAS, monto 681633.11, importe_modificado 681633.11}}	{meta1 (unidad_medida Metro s lineales, avance 186.0)}	{2463172/proyecto_INI CIO, 2463172/proyecto_FIN CIO}, {2463172/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB2 4040 2463 713	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				202,888.93	200,636.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202888.93, modificado:200636.18}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, ANDADOR DURAZNO - 385096	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	385096	S	34	34	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 289.0, meta_modificada: 289.0)}
2024	4	TAB2 4040 2463 825	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				765,396.32	759,849.67	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765396.32, modificado:759849.67}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, ANDADOR DURAZNO - 385423	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	385423	S	34	34	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 287.6, meta_modificada: 287.6)}
2024	4	TAB2 4040 2463 993	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				599,243.03	595,554.93	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599243.03, modificado:595554.93}}	CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C 33, 20 DE NOVIEMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ALICIA FERNANDEZ GONZALEZ, CLAVE 27DJN00570 - 385939	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cardenas	385939	S	20	20	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 46.22, meta_modificada: 46.22)}
2024	4	TAB2 4040 2464 182	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				829,476.91	826,498.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829476.91, modificado:826498.08}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C 33, 20 DE NOVIEMBRE, EN EL JARDIN DE NIÑOS ALICIA FERNANDEZ GONZALEZ, CLAVE 27DJN00570 - 386308	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cardenas	386308	S	39	39	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 124.3, meta_modificada: 124.3)}
2024	4	TAB2 4040 2466 138	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,295,375.67	1,290,654.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295375.67, modificado:1290654.72}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA C.S.A.T, CALLE CHACHALACA Y CALLE CERRADA LA CHACHALACA - 390577	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	390577	S	41	40	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1119.5, meta_modificada: 1119.5)}
2024	4	TAB2 4040 2466 434	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,390,253.91	4,377,266.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4390253.91, modificado:4377266.72}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA C.S.A.T, CALLE CHACHALACA Y CALLE CERRADA LA CHACHALACA - 391288	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	391288	S	41	40	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3387.9, meta_modificada: 3387.9)}
2024	4	TAB2 4040 2467 992	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				525,913.04	524,026.30	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525913.04, modificado:524026.3}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE CARLOS A MADRAZO - 395247	27	Ta	2	Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	395247	S	70	70	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 106.9, meta_modificada: 106.9)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: CARDENAS
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains 8 rows of project data.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB2 4040 2468 128	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				147,610.78	143,606.65	{#1 (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147610.78, modificado:143606.65)}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE CARLOS A. MADRAZO - 395586	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cardenas	395586	S	70	70	0	{meta1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0)}
2024	4	TAB2 4040 2468 544	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				470,012.13	463,268.84	{#1 (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470012.13, modificado:463268.84)}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA OBRERA, CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES - 396395	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	396395	S	26	25	0	{meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.14, meta_modificada:370.14)}
2024	4	TAB2 4040 2468 793	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,518,476.83	1,509,341.53	{#1 (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518476.83, modificado:1509341.53)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA OBRERA, CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES - 396857	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	396857	S	26	25	0	{meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.7, meta_modificada:1197.7)}
2024	4	TAB2 4040 2470 683	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				495,166.95	491,938.83	{#1 (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495166.95, modificado:491938.83)}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, ANDADOR DURAZNO - 401410	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	401410	S	34	34	0	{meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.16, meta_modificada:398.16)}
2024	4	TAB2 4040 2470 859	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,536,483.93	1,527,328.20	{#1 (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1536483.93, modificado:1527328.2)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, ANDADOR DURAZNO - 401934	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	401934	S	34	34	0	{meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.7, meta_modificada:1256.7)}
2024	4	TAB2 4040 2470 989	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				913,804.55	909,034.82	{#1 (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913804.55, modificado:909034.82)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE ROGELIO RUIZ Y ROJAS. - 402241	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	402241	S	60	60	0	{meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.29, meta_modificada:908.29)}
2024	4	TAB2 4040 2470 999	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,062,932.59	2,165,077.32	{#1 (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2062932.59, modificado:2165077.32)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CALLE ROGELIO RUIZ Y ROJAS. - 402260	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	402260	S	25	25	0	{meta1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.7, meta_modificada:1490.7)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB24040 2468128	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion CALLE CARLOS A MADRAZO COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA DE LA CENTRAL Y CALLE REYES HERNANDEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CARLOS A MADRAZO ENTRE LA CALLE REYES HERNANDEZ Y AVENIDA LA CEN, lon-93.38514938, lat:17.98918006}}	25-11-2024	30-11-2024	143,606.65	143,606.65	143,606.65	143,606.65	143,606.65	{ctto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-118-20241, contratista:FABIOLA ACOPA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:143606.65, importe_modificado:143606.65}}	{meta1 {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:107.0}}	{2468128/proyecto_INICIO, 2468128/proyecto_FINOCESO}, {2468128/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2468544	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES COLONIA OBRERA, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE DANIEL GAMAS Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE AGUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JULIAN MONTEJO Y C, lon-93.36869625, lat:17.96844826}}	02-12-2024	20-12-2024	463,268.84	463,268.84	463,268.84	463,268.84	463,268.84	{ctto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-131-2024, contratista:VIACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:463268.84, importe_modificado:463268.84}}	{meta1 {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:370.14}}	{2468544/proyecto_PROCESO, 2468544/proyecto_FINICIO}, {2468544/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2468793	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion CALLE JULIAN MONTEJO Y CERRADA SANCHEZ MAGALLANES COLONIA OBRERA, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE CALLE DANIEL GAMAS Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CALLE AGUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JULIAN MONTEJO Y C, lon-93.36869625, lat:17.96844826}}	02-12-2024	20-12-2024	1,509,341.53	1,509,341.53	1,509,341.53	1,509,341.53	1,509,341.53	{ctto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-132-2024, contratista:VIACOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1509341.53, importe_modificado:1509341.53}}	{meta1 {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:1197.7}}	{2468793/proyecto_INICIO, 2468793/proyecto_FINOCESO}, {2468793/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2470683	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion ANDADOR DURAZNO COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL NARANJO, CALLE LOS SAUCES LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR DURAZNO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL NARANJO EN CRUCER, lon-93.36982277, lat:17.9727204}}	03-12-2024	20-12-2024	491,938.83	491,938.83	491,938.83	491,938.83	491,938.83	{ctto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-121-2024, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:491938.88, importe_modificado:491938.88}}	{meta1 {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:398.16}}	{2470683/proyecto_INICIO, 2470683/proyecto_FINOCESO}, {2470683/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2470859	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion ANDADOR DURAZNO COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS, 86598 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL NARANJO, CALLE LOS SAUCES LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR DURAZNO ENTRE ANDADOR PERA Y CALLE DEL NARANJO EN CRUCER, lon-93.36982277, lat:17.9727204}}	03-12-2024	20-12-2024	1,527,328.20	1,527,328.20	1,527,328.20	1,527,328.20	1,527,328.20	{ctto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-122-2024, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1527328.2, importe_modificado:1527328.2}}	{meta1 {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:1256.7}}	{2470859/proyecto_INICIO, 2470859/proyecto_FINOCESO}, {2470859/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2470989	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AURELIO SOSA TORRES Y AURELIO L. CALLES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ROGELIO RUIZ, lon-93.3768264, lat:17.99551718}}	06-12-2024	20-12-2024	909,034.82	909,034.82	909,034.82	909,034.82	909,034.82	{ctto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-119-2024, contratista:CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:909034.82, importe_modificado:909034.82}}	{meta1 {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:908.29}}	{2470989/proyecto_INICIO, 2470989/proyecto_FINOCESO}, {2470989/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2470999	1	{geo1 {cve_municipio:2, localidad:1, direccion CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS COLONIA CÁRDENAS CENTRO, 86500 CÁRDENAS, CÁRDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AURELIO SOSA TORRES Y AURELIO L. CALLES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ROGELIO RUIZ, lon-93.3768264, lat:17.99551718}}	06-12-2024	20-12-2024	2,165,077.32	2,165,077.32	2,056,731.02	2,056,731.02	2,056,731.02	{ctto1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CARD-DOOTSM-R33-120-2024, contratista:CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:2056731.02, importe_modificado:2056731.02}}	{meta1 {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.0}}	{2470999/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240402471005	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,017,020.21	1,012,412.61	{f1 {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017020.21, modificado:1012412.61}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ESQUINA VICENTE GUERRERO Y ANDADOR CEDRO - 402271	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	402271	S	40	39	0	{meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:813.12, meta_modificada:813.12)}
2024	4	TAB240402491845	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,327,395.13	3,322,175.89	{f1 {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3327395.13, modificado:3322175.89}}	CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA EL TOLOQUE, CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ESQUINA VICENTE GUERRERO Y ANDADOR CEDRO - 410125	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	410125	S	40	39	0	{meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2573.9, meta_modificada:2573.9)}
2024	4	TAB240402492476	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				689,843.16	687,359.42	{f1 {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689843.16, modificado:687359.42}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, CERRADA LAS MARGARITAS - 411667	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	411667	S	93	93	0	{meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:523.13, meta_modificada:523.13)}
2024	4	TAB240402492525	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,581,943.88	2,576,841.19	{f1 {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2581943.88, modificado:2576841.19}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, CERRADA LAS MARGARITAS - 411782	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	411782	S	93	93	0	{meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1885.0, meta_modificada:1885.0)}
2024	4	TAB240402493714	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,325,016.39	1,313,972.40	{f1 {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325016.39, modificado:1313972.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE CARLOS A. MADRAZO - 414462	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	414462	S	70	70	0	{meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:960.37, meta_modificada:960.37)}
2024	4	TAB240402494344	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				600,859.52	590,799.94	{f1 {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600859.52, modificado:590799.94}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE CARLOS A. MADRAZO - 415902	27	Ta	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cardenas	415902	S	70	70	0	{meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:589.22, meta_modificada:589.22)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: CARDENAS
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24040 2471005	1	(geo1 {cve_municipio_2, localidad_1, direccion CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA SANTOS DEGOLLADO Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO, BRECHA FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA, lon -93.36272485, lat 17.99054973})	03-12-2024	20-12-2024	1,012,412.61	1,012,412.61	1,012,412.61	1,012,412.61	1,012,412.61	{ctto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-125-2024, contratista CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 1012412.61, importe_modificado 1012412.61}}	{meta1 {unidad_medida Metro s Cuadrados, avance 813.12}}	(2471005/proyecto_INICIO, 2471005/proyecto_FIN, 2471005/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2491845	1	(geo1 {cve_municipio_2, localidad_1, direccion CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ANDADOR CEDRO COLONIA EL TOLOQUE, 86533 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA SANTOS DEGOLLADO Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANDRES MANU, lon -93.36272485, lat 17.99054973})	06-12-2024	20-12-2024	3,322,175.89	3,322,175.89	3,322,175.89	3,322,175.89	3,322,175.89	{ctto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-126-2024, contratista ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 3322444.9, importe_modificado 3322444.9}}	{meta1 {unidad_medida Metro s Cuadrados, avance 2573.9}}	(2491845/proyecto_PROCESO, 2491845/proyecto_INICIO, 2491845/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2492476	1	(geo1 {cve_municipio_2, localidad_1, direccion CALLE LAS MARGARITAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGUANA Y CALLE PRESA PEÑITAS, PROLONGACION 27 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA LAS MARGARITAS ENTRE CALLE IGUANA Y CALLE PRESA PEÑ, lon -93.38395579, lat 17.9838793})	03-12-2024	20-12-2024	687,359.42	687,359.42	687,359.42	687,359.42	687,359.42	{ctto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-123-2024, contratista JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 687389.26, importe_modificado 687389.26}}	{meta1 {unidad_medida Metro s Cuadrados, avance 523.13}}	(2492476/proyecto_PROCESO, 2492476/proyecto_INICIO, 2492476/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2492525	1	(geo1 {cve_municipio_2, localidad_1, direccion CALLE LAS MARGARITAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE IGUANA Y CALLE PRESA PEÑITAS, PROLONGACION 27 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA LAS MARGARITAS ENTRE CALLE IGUANA Y CALLE PRESA PEÑ, lon -93.38395579, lat 17.9838793})	09-12-2024	20-12-2024	2,576,841.19	2,576,841.19	2,576,841.19	2,576,841.19	2,576,841.19	{ctto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-124-2024, contratista SAMUEL GUILLLEN LOPEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 2576841.19, importe_modificado 2576841.19}}	{meta1 {unidad_medida Metro s Cuadrados, avance 1885.0}}	(2492525/proyecto_FIN, 2492525/proyecto_PROCESO, 2492525/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2493714	1	(geo1 {cve_municipio_2, localidad_1, direccion CALLE CARLOS A MADRAZO COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA DE LA CENTRAL Y CALLE REYES HERNANDEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CARLOS A MADRAZO ENTRE LA CALLE REYES HERNANDEZ Y AVENIDA LA CEN, lon -93.38514938, lat 17.98918006})	09-12-2024	20-12-2024	1,313,972.40	1,313,972.40	1,313,972.40	1,313,972.40	1,313,972.40	{ctto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-135-2024, contratista CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 1313972.4, importe_modificado 1313972.4}}	{meta1 {unidad_medida Metro s Cuadrados, avance 960.37}}	(2493714/proyecto_INICIO, 2493714/proyecto_FIN, 2493714/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2494344	1	(geo1 {cve_municipio_2, localidad_1, direccion CALLE CARLOS A MADRAZO COLONIA PUEBLO NUEVO, 86560 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA DE LA CENTRAL Y CALLE REYES HERNANDEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CARLOS A MADRAZO ENTRE LA CALLE REYES HERNANDEZ Y AVENIDA LA CEN, lon -93.38514938, lat 17.98918006})	05-12-2024	20-12-2024	590,799.94	590,799.94	590,799.94	590,799.94	590,799.94	{ctto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato CARD-DOOTSM-R33-134-2024, contratista FABIOLA ACOPA LOPEZ, convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, monto 590799.94, importe_modificado 590799.94}}	{meta1 {unidad_medida Metro s Cuadrados, avance 589.22}}	(2494344/proyecto_INICIO, 2494344/proyecto_FIN, 2494344/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones


 LIC. EUCLIDES ALEJANDRO ALEJANDRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. RÍM SANDERS CORNELIO LÓPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

