

INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ANEXO 4.5

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
 MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
 RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
 PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) PRO. NORMAL
 SITUACION DE LA OBRA: CONCLUIDOS

NO. CONS. EC.	CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP	NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMATICA	NO. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	PROCEDENCIA	SITUACION	TIPO GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018	DEVENGADO ACUMULADO	EJERCIDO			PAGADO ACUMULADO	AVANCES		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA						OBSERVACIONES										
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		FIN	FIS		INICIO PROGRAMADA	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERM. PROGRAMADA	CONTRATADO	TERM. REAL DE OBRA		CIERRE TRIMESTRAL									
1	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-163	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0166	Luis Donaldo Colosio Murciégo	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	30.0000 LUMINARIAS	0.00	143,902.12	143,902.12	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
2	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-164	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0010	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Santa Teresa A)	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	30.0000 LUMINARIAS	0.00	143,902.12	143,902.12	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
3	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-166	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0142	Arroyo Hondo 2da. Sección Santa Teresa B	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	20.0000 LUMINARIAS	0.00	95,934.93	95,934.93	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
4	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-167	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0092	Zapotal 2da. Sección	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	20.0000 LUMINARIAS	0.00	95,934.93	95,934.93	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
5	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-168	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0091	Zapotal 1ra. Sección	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	20.0000 LUMINARIAS	0.00	95,934.93	95,934.93	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
6	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-169	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0069	Río Seco 2da. Sección A	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	20.0000 LUMINARIAS	0.00	95,934.93	95,934.93	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
7	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-170	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0070	Río Seco 2da. Sección B	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	30.0000 LUMINARIAS	0.00	143,902.12	143,902.12	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
8	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-171	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0071	Río Seco 2da. Sección C	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	20.0000 LUMINARIAS	0.00	95,934.93	95,934.93	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
9	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-172	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0035	Encrucijada 3ra. Sección	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	30.0000 LUMINARIAS	0.00	143,902.12	143,902.12	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
10	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-173	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0036	Encrucijada 4ta. Sección "B"	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	20.0000 LUMINARIAS	0.00	95,934.93	95,934.93	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
11	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-174	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0122	Encrucijada 4ta. Sección A	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	20.0000 LUMINARIAS	0.00	95,934.93	95,934.93	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
12	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-175	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0040	El Golpe	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	20.0000 LUMINARIAS	0.00	95,934.93	95,934.93	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
13	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-176	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0041	El Mingo	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	20.0000 LUMINARIAS	0.00	95,934.93	95,934.93	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
14	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-177	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0063	Santuario 3ra. Sección	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	20.0000 LUMINARIAS	0.00	95,934.93	95,934.93	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
15	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-178	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0085	Santuario 2da. Sección	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	30.0000 LUMINARIAS	0.00	143,902.12	143,902.12	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
16	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-179	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0281	El Golpe 2da. Sección (Los Palcos)	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	20.0000 LUMINARIAS	0.00	95,934.93	95,934.93	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
17	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-180	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0049	EL JOBO	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	10.0000 LUMINARIAS	0.00	47,967.49	47,967.49	0.00	47,967.49	47,967.49	47,967.49	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
18	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-181	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0231	Reyes Heróles	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	10.0000 LUMINARIAS	0.00	47,967.49	47,967.49	0.00	47,967.49	47,967.49	47,967.49	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
19	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-182	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0065	Poza Redonda 1ra. Sección	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	15.0000 LUMINARIAS	0.00	71,951.21	71,951.21	0.00	71,951.21	71,951.21	71,951.21	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
20	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-183	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0066	Poza Redonda 2da. Sección	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	15.0000 LUMINARIAS	0.00	71,951.21	71,951.21	0.00	71,951.21	71,951.21	71,951.21	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
21	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-184	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0075	Saritana 1ra. Sección A	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	40.0000 LUMINARIAS	0.00	191,869.62	191,869.62	0.00	191,869.62	191,869.62	191,869.62	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
22	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-185	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0076	Saritana 1ra. Sección B	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	15.0000 LUMINARIAS	0.00	71,951.21	71,951.21	0.00	71,951.21	71,951.21	71,951.21	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
23	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-186	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0077	Saritana 2da. Sección A	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	40.0000 LUMINARIAS	0.00	191,869.62	191,869.62	0.00	191,869.62	191,869.62	191,869.62	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
24	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-187	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0078	Saritana 2da. Sección B (La Palma)	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	30.0000 LUMINARIAS	0.00	143,902.12	143,902.12	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
25	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-188	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0079	Saritana 3ra. Sección "A"	RAMO 33	NO INICIADA	GASTO CORRIENTE	30.0000 LUMINARIAS	0.00	143,902.12	143,902.12	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
26	08-08006-K005	PROYECTOS DE INVERSION	08-165	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0132	Miguel Hidalgo Zapotal 2da. Sección	RAMO 33	EN PROCESO	GASTO CORRIENTE	15.0000 LUMINARIAS	0.00	71,951.21	71,951.21	0.00	71,951.21	71,951.21	71,951.21	100%	100%	ADMINISTRACIÓN	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	31/03/2018	57 31/01/2018										
26 ACCIONES																						0.00	2,830,078.13	2,830,078.13	0.00	2,830,078.13	2,830,078.13	2,830,078.13	100%	100%							
26 ACCIONES																						0.00	2,830,078.13	2,830,078.13	0.00	2,830,078.13	2,830,078.13	2,830,078.13	100%	100%							