



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-163	Luis Donaldo Colosio Murrieta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	100.00	\$0	luminaria	605	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-164	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Santa Teresa A)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	100.00	\$0	luminaria	3,343	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-165	Miguel Hidalgo Zapotal 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	100.00	\$0	luminaria	561	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-166	Arroyo Hondo 2da. Sección Santa Teresa B	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	\$0	luminaria	495	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-167	Zapotal 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	\$0	luminaria	1,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-168	Zapotal 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	\$0	luminaria	620	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-169	Río Seco 2da. Sección A	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	\$0	luminaria	697	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-170	Río Seco 2da. Sección B	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	100.00	\$0	luminaria	936	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-171	Río Seco 2da. Sección C	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	\$0	luminaria	738	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-172	Encrucijada 3ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	100.00	\$0	luminaria	1,505	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-173	Encrucija da 4ta. Sección "B"	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	\$0	luminaria	544	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-174	Encrucija da 4ta. Sección A	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	\$0	luminaria	434	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-175	El Golpe	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	\$0	luminaria	687	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-176	El Mingo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	\$0	luminaria	470	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-177	Santuario 3ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	\$0	luminaria	654	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-178	Santuario 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	100.00	\$0	luminaria	1,487	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-179	El Golpe 2da. Sección (Los Patos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	\$95,935	100.00	\$0	luminaria	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-180	EL JOBO	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$47,967	\$47,967	\$47,967	\$47,967	\$47,967	\$47,967	\$47,967	100.00	\$0	luminaria	373	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-181	Reyes Heroles	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$47,967	\$47,967	\$47,967	\$47,967	\$47,967	\$47,967	\$47,967	100.00	\$0	luminaria	965	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-182	Poza Redonda 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	100.00	\$0	luminaria	1,326	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-183	Poza Redonda 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	100.00	\$0	luminaria	984	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-184	Santana 1ra. Sección A	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$191,870	\$191,870	\$191,870	\$191,870	\$191,870	\$191,870	\$191,870	100.00	\$0	luminaria	2,294	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-185	Santana 1ra. Sección B	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	\$71,951	100.00	\$0	luminaria	387	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-186	Santana 2da. Sección A	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$191,870	\$191,870	\$191,870	\$191,870	\$191,870	\$191,870	\$191,870	100.00	\$0	luminaria	1,670	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-187	Santana 2da. Sección B (La Palma)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	100.00	\$0	luminaria	1,715	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-188	Santana 3ra. Sección "A"	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	\$143,902	100.00	\$0	luminaria	568	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-189	Santana 2da. Sección C	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	luminaria	475	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-190	Santana 4ta. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	luminaria	724	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-191	Santana 5ta. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	luminaria	760	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-192	Santuario 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	luminaria	1,248	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-193	Julián Montejo Velázquez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	\$0	luminaria	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-194	Santuario 1ra. Sección "A"	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	luminaria	1,248	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-195	Gral. Ignacio Gutiérrez Gómez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	luminaria	2,184	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-196	Santuario 5ta. Sección Buena Vista	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	luminaria	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-197	El Carrizal (Ampliación)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	luminaria	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-198	Lázaro Cárdenas (Entrada Aguasol) (Cab. Mpal.)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	luminaria	875	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-199	Ingenio e Benito Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	100.00	\$0	luminaria	2,599	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-200	El Carmen	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	\$0	luminaria	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-201	Río Seco 2da. Sección "A" (Norte 10)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	luminaria	993	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-202	Rubén Jaramillo Lazo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	luminaria	593	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO**  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-203	Paso y Playa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	100.00	\$0	luminaria	295	0.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-204	El Carrizal (Ampliación Las Palomas)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	\$0	luminaria	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (ROGER FALCONI)	08-205	Roger Falconi (Cab. Mpal.)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$192,123	\$192,123	\$192,123	\$192,123	\$192,123	\$192,123	\$192,123	100.00	\$0	luminaria	1,116	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	08-206	El Bajío 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$206,656	\$206,656	\$206,656	\$206,656	\$206,656	\$206,656	\$206,656	100.00	\$0	luminaria	1,684	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (ALAMEDA)	08-207	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$206,656	\$206,656	\$206,656	\$206,656	\$206,656	\$206,656	\$206,656	100.00	\$0	luminaria	1,709	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (INFONAVIT DEPORTIVA)	08-227	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$206,656	\$206,656	\$206,656	\$206,656	\$206,656	\$206,656	\$206,656	100.00	\$0	luminaria	4,547	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (TASCOOB)	08-228	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$243,920	\$243,920	\$243,920	\$243,920	\$243,920	\$243,920	\$243,920	100.00	\$0	luminaria	990	100.00	100.00	Financiera: / Física: luminarias / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-013	El Bajío 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,136,012	\$1,136,012	\$1,136,012	\$1,136,012	\$1,136,012	\$1,136,012	\$1,136,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (POSTE BLANCO)	08-014	Bajío 1ra. Sección A (Periférico Sur)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$851,539	\$851,539	\$851,539	\$851,539	\$851,539	\$851,539	\$851,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-015	El Bajío 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,755	\$566,755	\$566,755	\$566,755	\$566,755	\$566,755	\$566,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA)	08-016	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,755	\$566,755	\$566,755	\$566,755	\$566,755	\$566,755	\$566,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40)	08-017	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,538	\$566,538	\$566,538	\$566,538	\$566,538	\$566,538	\$566,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-018	Sección 10 de Azucareros	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,710	\$566,710	\$566,710	\$566,710	\$566,710	\$566,710	\$566,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-019	Nueva Zelandia (El Ingenio)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,712	\$566,712	\$566,712	\$566,712	\$566,712	\$566,712	\$566,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-020	Benito Juárez (La Playita)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,712	\$566,712	\$566,712	\$566,712	\$566,712	\$566,712	\$566,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-021	La Península	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$851,476	\$851,476	\$851,476	\$851,476	\$851,476	\$851,476	\$851,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)	08-022	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	98.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-023	Miguel Hidalgo 2da. Sección B (La Natividad )	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-026	Luis Donaldo Colosio Murrieta	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,136,024	\$1,136,024	\$1,136,024	\$272,348	\$272,348	23.89	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-027	Nueva Esperanza (Cab. Mpal.)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$282,938	\$282,938	\$282,938	\$282,938	\$282,938	\$282,938	\$282,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-028	General Francisco Villa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	55.09	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-029	Habanero 1ra. Sección (Venustiano Carranza)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-030	Habanero 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS)	08-031	Cárdenas 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,497	\$566,497	\$566,497	\$566,497	\$566,497	\$566,497	\$566,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-032	Carlos Alberto Wilson Gómez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	\$851,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-033	Habanero 2da. Sección (El Castaño)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,496	\$566,496	\$566,496	\$566,496	\$566,496	\$566,496	\$566,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-034	Santa Isidra	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,355	\$566,355	\$566,355	\$566,355	\$566,355	\$566,355	\$566,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-035	Arroyo Hondo (San Rosendo)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,507	\$566,507	\$566,507	\$566,507	\$566,507	\$566,507	\$566,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-037	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Santa Teresa A)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,136,017	\$1,136,017	\$1,136,017	\$1,136,017	\$1,136,017	\$1,136,017	\$1,136,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-038	Miguel Hidalgo Zapotal 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$851,535	\$851,535	\$851,535	\$851,535	\$851,535	\$851,535	\$851,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO**  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-039	Arroyo Hondo 2da. Sección Santa Teresa B	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$851,480	\$851,480	\$851,480	\$851,480	\$851,480	\$851,480	\$851,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-040	Arroyo Hondo Abejonal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$851,178	\$851,178	\$851,178	\$851,178	\$851,178	\$851,178	\$851,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE)	08-042	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,489	\$566,489	\$566,489	\$566,489	\$566,489	\$566,489	\$566,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-043	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$282,938	\$282,938	\$282,938	\$282,938	\$282,938	\$282,938	\$282,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	08-044	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,383	\$566,383	\$566,383	\$566,383	\$566,383	\$566,383	\$566,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	08-045	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$283,213	\$283,213	\$283,213	\$283,213	\$283,213	\$283,213	\$283,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	08-047	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$283,214	\$283,214	\$283,214	\$283,214	\$283,214	\$283,214	\$283,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-048	La Esperanza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-049	Zapotal 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,567	\$566,567	\$566,567	\$566,567	\$566,567	\$566,567	\$566,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-050	Zapotal 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,577	\$566,577	\$566,577	\$566,577	\$566,577	\$566,577	\$566,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-051	Río Seco 2da. Sección A	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,577	\$566,577	\$566,577	\$566,577	\$566,577	\$566,577	\$566,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-052	Río Seco 2da. Sección B	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,234	\$566,234	\$566,234	\$566,234	\$566,234	\$566,234	\$566,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-053	Río Seco 2da. Sección C	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,234	\$566,234	\$566,234	\$566,234	\$566,234	\$566,234	\$566,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-054	El Alacrán	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,195,918	\$668,528	\$668,528	\$200,558	\$200,558	16.71	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-055	San Rafael	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$896,495	\$896,495	\$896,495	\$896,495	\$896,495	\$896,495	\$896,495	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-056	Azucena 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,530	\$596,530	\$596,530	\$596,530	\$596,530	\$596,530	\$596,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-057	Azucena 3ra. Sección (El Triunfo)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$896,530	\$896,530	\$896,530	\$896,530	\$896,530	\$896,530	\$896,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-058	Encrucijada 5ta. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$597,694	\$597,694	\$597,694	\$597,694	\$597,694	\$597,694	\$597,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-059	Azucena 5ta. Sección (El Apompal)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$896,270	\$896,270	\$896,270	\$896,270	\$896,270	\$896,270	\$896,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-060	Azucena 6ta. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$896,523	\$896,523	\$896,523	\$896,523	\$896,523	\$896,523	\$896,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-061	El Barí 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$896,511	\$896,511	\$896,511	\$896,511	\$896,511	\$896,511	\$896,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-062	Ojoshal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,195,959	\$501,082	\$501,082	\$150,325	\$150,325	12.53	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-063	El Barí 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$896,511	\$896,511	\$896,511	\$896,511	\$896,511	\$896,511	\$896,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-064	Ley Federal de la Reforma Agraria	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$896,513	\$896,513	\$896,513	\$896,513	\$896,513	\$896,513	\$896,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-068	Buenavista 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,195,950	\$1,195,950	\$1,195,950	\$1,195,950	\$1,195,950	\$1,195,950	\$1,195,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-069	El Porvenir	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,531	\$596,531	\$596,531	\$596,531	\$596,531	\$596,531	\$596,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-070	Buenavista 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,636	\$596,636	\$596,636	\$596,636	\$596,636	\$596,636	\$596,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-071	El Capricho	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,492	\$596,492	\$596,492	\$596,492	\$596,492	\$596,492	\$596,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-072	Las Flores	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,509	\$596,509	\$596,509	\$596,509	\$596,509	\$596,509	\$596,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-073	Ignacio Zaragoza	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,303	\$596,303	\$596,303	\$596,303	\$596,303	\$596,303	\$596,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-074	Chicozapote 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,552	\$596,552	\$596,552	\$596,552	\$596,552	\$596,552	\$596,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-075	Chicozapote 2da. Sección (El Retiro)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,552	\$596,552	\$596,552	\$596,552	\$596,552	\$596,552	\$596,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-076	Encrucijada 3ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,195,958	\$1,195,958	\$1,195,958	\$1,195,958	\$1,195,958	\$1,195,958	\$1,195,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-077	Encrucijada 4ta. Sección "B"	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,503	\$596,503	\$596,503	\$596,503	\$596,503	\$596,503	\$596,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-078	Encrucijada 4ta. Sección A	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,540	\$596,540	\$596,540	\$596,540	\$596,540	\$596,540	\$596,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-080	El Mingo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$896,429	\$896,429	\$896,429	\$896,429	\$896,429	\$896,429	\$896,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-081	Santuario 3ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,571	\$596,571	\$596,571	\$596,571	\$596,571	\$596,571	\$596,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-082	Santuario 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,495,971	\$1,495,971	\$1,495,971	\$1,495,971	\$1,495,971	\$1,495,971	\$1,495,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-083	El Golpe 2da. Sección (Los Patos)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,496,070	\$1,496,070	\$1,496,070	\$1,496,070	\$1,496,070	\$1,496,070	\$1,496,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-084	EL JOBO	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-085	Reyes Heroles	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,195,949	\$1,195,949	\$1,195,949	\$1,195,949	\$1,195,949	\$1,195,949	\$1,195,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-086	Poza Redonda 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$851,549	\$851,549	\$851,549	\$851,549	\$851,549	\$851,549	\$851,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-087	Poza Redonda 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$851,549	\$851,549	\$851,549	\$851,549	\$851,549	\$851,549	\$851,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-088	Francisco Trujillo Gurría	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,136,200	\$1,136,200	\$1,136,200	\$1,136,200	\$1,136,200	\$1,136,200	\$1,136,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-089	Tío Moncho	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,845	\$596,845	\$596,845	\$596,845	\$596,845	\$596,845	\$596,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-090	Las Coloradas la Victoria	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$600,000	\$600,000	\$596,873	\$276,399	\$276,399	\$274,731	\$274,731	45.79	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-091	San Pedro	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$600,000	\$600,000	\$596,873	\$277,096	\$277,096	\$275,424	\$275,424	45.90	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-092	Santana 1ra. Sección A	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,135,943	\$1,135,943	\$1,135,943	\$1,135,943	\$1,135,943	\$1,135,943	\$1,135,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-093	Santana 1ra. Sección B	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-094	Santana 2da. Sección A	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,136,015	\$446,029	\$446,029	\$133,809	\$133,809	11.74	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO**  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-095	Santana 2da. Sección B (La Palma)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,136,003	\$1,136,003	\$1,136,003	\$1,136,003	\$1,136,003	\$1,129,148	\$1,129,148	99.40	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-096	Santana 3ra. Sección "A"	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,136,003	\$1,136,003	\$1,136,003	\$1,136,003	\$1,136,003	\$1,136,003	\$1,136,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-098	Santana 4ta. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,135,974	\$1,135,974	\$1,135,974	\$1,135,974	\$1,135,974	\$1,135,974	\$1,135,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-099	Santana 5ta. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,421,033	\$1,421,033	\$1,421,033	\$1,421,033	\$1,421,033	\$1,421,033	\$1,421,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-100	Santuario 1ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$896,545	\$896,545	\$896,545	\$896,545	\$896,545	\$896,545	\$896,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-101	Julián Montejo Velázquez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$596,490	\$596,490	\$596,490	\$596,490	\$596,490	\$596,490	\$596,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-102	Santuario 1ra. Sección "A"	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$896,444	\$896,444	\$896,444	\$896,444	\$896,444	\$896,444	\$896,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-103	Islas Encantadas (El Zapote)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$896,516	\$896,516	\$896,516	\$896,516	\$896,516	\$896,516	\$896,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-104	Gral. Ignacio Gutiérrez Gómez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,195,978	\$1,195,978	\$1,195,978	\$1,195,978	\$1,195,978	\$1,195,978	\$1,195,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-105	Naranjeño o 2da. Sección B	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,195,993	\$1,195,993	\$1,195,993	\$1,195,993	\$1,195,993	\$1,195,993	\$1,195,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-107	El Carrizal (Ampliación)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$851,492	\$851,492	\$851,492	\$851,492	\$851,492	\$851,492	\$851,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-108	Lázaro Cárdenas (Entrada Aguasol) (Cab. Mpal.)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,574	\$566,574	\$566,574	\$566,574	\$566,574	\$566,574	\$566,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-109	Cauahutemoc (W-65)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,562	\$566,562	\$566,562	\$566,562	\$566,562	\$566,562	\$566,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-111	Ingenio Presidente Benito Juárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,561	\$566,561	\$566,561	\$566,561	\$566,561	\$566,561	\$566,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-112	El Carmen	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO**  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-113	Río Seco 2da. Sección "A" (Norte 10)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-114	Rubén Jaramillo Lazo	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	\$566,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-115	Paso y Playa	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	\$566,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-116	Calzada 1ra. Sección Norte A	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$282,940	\$282,940	\$282,940	\$282,940	\$282,940	\$282,940	\$282,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-117	Los Reyes Loma Alta (Cab. Mpal.)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$282,962	\$282,962	\$282,962	\$282,962	\$282,962	\$282,962	\$282,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-118	Santa Cruz (Cab. Mpal.)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$566,528	\$566,528	\$566,528	\$566,528	\$566,528	\$566,528	\$566,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-119	Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-120	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$282,939	\$282,939	\$282,939	\$282,939	\$282,939	\$282,939	\$282,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-121	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$896,435	\$896,435	\$896,435	\$896,435	\$896,435	\$896,435	\$896,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-122	Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$894,321	\$894,321	\$894,321	\$894,321	\$894,321	\$894,321	\$894,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
															Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08-123	Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$597,030	\$597,030	\$597,030	\$597,030	\$597,030	\$597,030	\$597,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (FRACC. ZOILA E. PEÑA FALCONI)	08-132	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$381,570	\$381,570	\$381,570	\$381,570	\$381,570	\$381,570	\$381,570	100.00	\$0	Metro Lineal	348	100.00	100.00	Financiera: / Física: infraestructura para agua potable/ Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES	08-128	Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	mejoramiento	\$1,192,854	\$1,192,854	\$1,188,844	\$831,848	\$831,848	\$249,554	\$249,554	20.92	\$0	Metro Lineal	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: infraestructura para drenaje/ Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	08-129	Poblado C-17 Independencia	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	mejoramiento	\$2,122,632	\$2,122,632	\$2,122,632	\$2,122,632	\$2,122,632	\$2,122,632	\$2,122,632	100.00	\$0	Metro Lineal	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: infraestructura para drenaje/ Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV. CÁRDENAS, COL. SECC. 40	08-130	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	mejoramiento	\$1,488,048	\$1,488,048	\$1,488,048	\$1,488,048	\$1,488,048	\$1,488,048	\$1,488,048	100.00	\$0	Metro Lineal	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: infraestructura para drenaje/ Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
															Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (FRACC. ZOILA E. PEÑA FALCONI)	08-133	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	mejoramiento	\$2,356,240	\$2,356,240	\$2,356,240	\$2,356,240	\$2,356,240	\$2,356,240	\$2,356,240	100.00	\$0	Metro Lineal	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: infraestructura para drenaje/ Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, COL. NUEVO PROGRESO	08-134	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	mejoramiento	\$2,608,089	\$2,608,089	\$2,608,089	\$2,608,089	\$2,608,089	\$2,608,089	\$2,608,089	100.00	\$0	Metro Lineal	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: infraestructura para drenaje/ Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE COL. JACINTO LÓPEZ	08-136	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	mejoramiento	\$1,481,918	\$1,481,918	\$1,481,918	\$1,481,918	\$1,481,918	\$1,481,918	\$1,481,918	100.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: infraestructura para drenaje/ Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA	08-140	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Vivienda	\$650,279	\$650,279	\$646,290	\$198,943	\$198,943	\$197,742	\$197,742	30.41	\$0	Metro Lineal	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: infraestructura para drenaje/ Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	08-208	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$1,686,362	\$1,686,362	\$1,686,362	\$1,686,362	\$1,686,362	\$505,922	\$505,922	30.00	\$0	Metro Lineal	3,447	100.00	100.00	Financiera: / Física: construccion de banquetas / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	08-209	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$3,981,924	\$3,981,924	\$3,981,924	\$3,981,924	\$3,981,924	\$1,194,652	\$1,194,652	30.00	\$0	Metro Cuadrado	3,447	100.00	100.00	Financiera: / Física: PAVIMENTACION / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	08-210	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$3,945,462	\$3,945,462	\$3,945,462	\$3,945,462	\$3,945,462	\$1,183,751	\$1,183,751	30.00	\$0	Metro Cuadrado	4,233	100.00	100.00	Financiera: / Física: PAVIMENTACION / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	08-211	Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$1,817,472	\$1,817,472	\$1,813,476	\$569,943	\$569,943	\$566,504	\$566,504	31.17	\$0	Metro Cuadrado	2,294	100.00	100.00	Financiera: / Física: REHABILITACION / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 COL. EMILIANO ZAPATA	08-212	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$3,329,595	\$3,325,519	\$3,275,962	\$3,275,962	\$3,275,962	\$997,656	\$997,656	30.00	\$0	Metro Cuadrado	1,847	100.00	100.00	Financiera: / Física: PAVIMENTACION / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS	08-213	Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$1,166,986	\$1,162,931	\$385,650	\$385,650	\$385,650	\$115,695	\$115,695	9.95	\$0	Metro Cuadrado	4,257	100.00	100.00	Financiera: / Física: construccion de banquetas / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	% Avance Anual		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	08-215	PobladoC-17 Independencia	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$1,574,644	\$1,570,747	\$832,039	\$832,039	\$832,039	\$827,018	\$827,018	52.65	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: construccion de banquetas / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	08-216	PobladoC-17 Independencia	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$3,952,981	\$3,949,019	\$1,916,280	\$1,916,280	\$1,916,280	\$574,884	\$574,884	14.56	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTO / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA	08-219	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$180,637	\$180,637	\$180,637	\$180,637	\$180,637	\$179,547	\$179,547	99.40	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: construccion de banquetas / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA	08-220	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$752,202	\$752,202	\$752,202	\$752,202	\$752,202	\$747,663	\$747,663	99.40	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: PAVIMENTACION / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO (ENTRADA TELESECUNDARIA)	08-221	Santana 2da. Sección A	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	urbanizacion	\$483,608	\$483,608	\$483,608	\$483,608	\$483,608	\$480,690	\$480,690	99.40	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: PAVIMENTACION / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
															Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN	08-162	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	infraestructura	\$2,412,253	\$2,408,214	\$1,016,023	\$1,016,023	\$1,016,023	\$1,009,892	\$1,009,892	41.94	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: MURO / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO" CCT27ETV0087X	08-150	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	\$1,427,647	\$1,427,647	\$1,427,647	\$1,427,647	\$1,427,647	\$1,419,032	\$1,419,032	99.40	\$0	Domo	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: Domo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA MORALES, CLAVE C.T. 27DJN0055Q, ZONA ESCOLAR No. 27, COL. EL TOLOQUE	08-151	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	\$352,315	\$350,253	\$180,167	\$180,167	\$180,167	\$54,050	\$54,050	15.43	\$0	Domo	219	0.00	100.00	Financiera: / Física: Domo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. RURAL EST. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 27DPR1296L ZONA 109 SECTOR 24	08-152	El Yucateco (Paylebot 2da. Sección)	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	\$1,554,143	\$1,554,143	\$1,554,143	\$1,554,143	\$1,554,143	\$1,123,821	\$1,123,821	72.31	\$0	Domo	136	0.00	68.00	Financiera: / Física: Domo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA A PLUTARCO ELÍAS CALLES, CLAVE 27ETV0371T	08-153	Poblado C-14 General Plutarco Elías Calles	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	\$1,701,414	\$1,701,414	\$1,701,414	\$1,701,414	\$1,701,414	\$510,424	\$510,424	30.00	\$0	Domo	149	0.00	100.00	Financiera: / Física: Domo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
															Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELOISA AGUIRRE	08-154	Santa Rosalía	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	\$926,099	\$921,476	\$579,533	\$579,533	\$579,533	\$173,860	\$173,860	18.87	\$0	Domo	139	0.00	100.00	Financiera: / Física: Domo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 27DPR0058D	08-155	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	\$1,068,678	\$1,064,509	\$275,798	\$275,798	\$275,798	\$274,134	\$274,134	25.75	\$0	Domo	187	0.00	100.00	Financiera: / Física: Domo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. TELESECUNDARI A JUAN ESCUTIA CLAVE: 27ETV0403V SECTOR 02 ZONA 04	08-156	Zapotal 3ra. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	\$1,574,128	\$1,574,128	\$1,574,128	\$1,574,128	\$1,574,128	\$1,058,039	\$1,058,039	67.21	\$0	Domo	134	0.00	100.00	Financiera: / Física: Domo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO GALLEGOS ESTRADA, CLAVE CT27EJN0076B, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COL. CSAT	08-158	Cárdenas	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	\$375,063	\$375,063	\$375,063	\$375,063	\$375,063	\$112,519	\$112,519	30.00	\$0	Domo	202	100.00	100.00	Financiera: / Física: Domo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

**MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO**  
(Abril-Mayo-Junio)



2018  
Segundo Trimestre

Total: 175

Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
														Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ZONA 27 SECTOR 5 CLAVE 27DJN00295	08-160	Calzada 2da. Sección	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	\$216,386	\$214,391	\$105,974	\$105,974	\$105,974	\$105,335	\$105,335	49.13	\$0	Desayunador	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: Desayunador / Registro: .... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

  
 C. Eduardo Fuentes Naranjo  
 Presidente Municipal

  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 H. CÁRDENAS, TABASCO.

  
 C.P. Fredy Palacio Ortiz  
 Director de Finanzas Municipal