

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

ANEXO 3

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
 PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL**

NUM.	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NO. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REFRENDO O REMANENTE	POBLACION BENEFICIARIA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCES	
					CLAVE	NOMBRE	PREVISITAS	REALIZADAS		PROGRAMADO		REAL											FIN	FIS
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIGILANCIA DEL TRANSITO																								
1	12	E019	12-001	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0001	Cárdenas	1.00	0.00	ACCION	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		33	Programa Normal	248,507	21,978,816.00	21,979,482.60	13,215,059.13	3,699,665.50	3,631,523.26	2,988,932.18	17%	17%
Acciones: 1																	TOTAL DEL PROGRAMA:		21,978,816.00	21,979,482.60	13,215,059.13	3,699,665.50	3,631,523.26	2,988,932.18
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCIÓN CIVIL																								
1	17	E029	17-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	0001	Cárdenas	1.00	0.00	ACCION	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		33	Programa Normal	248,507	7,405,513.74	7,365,513.74	5,384,320.87	1,237,826.69	1,219,137.09	1,151,285.14	17%	17%
Acciones: 1																	TOTAL DEL PROGRAMA:		7,405,513.74	7,365,513.74	5,384,320.87	1,237,826.69	1,219,137.09	1,151,285.14
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.																								
1	11	E046	11-001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001	Cárdenas	1.00	0.00	ACCION	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		33	Programa Normal	248,507	158,176,110.00	158,215,443.40	128,827,610.91	29,019,179.59	28,844,583.31	23,186,913.35	18%	18%
2	11	E046	11-002	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (REMANENTES)	0001	Cárdenas	1.00	0.00	ACCION	01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018		33	Remanente	248,507	0.00	165,073.72	4,806.33	4,806.33	4,806.33	4,806.33	3%	3%
Acciones: 2																	TOTAL DEL PROGRAMA:		158,176,110.00	158,380,517.12	128,832,417.24	29,023,985.92	28,849,389.64	23,191,719.68
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO A LA VIVIENDA																								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: URBANIZACIÓN																								
1	08	K005	08-163	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0166	Luis Donaldo Colosio Murrieta	30.00	30.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	605	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100.0%
2	08	K005	08-164	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0010	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Santa Teresa A)	30.00	30.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	3,343	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100.0%
3	08	K005	08-165	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0132	Miguel Hidalgo Zapotal 2da. Sección	15.00	15.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	561	0.00	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	100%	100.0%
4	08	K005	08-166	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0142	Arroyo Hondo 2da. Sección Santa Teresa B	20.00	20.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	495	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100.0%
5	08	K005	08-167	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0092	Zapotal 2da. Sección	20.00	20.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	1,025	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100.0%
6	08	K005	08-168	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0091	Zapotal 1ra. Sección	20.00	20.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	620	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100.0%
7	08	K005	08-169	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0069	Río Seco 2da. Sección A	20.00	20.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	697	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100.0%
8	08	K005	08-170	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0070	Río Seco 2da. Sección B	30.00	30.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	936	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100.0%
9	08	K005	08-171	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0071	Río Seco 2da. Sección C	20.00	20.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	738	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100.0%
10	08	K005	08-172	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0035	Encrucijada 3ra. Sección	30.00	30.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	1,505	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100.0%

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

ANEXO 3

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL**

NUM.	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NO. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REFRENDO O REMANENTE	POBLACION BENEFICIARIA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCES		
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTAS	REALIZADAS		PROGRAMADO		REAL											FIN	FIS	
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO												
11	08	K005	08-173	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0036	Encrucijada 4ta. Sección "B"	20.00	20.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	544	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100.0%	
12	08	K005	08-174	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0122	Encrucijada 4ta. Sección A	20.00	20.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	434	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100.0%
13	08	K005	08-175	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0040	El Golpe	20.00	20.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	687	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100.0%
14	08	K005	08-176	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0041	El Mingo	20.00	20.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	470	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100.0%
15	08	K005	08-177	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0063	Santuario 3ra. Sección	20.00	20.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	654	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100.0%
16	08	K005	08-178	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0085	Santuario 2da. Sección	30.00	30.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	1,487	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100.0%
17	08	K005	08-179	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0281	El Golpe 2da. Sección (Los Patos)	20.00	20.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	500	0.00	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	100%	100.0%
18	08	K005	08-180	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0049	EL JOBO	10.00	10.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	373	0.00	47,967.49	47,967.49	47,967.49	47,967.49	47,967.49	47,967.49	100%	100.0%
19	08	K005	08-181	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0231	Reyes Heroles	10.00	10.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	965	0.00	47,967.49	47,967.49	47,967.49	47,967.49	47,967.49	47,967.49	100%	100.0%
20	08	K005	08-182	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0065	Poza Redonda 1ra. Sección	15.00	15.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	1,326	0.00	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	100%	100.0%
21	08	K005	08-183	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0066	Poza Redonda 2da. Sección	15.00	15.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	984	0.00	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	100%	100.0%
22	08	K005	08-184	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0075	Santana 1ra. Sección A	40.00	40.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	2,294	0.00	191,869.62	191,869.62	191,869.62	191,869.62	191,869.62	191,869.62	100%	100.0%
23	08	K005	08-185	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0076	Santana 1ra. Sección B	15.00	15.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	387	0.00	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	100%	100.0%
24	08	K005	08-186	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0077	Santana 2da. Sección A	40.00	40.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	1,670	0.00	191,869.62	191,869.62	191,869.62	191,869.62	191,869.62	191,869.62	100%	100.0%
25	08	K005	08-187	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0078	Santana 2da. Sección B (La Palma)	30.00	30.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	1,715	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100.0%
26	08	K005	08-188	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0079	Santana 3ra. Sección "A"	30.00	30.00	LUMINARIAS	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	31/03/2018	33	Programa Normal	568	0.00	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	100%	100.0%
27	08	K005	08-189	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0136	Santana 2da. Sección C	20.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	475	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
28	08	K005	08-190	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0080	Santana 4ta. Sección	20.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	724	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
29	08	K005	08-191	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0081	Santana 5ta. Sección	20.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	760	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
30	08	K005	08-192	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0084	Santuario 1ra. Sección	15.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	1,248	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

ANEXO 3

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
 PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL**

NUM.	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NO. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REFRENDO O REMANENTE	POBLACION BENEFICIARIA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCES	
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTAS	REALIZADAS		PROGRAMADO		REAL											FIN	FIS
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO											
31	08	K005	08-193	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0204	Julián Montejo Velázquez	10.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	77	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
32	08	K005	08-194	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0283	Santuario 1ra. Sección "A"	15.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	1,248	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
33	08	K005	08-195	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0042	Gral. Ignacio Gutiérrez Gómez	50.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	2,184	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
34	08	K005	08-196	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0197	Santuario 5ta. Sección Buena Vista	15.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	215	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
35	08	K005	08-197	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0170	El Carrizal (Ampliación)	20.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	192	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
36	08	K005	08-198	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0223	Lázaro Cárdenas (Entrada Aguasol) (Cab. Mpal.)	20.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	875	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
37	08	K005	08-199	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0097	Ingenio Presidente Benito Juárez	40.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	2,599	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
38	08	K005	08-200	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0119	El Carmen	10.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	86	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
39	08	K005	08-201	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0253	Río Seco 2da. Sección "A" (Norte 10)	20.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	993	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
40	08	K005	08-202	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0134	Rubén Jaramillo Lazo	20.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	593	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
41	08	K005	08-203	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0145	Paso y Playa	40.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	295	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
42	08	K005	08-204	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	0171	El Carrizal (Ampliación Las Palomas)	10.00	0.00	LUMINARIAS	01/04/2018	15/04/2018			33	Programa Normal	192	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%

Acciones: 42

TOTAL DEL PROGRAMA: 0.00 4,486,078.13 2,830,078.13 2,830,078.13 2,830,078.13 2,830,078.13

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA																								
NUM.	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NO. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE	LOCALIDAD	PREVISTAS	REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION	FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REFRENDO O REMANENTE	POBLACION BENEFICIARIA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	FIN	FIS			
1	04	P010	04-003	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2018	0001	Cárdenas	1.00	0.00	ACCION	01/01/2018	31/12/2018			33	Programa Normal	248,507	264,253,962.96	172,255,390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
2	04	P010	04-024	RECURSOS POR APLICAR DE REMANENTES FONDO IV 2017	0001	Cárdenas	1.00	0.00	ACCION	01/01/2018	31/12/2018			33	Remanente	248,507	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
3	04	P010	04-030	RECURSOS POR APLICAR DE REMANENTE FONDO III 2015	0001	Cárdenas	1.00	0.00	ACCION	01/02/2018	31/12/2018			33	Remanente	248,507	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
4	04	P010	04-031	RECURSOS POR APLICAR DE REMANENTE FONDO III 2016	0001	Cárdenas	1.00	0.00	ACCION	01/02/2018	31/12/2018			33	Remanente	248,507	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
5	04	P010	04-032	RECURSOS POR APLICAR DE REMANENTE FONDO III 2017	0001	Cárdenas	1.00	0.00	ACCION	01/02/2018	31/12/2018			33	Remanente	248,507	0.00	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
6	04	P010	04-033	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO IV	0001	Cárdenas	1.00	0.00	ACCION	01/02/2018	31/12/2018			33	Programa Normal	248,507	0.00	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%

Acciones: 6

TOTAL DEL PROGRAMA: 264,253,962.96 172,256,139.09 0.00 0.00 0.00 0.00

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

ANEXO 3

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
 PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL**

NUM.	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NO. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REFRENDO O REMANENTE	POBLACION BENEFICIARIA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCES		
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTAS	REALIZADAS		PROGRAMADO		REAL											FIN	FIS	
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO A LA VIVIENDA																									
1	08	F015	08-013	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0016	El Bajío 1ra. Sección	20.00	0.00	CUARTOS	13/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	80	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
2	08	F015	08-014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (POSTE BLANCO)□	0148	Bajío 1ra. Sección A (Periférico Sur)	15.00	0.00	CUARTOS	13/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	60	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
3	08	F015	08-015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0015	El Bajío 2da. Sección	10.00	0.00	CUARTOS	13/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
4	08	F015	08-016	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA)	0001	Cárdenas	10.00	0.00	CUARTOS	13/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
6	08	F015	08-018	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0161	Sección 10 de Azucareros	10.00	0.00	CUARTOS	13/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
7	08	F015	08-019	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0058	Nueva Zelandia (El Ingenio)	10.00	0.00	CUARTOS	13/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
8	08	F015	08-020	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0160	Benito Juárez (La Playita)	10.00	0.00	CUARTOS	13/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
9	08	F015	08-021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0150	La Península	15.00	0.00	CUARTOS	13/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	60	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
10	08	F015	08-022	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)	0001	Cárdenas	10.00	0.00	CUARTOS	14/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
11	08	F015	08-023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0052	Miguel Hidalgo 2da. Sección B (La Natividad)	15.00	0.00	CUARTOS	14/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	60	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
13	08	F015	08-028	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0165	General Francisco Villa	10.00	0.00	CUARTOS	14/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
14	08	F015	08-029	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0045	Habanero 1ra. Sección (Venustiano Carranza)	15.00	0.00	CUARTOS	14/03/2018	31/05/2018	14/03/2018		33	Programa Normal	60	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.00%	
15	08	F015	08-030	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0043	Habanero 1ra. Sección	15.00	0.00	CUARTOS	14/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	60	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
16	08	F015	08-032	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0175	Carlos Alberto Wilson Gómez	15.00	0.00	CUARTOS	14/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	60	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
17	08	F015	08-034	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0184	Santa Isidra	10.00	0.00	CUARTOS	01/03/2018	31/05/2018	01/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%	
18	08	F015	08-035	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0209	Arroyo Hondo (San Rosendo)	10.00	0.00	CUARTOS	01/03/2018	31/05/2018	01/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%	
20	08	F015	08-038	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0132	Miguel Hidalgo Zapotal 2da. Sección	15.00	0.00	CUARTOS	20/02/2018	30/04/2018	20/02/2018		33	Programa Normal	60	0.00	855,000.00	851,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
26	08	F015	08-048	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0159	La Esperanza	10.00	0.00	CUARTOS	14/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
27	08	F015	08-049	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0092	Zapotal 2da. Sección	10.00	0.00	CUARTOS	05/03/2018	31/05/2018	05/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55.00%	
28	08	F015	08-050	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0091	Zapotal 1ra. Sección	10.00	0.00	CUARTOS	01/03/2018	31/05/2018	01/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%	
29	08	F015	08-051	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0069	Río Seco 2da. Sección A	10.00	0.00	CUARTOS	01/03/2018	31/05/2018	01/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%	
31	08	F015	08-058	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0037	Encrucijada 5ta. Sección	10.00	0.00	CUARTOS	01/03/2018	31/05/2018	01/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20.00%	
32	08	F015	08-059	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0100	Azucena 5ta. Sección (El Apompal)	15.00	0.00	CUARTOS	01/03/2018	31/05/2018	01/03/2018		33	Programa Normal	60	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45.00%	
33	08	F015	08-060	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0140	Azucena 6ta. Sección	15.00	0.00	CUARTOS	16/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	60	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
34	08	F015	08-061	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0017	El Barí 2da. Sección	15.00	0.00	CUARTOS	05/03/2018	31/05/2018	05/03/2018		33	Programa Normal	60	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00%	
35	08	F015	08-063	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0118	El Barí 1ra. Sección	15.00	0.00	CUARTOS	05/03/2018	31/05/2018	05/03/2018		33	Programa Normal	60	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00%	
36	08	F015	08-064	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0124	Ley Federal de la Reforma Agraria	15.00	0.00	CUARTOS	28/02/2018	31/05/2018	28/02/2018		33	Programa Normal	60	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%	

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

ANEXO 3

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
 PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL**

NUM.	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NO. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REFRENDO O REMANENTE	POBLACION BENEFICIARIA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCES		
					CLAVE	NOMBRE	PREVISIONES	REALIZADAS		PROGRAMADO		REAL											FIN	FIS	
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO												
38	08	F015	08-069	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0064	El Porvenir	10.00	0.00	CUARTOS	02/03/2018	31/05/2018	02/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45.0%
39	08	F015	08-070	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0113	Buenavista 2da. Sección	10.00	0.00	CUARTOS	15/03/2018	30/06/2018			33	Programa Normal	40	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
40	08	F015	08-071	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0026	El Capricho	10.00	0.00	CUARTOS	28/02/2018	31/05/2018	28/02/2018		33	Programa Normal	40	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34.0%
42	08	F015	08-073	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0154	Ignacio Zaragoza	10.00	0.00	CUARTOS	15/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
43	08	F015	08-074	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0032	Chicozapote 1ra. Sección	10.00	0.00	CUARTOS	15/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
44	08	F015	08-075	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0067	Chicozapote 2da. Sección (El Retiro)	10.00	0.00	CUARTOS	15/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
45	08	F015	08-076	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0035	Encrucijada 3ra. Sección	20.00	0.00	CUARTOS	28/02/2018	31/05/2018	28/02/2018		33	Programa Normal	80	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20.0%
46	08	F015	08-080	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0041	El Mingo	15.00	0.00	CUARTOS	02/03/2018	31/05/2018	02/03/2018		33	Programa Normal	60	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28.0%
47	08	F015	08-081	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0063	Santuario 3ra. Sección	10.00	0.00	CUARTOS	02/03/2018	31/05/2018	02/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26.0%
49	08	F015	08-086	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0065	Poza Redonda 1ra. Sección	15.00	0.00	CUARTOS	16/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	60	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
50	08	F015	08-087	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0066	Poza Redonda 2da. Sección	15.00	0.00	CUARTOS	16/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	60	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
51	08	F015	08-088	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0074	Francisco Trujillo Gurría	19.00	0.00	CUARTOS	05/03/2018	31/05/2018	05/03/2018		33	Programa Normal	80	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22.0%
52	08	F015	08-089	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0156	Tío Moncho	10.00	0.00	CUARTOS	05/03/2018	31/05/2018	05/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.0%
55	08	F015	08-092	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0075	Santana 1ra. Sección A	20.00	0.00	CUARTOS	02/03/2018	31/05/2018	02/03/2018		33	Programa Normal	80	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.0%
56	08	F015	08-093	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0076	Santana 1ra. Sección B	10.00	0.00	CUARTOS	06/03/2018	31/05/2018	06/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29.0%
57	08	F015	08-095	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0078	Santana 2da. Sección B (La Palma)	20.00	0.00	CUARTOS	20/02/2018	31/05/2018	20/02/2018		33	Programa Normal	80	0.00	1,140,000.00	1,136,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.0%
58	08	F015	08-096	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0079	Santana 3ra. Sección "A"	20.00	0.00	CUARTOS	20/02/2018	31/05/2018	20/02/2018		33	Programa Normal	80	0.00	1,140,000.00	1,136,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.0%
60	08	F015	08-099	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0081	Santana 5ta. Sección	25.00	0.00	CUARTOS	21/02/2018	30/04/2018	21/02/2018		33	Programa Normal	100	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.0%
61	08	F015	08-100	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0084	Santuario 1ra. Sección	15.00	0.00	CUARTOS	21/02/2018	25/05/2018	21/02/2018		33	Programa Normal	60	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.0%
62	08	F015	08-101	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0204	Julián Montejo Velázquez	10.00	0.00	CUARTOS	21/02/2018	20/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	600,000.00	596,491.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
63	08	F015	08-102	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0283	Santuario 1ra. Sección "A"	15.00	0.00	CUARTOS	01/03/2018	31/05/2018	01/03/2018		33	Programa Normal	60	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.0%
64	08	F015	08-103	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0093	Islas Encantadas (El Zapote)	15.00	0.00	CUARTOS	06/03/2018	31/05/2018	06/03/2018		33	Programa Normal	60	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45.0%
65	08	F015	08-104	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0042	Gral. Ignacio Gutiérrez Gómez	20.00	0.00	CUARTOS	06/03/2018	31/05/2018	06/03/2018		33	Programa Normal	80	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.0%
66	08	F015	08-105	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0168	Naranjaño 2da. Sección B	20.00	0.00	CUARTOS	27/02/2018	31/05/2018	27/02/2018		33	Programa Normal	80	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.0%
67	08	F015	08-107	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0170	Ampliación Carrizal	15.00	0.00	CUARTOS	16/03/2018	30/06/2018			33	Programa Normal	60	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
68	08	F015	08-109	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0182	Cauhtémoc (W-65)	10.00	0.00	CUARTOS	28/02/2018	31/05/2018	28/02/2018		33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.0%
69	08	F015	08-111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0097	Ingenio Presidente Benito Juárez	10.00	0.00	CUARTOS	28/02/2018	31/05/2018	28/02/2018		33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20.0%
70	08	F015	08-112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0119	El Carmen	10.00	0.00	CUARTOS	06/03/2018	31/05/2018	06/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29.0%
71	08	F015	08-113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0253	Río Seco 2da. Sección "A" (Norte 10)	10.00	0.00	CUARTOS	06/03/2018	31/05/2018	06/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29.0%
72	08	F015	08-114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0134	Rubén Jaramillo Lazo	10.00	0.00	CUARTOS	06/03/2018	31/05/2018	06/03/2018		33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29.0%
73	08	F015	08-115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0145	Paso y Playa	10.00	0.00	CUARTOS	14/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

ANEXO 3

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
 PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL**

NUM.	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NO. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REFRENDO O REMANENTE	POBLACION BENEFICIARIA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCES	
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTAS	REALIZADAS		PROGRAMADO		REAL											FIN	FIS
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO											
75	08	F015	08-118	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0258	Santa Cruz (Cab. Mpal.)	10.00	0.00	CUARTOS	16/03/2018	30/06/2018			33	Programa Normal	40	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
76	08	F015	08-121	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0025	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	15.00	0.00	CUARTOS	05/03/2018	31/05/2018	05/03/2018		33	Programa Normal	60	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45.0%
77	08	F015	08-122	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0073	Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez	15.00	0.00	CUARTOS	28/02/2018	31/05/2018	28/02/2018		33	Programa Normal	60	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.0%
TOTAL DEL PROGRAMA:																0.00	47,145,000.00	3,720,036.58	0.00	0.00	0.00			

Acciones: 77

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE																								
1	08	K002	08-132	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (FRACC. ZOILA E. PEÑA FALCONI)	0001	Cárdenas	1,081.00	0.00	ML	02/03/2018	30/04/2018	02/03/2018		33	Programa Normal	348	0.00	384,178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.0%
TOTAL DEL PROGRAMA:																0.00	384,178.72	0.00	0.00	0.00	0.00			

Acciones: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DRENAJE Y ALCANTARILLADO																								
2	08	K003	08-130	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV. CÁRDENAS, COL. SECC. 40	0001	Cárdenas	586.06	0.00	ML	20/02/2018	30/04/2018	20/02/2018		33	Programa Normal	408	0.00	1,492,049.56	1,488,063.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.0%
3	08	K003	08-131	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES (SANTA RITA)	0001	Cárdenas	1,352.00	0.00	ML	12/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	784	0.00	3,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
4	08	K003	08-133	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (FRACC. ZOILA E. PEÑA FALCONI)	0001	Cárdenas	1,055.00	0.00	ML	02/03/2018	30/04/2018	02/03/2018		33	Programa Normal	348	0.00	2,360,378.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.0%
5	08	K003	08-134	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, COL. NUEVO PROGRESO	0001	Cárdenas	673.50	0.00	ML	21/02/2018	30/04/2018	21/02/2018		33	Programa Normal	372	0.00	2,613,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.0%
6	08	K003	08-136	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE COL. JACINTO LÓPEZ	0001	Cárdenas	199.60	0.00	ML	02/03/2018	30/04/2018	02/03/2018		33	Programa Normal	72	0.00	1,486,018.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55.0%
7	08	K003	08-140	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA	0001	Cárdenas	277.00	0.00	ML	28/02/2018	31/05/2018	28/02/2018		33	Programa Normal	116	0.00	650,279.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32.0%
TOTAL DEL PROGRAMA:																0.00	12,581,948.15	1,488,063.81	0.00	0.00	0.00			

Acciones: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: URBANIZACIÓN																								
1	08	K005	08-208	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0034	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río	2,690.00	0.00	M²	12/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	3,447	0.00	1,690,432.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
2	08	K005	08-209	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0034	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río	5,023.60	0.00	M²	12/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	3,447	0.00	3,985,922.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
3	08	K005	08-210	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0025	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	5,129.80	0.00	M²	12/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	4,233	0.00	3,950,036.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
5	08	K005	08-212	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 COL. EMILIANO ZAPATA	0001	Cárdenas	4,355.20	0.00	M²	12/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	1,847	0.00	3,329,595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
6	08	K005	08-215	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0123	Poblado C-17 Independencia	1,799.86	0.00	M²	05/03/2018	31/05/2018	05/03/2018		33	Programa Normal	80	0.00	1,574,643.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20.0%

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

ANEXO 3

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
 PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL**

NUM.	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NO. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REFRENDO O REMANENTE	POBLACION BENEFICIARIA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCES	
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTAS	REALIZADAS		PROGRAMADO		REAL											FIN	FIS
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO											
7	08	K005	08-217	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0024	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña	790.88	0.00	M²	12/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	5,492	0.00	591,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
8	08	K005	08-218	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0024	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña	3,000.00	0.00	M²	12/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	5,492	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
9	08	K005	08-219	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA	0001	Cárdenas	189.26	0.00	M²	27/02/2018	06/05/2018	27/02/2018		33	Programa Normal	200	0.00	182,442.54	180,636.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.0%
10	08	K005	08-220	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA	0001	Cárdenas	881.00	0.00	M²	27/02/2018	15/05/2018	27/02/2018		33	Programa Normal	200	0.00	755,713.46	752,202.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.0%
11	08	K005	08-221	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO (ENTRADA TELESECUNDARIA)	0077	Santana 2da. Sección A	0.17	0.00	KILOMETROS	16/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	1,670	0.00	486,111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%

Acciones: 11

TOTAL DEL PROGRAMA: 0.00 18,996,397.84 932,839.17 0.00 0.00 0.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN

1	08	K037	08-150	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO"	0090	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	1.00	0.00	DOMO	01/03/2018	31/05/2018	01/03/2018		33	Programa Normal	284	0.00	1,431,841.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9.0%
3	08	K037	08-154	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELOISA AGUIRRE	0082	Santa Rosalía	0.00	1.00	DOMO	15/03/2018	19/06/2018			33	Programa Normal	139	0.00	926,098.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
5	08	K037	08-156	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE: 27ETV0403V SECTOR 02 ZONA 04	0110	Zapotal 3ra. Sección	1.00	1.00	DOMO	15/03/2018	30/06/2018			33	Programa Normal	134	0.00	1,578,123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
6	08	K037	08-158	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO GALLEGOS ESTRADA, CLAVE CT27EJN00768, CALLE ROSARIO GIL GONZÁLEZ, COL. CSAT	0001	Cárdenas	1.00	1.00	DOMO	15/03/2018	31/05/2018			33	Programa Normal	202	0.00	377,238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%

Acciones: 7

TOTAL DEL PROGRAMA: 0.00 4,313,301.97 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

1	08	M001	08-222	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRA	0001	Cárdenas	1.00	0.00	ACCION	01/02/2018	31/08/2018	01/02/2018	31/08/2018	33	Programa Normal	248,507	0.00	4,093,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
---	----	------	--------	--	------	----------	------	------	--------	------------	------------	------------	------------	----	-----------------	---------	------	--------------	------	------	------	------	-------	------

Acciones: 1

Total de Acciones: 158

TOTAL DEL PROGRAMA: 0.00 4,093,405.48 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE LA PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 451,814,402.70 451,981,962.84 156,402,814.93 36,791,556.24 36,530,128.12 30,162,015.13