

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

CLAVE PROGRAMATICA	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		
	INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.	
CONVENIOS			52,708,000.00	7,729,503.22	7,143,355.34	53,294,147.88	7,188,688.72	6,702,140.02	6,702,140.02	6,432,264.62	46,105,459.16			12.58%		
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL			3,500,000.00	3,453,823.22	2,867,675.34	4,086,147.88	2,913,688.52	2,427,139.82	2,427,139.82	2,157,264.42	1,172,459.36			59.40%		
04-015	REMANENTE DEL CONVENIO TRANSITO 2015	01/02/2016	31/12/2016	0.00	585,877.75	534,000.00	51,877.75	0.00	0.00	0.00	0.00	51,877.75	1	ACCION	0.00%	0.00%
04-023	RECURSOS POR APLICAR DE CONVENIO TRANSITO	01/03/2016	31/12/2016	0.00	270.13	0.00	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	270.13	1	ACCION	0.00%	0.00%
12-002	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO TRANSITO)	01/01/2016	31/12/2016	3,500,000.00	2,333,675.34	2,333,675.34	3,500,000.00	2,913,673.44	2,427,124.74	2,427,124.74	2,157,249.34	586,326.56	1	ACCION	69.35%	91.66%
12-006	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO TRANSITO REMANENTE)	01/07/2016	31/12/2016	0.00	534,000.00	0.00	534,000.00	15.08	15.08	15.08	15.08	533,984.92	1	ACCION	0.00%	0.00%
SERNAPAM			49,208,000.00	4,275,680.00	4,275,680.00	49,208,000.00	4,275,000.20	4,275,000.20	4,275,000.20	4,275,000.20	44,932,999.80			8.69%	0.00%	
04-004	RECURSOS POR APLICAR SERNAPAM-PEMEX 2016	01/01/2016	31/12/2016	13,208,000.00	0.00	0.00	13,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,208,000.00	1	ACCION	0.00%	0.00%
04-005	RECURSOS POR APLICAR SERNAPAM-PEMEX (COMBUSTIBLE) 2016	01/01/2016	31/12/2016	36,000,000.00	0.00	4,275,680.00	31,724,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,724,320.00	1	ACCION	0.00%	0.00%
10-006	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (CONVENIO SERNAPAM-PEMEX 2016, COMBUSTIBLE)	01/09/2016	31/12/2016	0.00	4,275,680.00	0.00	4,275,680.00	4,275,000.20	4,275,000.20	4,275,000.20	4,275,000.20	679.80	1	ACCION	99.98%	50.00%
RAMO 04. GOBERNACION			10,500,000.00	30,025,659.09	25,017,147.17	15,508,511.92	12,375,151.77	10,147,601.77	10,147,601.77	6,314,745.64	3,133,360.15			65.43%		
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)			10,500,000.00	68,635.07	10,568,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#iDIV/0!		
04-006	RECURSOS POR APLICAR SUBSEMUN 2016	01/01/2016	31/12/2016	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

04-016	REMANENTE DEL CONVENIO SUBSEMUN 2015	01/02/2016	31/12/2016	0.00	68,635.07	68,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)				0.00	29,957,024.02	14,448,512.10	15,508,511.92	12,375,151.77	10,147,601.77	10,147,601.77	6,314,745.64	3,133,360.15			65.43%	
04-022	RECURSOS POR APLICAR DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2016	01/03/2016	31/12/2016	0.00	15,508,514.82	14,448,509.20	1,060,005.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,005.62	1	ACCION	0.00%	0.00%
11-003	GASTO DE OPERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	01/03/2016	31/12/2016	0.00	13,781,509.20	0.00	13,781,509.20	11,708,154.67	9,480,604.67	9,480,604.67	5,647,748.54	2,073,354.53	1	ACCION	68.79%	0.00%
11-005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	01/05/2016	30/06/2016	0.00	667,000.00	2.90	666,997.10	666,997.10	666,997.10	666,997.10	666,997.10	0.00	290	EQUIPOS FOTOGRÁFICOS (ADQUISICIÓN)	100.00%	0.00%
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS				106,651,430.00	115,771,873.15	57,121,943.49	165,301,359.66	19,648,683.66	13,569,966.42	13,569,966.42	12,862,040.59	145,652,676.00			8.21%	
PROGRAMAS REGIONALES 2				0.00	32,377,570.42	14,688,849.89	17,688,720.53	4,420,927.05	0.00	0.00	0.00	13,267,793.48			0.00%	
04-029	RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMAS REGIONALES 2	01/08/2016	31/12/2016	0.00	17,688,720.53	14,688,849.89	2,999,870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,870.64	1	ACCION	0.00%	0.00%
08-371	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE 27 DE FEBRERO Y AV. CÁRDENAS	01/11/2016	29/12/2016	0.00	1,841,642.25	0.00	1,841,642.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,642.25	1,841.51	M ²	0.00%	0.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-372	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LIMÓN DE VICENTE GUERRERO A SANTOS DEGOLLADO	03/10/2016	31/12/2016	0.00	2,260,643.30	0.00	2,260,643.30	2,256,511.18	0.00	0.00	0.00	4,132.12	2,187.33	M ²	0.00%	0.00%
08-373	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PROL. AURELIO SOSA TORRES DE LIMÓN A FRANCISCO VILLA	01/11/2016	#####	0.00	2,435,258.10	0.00	2,435,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,258.10	2,380.75	M ²	0.00%	0.00%
08-374	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	10/10/2016	31/12/2016	0.00	3,495,242.93	0.00	3,495,242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,242.93	4386.94	M ²	0.00%	59.00%
08-375	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CERRADA DE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA	03/10/2016	31/12/2016	0.00	2,168,460.63	0.00	2,168,460.63	2,164,415.87	0.00	0.00	0.00	4,044.76	2366.15	M ²	0.00%	35.00%
08-376	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE LA CENTRAL	01/11/2016	31/12/2016	0.00	2,487,602.68	0.00	2,487,602.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487,602.68	2502.72	M ²	0.00%	0.00%
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD				0.00	8,000,000.04	0.00	8,000,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.04			0.00%	

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

04-027	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	01/07/2016	31/12/2016	0.00	8,000,000.04	0.00	8,000,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.04	1	ACCION	0.00%	0.00%	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				0.00	12,141.19	12,141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#iDIV/0!		
04-017	REMANENTE DEL RAMO 23 (FONDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA) 2015	01/02/2016	31/12/2016	0.00	12,141.19	12,141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	
FONDO DE CULTURA				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00			0.00%		
04-007	RECURSOS POR APLICAR DE AMPLIACION A LA CULTURA 2016	01/01/2016	31/12/2016	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL				59,601,430.00	0.01	0.00	59,601,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59,601,430.01			0.00%		
04-009	RECURSOS POR APLICAR AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016	01/01/2016	31/12/2016	59,601,430.00	0.01	0.00	59,601,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59,601,430.01	1	ACCION	0.00%	0.00%	
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				20,000,000.00	8,214,790.11	8,156,607.39	20,058,182.72	4,125,508.55	2,503,136.99	2,503,136.99	1,983,756.99	15,932,674.17				12.48%	
04-010	RECURSOS POR APLICAR DE RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO 2016	01/01/2016	31/12/2016	20,000,000.00	18,135.26	7,859,933.61	12,158,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158,201.65	1	ACCION	0.00%	0.00%	
04-019	REMANENTE DEL RAMO 23 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS) 2015	01/02/2016	31/12/2016	0.00	56,721.24	0.00	56,721.24	0.00	0.00	0.00	0.00	56,721.24	1	ACCION	0.00%	0.00%	

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-208	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERÍA, ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALIZACIÓN, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE, TRAMO 1, (CALLE AMACOHITE Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	3,708,355.21	0.00	3,708,355.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708,355.21	2,198	M ²	0.00%	0.00%
08-209	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO COMONFOR ENTRE 27 DE FEBRERO Y AV. CÁRDENAS	22/08/2016	31/10/2016	0.00	1,144,123.25	283,980.49	860,142.76	860,142.76	860,142.76	860,142.76	340,762.76	0.00	218.1	M ²	100.00%	100.00%
08-210	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE LA CENTRAL	03/10/2016	30/11/2016	0.00	671,357.68	0.00	671,357.68	667,966.35	0.00	0.00	0.00	3,391.33	229.3	ML	0.00%	60.00%
08-211	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE PROL. AURELIO SOSA TORRES DE LIMÓN A FRANCISCO VILLA	05/09/2016	31/10/2016	0.00	692,820.27	0.00	692,820.27	688,877.31	0.00	0.00	0.00	3,942.96	301	ML	0.00%	100.00%
08-212	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS CEDROS	21/06/2016	30/09/2016	0.00	1,655,687.52	12,693.29	1,642,994.23	1,642,994.23	1,642,994.23	1,642,994.23	1,642,994.23	0.00	1,169	M ²	100.00%	100.00%
08-359	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, ENTRADA A LA TORRE, COL. EL TOLOQUE	03/10/2016	30/11/2016	0.00	267,589.68	0.00	267,589.68	265,527.90	0.00	0.00	0.00	2,061.78	115.4	ML	0.00%	100.00%
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS				0.00	47,857.70	47,857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04-018	REMANENTE DEL RAMO 23 (CONTINGENCIA ECONÓMICA)	01/02/2016	31/12/2016	0.00	47,857.70	47,857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL				26,250,000.00	13,447,768.57	13,447,487.32	26,250,281.25	11,102,248.06	11,066,829.43	11,066,829.43	10,878,283.60	15,148,033.19			42.16%	
03-008	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CONVENIO DE RAMO 23	01/06/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%
04-008	RECURSOS POR APLICAR FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016	01/01/2016	31/12/2016	26,250,000.00	16,005.07	11,126,250.00	15,139,755.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15,139,755.07	1	ACCION	0.00%	0.00%
08-204	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL TOLOQUE	13/06/2016	29/09/2016	0.00	4,945,000.00	3,981.15	4,941,018.85	4,941,018.85	4,941,018.85	4,941,018.85	4,752,473.02	0.00	3,378.22	M ²	100.00%	100.00%
08-205	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	13/06/2016	25/09/2016	0.00	1,582,400.00	0.00	1,582,400.00	1,578,381.96	1,561,586.47	1,561,586.47	1,561,586.47	4,018.04	1,306.28	M ²	98.68%	100.00%
08-206	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COL. SECCIÓN 40	20/06/2016	29/09/2016	0.00	3,434,187.50	1,220,680.17	2,213,507.33	2,213,507.33	2,213,507.33	2,213,507.33	2,213,507.33	0.00	2,052	M ²	100.00%	100.00%
08-207	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COL. C.S.A.T.	13/06/2016	25/09/2016	0.00	3,470,176.00	1,096,576.00	2,373,600.00	2,369,339.92	2,350,716.78	2,350,716.78	2,350,716.78	4,260.08	1,817	M ²	99.04%	100.00%
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS				0.00	9,402,614.55	0.00	9,402,614.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402,614.55			0.00%	
04-024	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	01/05/2016	31/12/2016	0.00	4,701,404.38	0.00	4,701,404.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701,404.38	1	ACCION	0.00%	0.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

04-025	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 2016	01/05/2016	31/12/2016	0.00	4,701,210.17	0.00	4,701,210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701,210.17	1	ACCION	0.00%	0.00%
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN				0.00	44,269,130.56	20,769,000.00	23,500,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,130.56			0.00%	
04-028	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2	01/08/2016	31/12/2016	0.00	23,500,130.56	20,769,000.00	2,731,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,130.56	1	ACCION	0.00%	0.00%
08-366	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO	03/10/2016	30/11/2016	0.00	4,945,000.00	0.00	4,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945,000.00	3,756.28	M ²	0.00%	0.00%
08-367	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA SECCIÓN 40, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO	03/10/2016	30/11/2016	0.00	4,450,500.00	0.00	4,450,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,500.00	3,647.25	M ²	0.00%	100.00%
08-368	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFA. ROSARIO GIL, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	24/10/2016	30/12/2016	0.00	2,472,500.00	0.00	2,472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,500.00	2,160.00	M ²	0.00%	45.00%
08-370	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA AVENIDA CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO	01/11/2016	31/12/2016	0.00	8,901,000.00	0.00	8,901,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,901,000.00	28,144.00	M ²	0.00%	0.00%
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				309,999,274.00	195,034,546.35	193,599,914.42	311,433,905.93	234,406,464.15	188,292,490.74	187,768,624.54	170,682,892.76	77,027,441.78			60.29%	
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				175,160,712.00	158,482,330.64	157,101,148.27	176,541,894.37	110,672,715.58	84,244,321.60	83,720,455.40	81,095,645.24	65,869,178.79			47.42%	

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

04-003	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2016	01/01/2016	31/12/2016	175,160,712.00	1,180,265.43	148,668,777.19	27,672,200.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27,672,200.24	1	ACCION	0.00%	0.00%
04-013	REMANENTE DE RAMO 33 FIII 2015	01/02/2016	31/12/2016	0.00	1,262,803.09	1,200,000.00	62,803.09	0.00	0.00	0.00	0.00	62,803.09	1	ACCION	0.00%	0.00%
04-030	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII AL ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SDSE)	15/10/2016	30/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%
06-012	HUERTOS DE TRASPATIO	01/08/2016	31/08/2016	0.00	2,171,000.00	2,645.59	2,168,354.41	2,168,354.41	2,168,354.41	2,168,354.41	2,168,354.41	0.00	100	HUERTO	100.00%	100.00%
08-015	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO	08/08/2016	30/09/2016	0.00	839,341.65	3,802.32	835,539.33	835,539.33	835,539.33	835,539.33	830,497.28	0.00	308.3	ML	100.00%	100.00%
08-016	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO	08/08/2016	30/09/2016	0.00	183,420.79	3,766.39	179,654.40	179,654.40	179,654.40	179,654.40	178,570.29	0.00	282.9	ML	100.00%	100.00%
08-017	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO	01/09/2016	31/10/2016	0.00	616,660.27	0.00	616,660.27	612,998.90	0.00	0.00	0.00	3,661.37	762.07	M²	0.00%	100.00%
08-018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO	01/09/2016	31/10/2016	0.00	1,876,411.63	8,386.87	1,868,024.76	1,868,024.76	1,868,024.76	1,868,024.76	561,727.44	0.00	2,338.73	M²	100.00%	100.00%
08-019	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA TORRES Y MOCTEZUMA	05/10/2016	30/11/2016	0.00	215,108.64	0.00	215,108.64	213,588.78	0.00	0.00	0.00	1,519.86	81.5	ML	0.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-020	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA TORRES Y MOCTEZUMA	05/10/2016	30/11/2016	0.00	60,757.12	0.00	60,757.12	59,707.06	0.00	0.00	0.00	1,050.06	81.5	ML	0.00%	100.00%
08-021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA TORRES Y MOCTEZUMA	05/10/2016	30/11/2016	0.00	115,390.07	0.00	115,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	115,390.07	109.35	M ²	0.00%	100.00%
08-022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA Y MOCTEZUMA	05/10/2016	30/11/2016	0.00	450,777.18	0.00	450,777.18	0.00	0.00	0.00	0.00	450,777.18	544.91	M ²	0.00%	100.00%
08-023	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	14/07/2016	30/09/2016	0.00	646,816.59	3,188.95	643,627.64	643,627.64	643,627.64	643,627.64	639,743.68	0.00	148.4	ML	100.00%	100.00%
08-024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	14/07/2016	30/09/2016	0.00	167,772.23	2,398.67	165,373.56	165,373.56	165,373.56	165,373.56	164,375.62	0.00	144.3	ML	100.00%	100.00%
08-025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	02/08/2016	30/09/2016	0.00	313,366.05	15,070.54	298,295.51	298,295.51	298,295.51	298,295.51	296,495.45	0.00	275.24	M ²	100.00%	100.00%
08-026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	02/08/2016	30/09/2016	0.00	1,078,449.32	0.00	1,078,449.32	1,078,449.32	1,078,449.32	1,078,449.32	1,071,941.43	0.00	1345.18	M ²	100.00%	100.00%
08-027	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO	15/09/2016	31/10/2016	0.00	530,588.37	0.00	530,588.37	526,874.47	0.00	0.00	0.00	3,713.90	134.1	ML	0.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-028	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO	15/09/2016	31/10/2016	0.00	122,834.84	0.00	122,834.84	120,827.63	0.00	0.00	0.00	2,007.21	145.1	ML	0.00%	100.00%
08-029	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO	19/09/2016	27/11/2016	0.00	372,177.00	0.00	372,177.00	370,185.55	251,210.54	251,210.54	249,694.62	1,991.45	416.25	M²	67.50%	100.00%
08-030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO	19/09/2016	30/11/2016	0.00	1,146,755.10	0.00	1,146,755.10	1,142,816.44	595,696.84	595,696.84	592,102.12	3,938.66	1229.2	M²	51.95%	100.00%
08-031	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	18/08/2016	30/09/2016	0.00	275,585.78	140,305.28	135,280.50	135,280.50	135,280.50	135,280.50	134,464.15	0.00	55.85	ML	100.00%	100.00%
08-032	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	18/08/2016	30/09/2016	0.00	47,818.51	1,514.50	46,304.01	46,304.01	46,304.01	46,304.01	46,024.59	0.00	55.85	ML	100.00%	100.00%
08-033	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	05/09/2016	31/10/2016	0.00	90,018.02	1,900.01	88,118.01	88,118.01	88,118.01	88,118.01	87,586.26	0.00	92.81	M²	100.00%	100.00%
08-034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	05/09/2016	31/10/2016	0.00	255,735.36	1,966.02	253,769.34	253,769.34	253,769.34	253,769.34	252,237.98	0.00	306.44	M²	100.00%	100.00%
08-035	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUA NEGRAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA	18/07/2016	31/08/2016	0.00	616,706.32	58,748.77	557,957.55	557,957.55	557,957.55	557,957.55	554,590.57	0.00	112.37	ML	100.00%	100.00%
08-036	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA	18/07/2016	31/08/2016	0.00	113,808.53	2,493.27	111,315.26	111,315.26	111,315.26	111,315.26	110,643.53	0.00	84.37	ML	100.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-037	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA	01/08/2016	30/09/2016	0.00	237,981.96	9,920.03	228,061.93	228,061.93	228,061.93	228,061.93	226,685.69	0.00	254.13	M ²	100.00%	100.00%
08-038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA	01/08/2016	30/09/2016	0.00	1,018,484.04	3,903.53	1,014,580.51	1,014,580.51	1,014,580.51	1,014,580.51	1,008,458.03	0.00	1051.08	M ²	100.00%	100.00%
08-039	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	18/07/2016	31/08/2016	0.00	833,649.02	56,308.28	777,340.74	777,340.74	777,340.74	777,340.74	772,649.89	0.00	133.15	ML	100.00%	100.00%
08-040	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	18/07/2016	31/08/2016	0.00	161,041.08	27,655.95	133,385.13	133,385.13	133,385.13	133,385.13	132,580.22	0.00	133	ML	100.00%	100.00%
08-041	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	01/08/2016	30/09/2016	0.00	417,602.83	0.00	417,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	417,602.83	492.04	M ²	0.00%	100.00%
08-042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	01/08/2016	30/09/2016	0.00	1,401,402.66	0.00	1,401,402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,402.66	1,447.96	M ²	0.00%	100.00%
08-043	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS	21/06/2016	24/08/2016	0.00	563,777.66	3,707.69	560,069.97	560,069.97	560,069.97	560,069.97	556,690.23	0.00	192	ML	100.00%	100.00%
08-044	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS	21/06/2016	31/07/2016	0.00	133,218.45	2,537.58	130,680.87	130,680.87	130,680.87	130,680.87	129,892.28	0.00	189	ML	100.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-045	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS	01/07/2016	31/08/2016	0.00	389,166.07	2,843.57	386,322.50	386,322.50	386,322.50	386,322.50	383,991.24	0.00	429.71	M²	100.00%	100.00%
08-046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS	04/07/2016	30/09/2016	0.00	1,645,714.01	3,814.02	1,641,899.99	1,641,899.99	1,641,899.99	1,641,899.99	1,631,991.98	0.00	1,936.50	M²	100.00%	100.00%
08-047	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CERRADA EL ARENAL	03/08/2016	30/09/2016	0.00	190,277.33	3,528.72	186,748.61	186,748.61	186,748.61	186,748.61	185,621.67	0.00	64.9	ML	100.00%	100.00%
08-048	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CERRADA EL ARENAL	03/08/2016	30/09/2016	0.00	998,566.60	4,495.77	994,070.83	994,070.83	994,070.83	994,070.83	988,072.13	0.00	1,233.55	M²	100.00%	100.00%
08-049	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA	18/08/2016	30/09/2016	0.00	169,325.71	2,104.69	167,221.02	167,221.02	167,221.02	167,221.02	166,211.93	0.00	54	ML	100.00%	100.00%
08-050	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA	18/08/2016	30/09/2016	0.00	72,487.74	1,543.27	70,944.47	70,944.47	70,944.47	70,944.47	70,516.35	0.00	56	ML	100.00%	100.00%
08-051	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA	05/09/2016	31/10/2016	0.00	97,606.62	4,487.20	93,119.42	93,119.42	93,119.42	93,119.42	92,557.49	0.00	96.32	M²	100.00%	100.00%
08-052	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA	05/09/2016	31/10/2016	0.00	193,817.52	2,002.68	191,814.84	191,814.84	191,814.84	191,814.84	190,657.33	0.00	243.47	M²	100.00%	100.00%
08-053	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA	08/09/2016	31/10/2016	0.00	471,433.09	0.00	471,433.09	469,311.59	0.00	0.00	0.00	2,121.50	138.8	ML	0.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-054	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA	08/09/2016	31/10/2016	0.00	122,103.39	0.00	122,103.39	120,296.40	0.00	0.00	0.00	1,806.99	141.8	ML	0.00%	100.00%
08-055	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA	19/09/2016	31/10/2016	0.00	384,270.40	0.00	384,270.40	382,202.12	0.00	0.00	0.00	2,068.28	423.22	M ²	0.00%	100.00%
08-056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA	19/09/2016	11/11/2016	0.00	1,252,835.03	0.00	1,252,835.03	1,248,846.59	0.00	0.00	0.00	3,988.44	1,304.07	M ²	0.00%	100.00%
08-057	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO	14/09/2016	31/10/2016	0.00	158,516.61	0.00	158,516.61	156,502.80	0.00	0.00	0.00	2,013.81	175	ML	0.00%	100.00%
08-058	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO	14/09/2016	31/10/2016	0.00	305,191.73	0.00	305,191.73	303,080.60	0.00	0.00	0.00	2,111.13	349.31	M ²	0.00%	100.00%
08-059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO	14/09/2016	11/11/2016	0.00	1,413,974.87	0.00	1,413,974.87	1,409,699.92	0.00	0.00	0.00	4,274.95	1903.4	M ²	0.00%	100.00%
08-060	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	15/08/2016	30/09/2016	0.00	708,434.67	7,614.49	700,820.18	700,820.18	700,820.18	700,820.18	696,591.09	0.00	184	ML	100.00%	600.00%
08-061	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	15/08/2016	30/09/2016	0.00	146,123.52	2,505.03	143,618.49	143,618.49	143,618.49	143,618.49	142,751.82	0.00	194	ML	100.00%	100.00%
08-062	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	22/08/2016	30/10/2016	0.00	429,137.00	0.00	429,137.00	429,137.00	429,137.00	429,137.00	426,547.38	0.00	476.92	M ²	100.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-063	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	22/08/2016	31/10/2016	0.00	1,165,746.90	0.00	1,165,746.90	1,161,808.45	117,458.40	117,458.40	116,749.59	3,938.45	1355.48	M²	10.08%	100.00%
08-064	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRAMBOYAN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	15/09/2016	30/11/2016	0.00	920,303.82	0.00	920,303.82	916,364.69	619,595.89	619,595.89	615,856.95	3,939.13	1089.2	M²	67.33%	100.00%
08-065	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	20/06/2016	31/07/2016	0.00	1,640,552.65	4,027.39	1,636,525.26	1,636,525.26	1,636,525.26	1,636,525.26	1,626,649.67	0.00	1	MEJORAMIENTO	100.00%	100.00%
08-066	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	18/07/2016	30/09/2016	0.00	1,122,531.76	0.00	1,122,531.76	1,118,668.81	437,744.27	437,744.27	435,102.71	3,862.95	1448.08	M²	39.00%	100.00%
08-067	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS	18/07/2016	30/09/2016	0.00	1,407,448.78	4,125.87	1,403,322.91	1,403,322.91	1,403,322.91	1,403,322.91	922,462.02	0.00	760	ML	100.00%	100.00%
08-068	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	18/07/2016	30/09/2016	0.00	257,631.06	0.00	257,631.06	254,742.46	147,125.43	147,125.43	146,237.61	2,888.60	618	ML	57.11%	100.00%
08-069	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	04/07/2016	30/09/2016	0.00	720,000.00	8,935.78	711,064.22	711,064.22	711,064.22	711,064.22	706,773.31	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-070	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	04/07/2016	30/09/2016	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	572,546.12	383,118.12	383,118.12	380,806.20	3,453.88	12	CUARTOS	66.51%	100.00%
08-071	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	04/07/2016	30/09/2016	0.00	480,000.00	7,802.98	472,197.02	472,197.02	472,197.02	472,197.02	469,347.56	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-072	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	01/08/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	2,751.80	477,248.20	477,248.20	477,248.20	477,248.20	474,368.25	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-073	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	04/07/2016	20/10/2016	0.00	1,200,000.00	8,132.20	1,191,867.80	1,191,867.80	1,191,867.80	1,191,867.80	1,184,675.48	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-074	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	04/07/2016	30/09/2016	0.00	816,000.00	4,763.25	811,236.75	811,236.75	811,236.75	811,236.75	806,341.36	0.00	17	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-075	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)	11/07/2016	13/10/2016	0.00	480,000.00	7,385.73	472,614.27	472,614.27	472,614.27	472,614.27	469,762.29	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-076	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	11/07/2016	13/10/2016	0.00	480,000.00	6,804.37	473,195.63	473,195.63	473,195.63	473,195.63	470,340.13	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-077	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	11/07/2016	13/10/2016	0.00	480,000.00	2,830.83	477,169.17	477,169.17	477,169.17	477,169.17	474,289.70	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-078	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	11/07/2016	13/10/2016	0.00	480,000.00	7,587.74	472,412.26	472,412.26	472,412.26	472,412.26	469,561.50	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-079	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	11/07/2016	30/09/2016	0.00	480,000.00	5,869.27	474,130.73	474,130.73	474,130.73	474,130.73	471,269.60	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-080	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	16/09/2016	30/11/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,438.70	312,537.74	312,537.74	310,651.73	2,561.30	10	CUARTOS	65.11%	100.00%
08-081	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	16/09/2016	31/10/2016	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	716,524.51	471,859.97	471,859.97	469,012.54	3,475.49	15	CUARTOS	65.54%	100.00%
08-082	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCION SUR))	03/08/2016	31/10/2016	0.00	720,000.00	3,649.71	716,350.29	716,350.29	716,350.29	716,350.29	712,027.48	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-083	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)	15/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,384.89	0.00	0.00	0.00	2,615.11	10	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-084	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)	01/08/2016	30/09/2016	0.00	480,000.00	2,600.42	477,399.58	477,399.58	477,399.58	477,399.58	474,518.72	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-085	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	08/08/2016	31/10/2016	0.00	720,000.00	3,786.32	716,213.68	716,213.68	716,213.68	716,213.68	711,891.70	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-086	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO)	04/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	3,008.57	476,991.43	476,991.43	476,991.43	476,991.43	474,113.03	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-087	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	06/07/2016	30/09/2016	0.00	1,200,000.00	3,563.23	1,196,436.77	1,196,436.77	1,196,436.77	1,196,436.77	1,189,216.88	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-088	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	06/07/2016	30/09/2016	0.00	1,200,000.00	13,622.03	1,186,377.97	1,186,377.97	1,186,377.97	1,186,377.97	1,179,218.79	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-089	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	11/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	7,674.34	472,325.66	472,325.66	472,325.66	472,325.66	469,475.42	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-090	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	11/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	7,393.53	472,606.47	472,606.47	472,606.47	472,606.47	469,754.53	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-091	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	15/08/2016	30/10/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,409.81	222,581.66	222,581.66	221,238.50	2,590.19	10	CUARTOS	46.37%	100.00%
08-092	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	15/08/2016	30/10/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,409.81	0.00	0.00	0.00	2,590.19	10	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-093	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	15/08/2016	30/09/2016	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	237,801.15	0.00	0.00	0.00	2,198.85	5	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-094	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	01/08/2016	30/09/2016	0.00	720,000.00	3,220.68	716,779.32	716,779.32	716,779.32	716,779.32	712,453.92	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-095	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	01/08/2016	30/09/2016	0.00	720,000.00	3,259.54	716,740.46	716,740.46	716,740.46	716,740.46	712,415.30	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-096	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	11/07/2016	13/10/2016	0.00	942,400.00	230,172.23	712,227.77	712,227.77	712,227.77	712,227.77	707,929.85	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-097	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	08/08/2016	31/10/2016	0.00	720,000.00	3,492.02	716,507.98	716,507.98	716,507.98	716,507.98	712,184.22	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-098	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	06/07/2016	30/09/2016	0.00	720,000.00	3,538.55	716,461.45	716,461.45	716,461.45	716,461.45	451,307.61	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-099	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	06/07/2016	30/09/2016	0.00	720,000.00	9,143.39	710,856.61	710,856.61	710,856.61	710,856.61	706,566.96	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-100	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	11/08/2016	31/10/2016	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,436,058.52	567,845.40	567,845.40	564,418.75	3,941.48	30	CUARTOS	39.43%	100.00%
08-101	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	03/08/2016	31/10/2016	0.00	1,200,000.00	10,096.14	1,189,903.86	1,189,903.86	1,189,903.86	1,189,903.86	1,182,723.40	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-102	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	04/07/2016	30/09/2016	0.00	960,000.00	9,213.84	950,786.16	950,786.16	950,786.16	950,786.16	945,048.66	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-103	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	11/07/2016	13/10/2016	0.00	1,440,000.00	3,856.72	1,436,143.28	1,436,143.28	1,436,143.28	1,436,143.28	1,427,476.90	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-104	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	04/07/2016	30/09/2016	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,196,452.66	1,186,979.11	663,112.91	660,490.70	3,547.34	25	CUARTOS	55.26%	100.00%
08-105	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))	04/07/2016	30/09/2016	0.00	1,200,000.00	10,759.38	1,189,240.62	1,189,240.62	1,189,240.62	1,189,240.62	1,182,064.16	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-106	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. DUPLEX-GUADALUPANA)	02/08/2016	30/09/2016	0.00	480,000.00	2,866.53	477,133.47	477,133.47	477,133.47	477,133.47	474,254.22	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-107	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	02/08/2016	30/09/2016	0.00	480,000.00	2,866.53	477,133.47	477,133.47	477,133.47	477,133.47	474,254.22	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-108	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	02/08/2016	30/09/2016	0.00	480,000.00	2,866.53	477,133.47	477,133.47	477,133.47	477,133.47	474,254.22	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-109	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALÍA)	01/09/2016	31/10/2016	0.00	576,000.00	3,704.93	572,295.07	572,295.07	572,295.07	572,295.07	568,841.56	0.00	12	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	01/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	2,658.60	477,341.40	477,341.40	477,341.40	477,341.40	474,460.89	0.00	10	CUARTOS	100.00%	110.00%
08-111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNIÓN)	01/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	2,654.92	477,345.08	477,345.08	477,345.08	477,345.08	474,464.55	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	04/07/2016	30/09/2016	0.00	1,200,000.00	12,907.51	1,187,092.49	1,187,092.49	1,187,092.49	1,187,092.49	1,179,929.00	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	20/06/2016	31/07/2016	0.00	960,000.00	488,394.14	471,605.86	471,605.86	471,605.86	471,605.86	468,759.97	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	20/06/2016	31/07/2016	0.00	960,000.00	486,491.55	473,508.45	473,508.45	473,508.45	473,508.45	470,651.08	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/07/2016	31/08/2016	0.00	1,920,000.00	974,320.09	945,679.91	945,679.91	945,679.91	945,679.91	939,973.22	0.00	20	CUARTOS	100.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	04/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	7,635.29	472,364.71	472,364.71	472,364.71	472,364.71	469,514.24	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	04/07/2016	30/09/2016	0.00	864,000.00	11,358.30	852,641.70	852,641.70	852,641.70	852,641.70	847,496.45	0.00	18	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-118	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	04/07/2016	30/09/2016	0.00	816,000.00	8,477.24	807,522.76	807,522.76	807,522.76	807,522.76	802,649.78	0.00	17	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-119	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	30/11/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,965.65	0.00	0.00	0.00	2,034.35	10	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-120	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	11/07/2016	28/09/2016	0.00	480,000.00	6,955.84	473,044.16	473,044.16	473,044.16	473,044.16	470,189.58	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-121	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	30/11/2016	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	955,960.09	0.00	0.00	0.00	4,039.91	20	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-122	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	12/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,409.81	0.00	0.00	0.00	2,590.19	10	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-123	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	12/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,373.49	0.00	0.00	0.00	2,626.51	10	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	12/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,373.49	0.00	0.00	0.00	2,626.51	10	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	12/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,373.49	0.00	0.00	0.00	2,626.51	10	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	04/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	8,805.82	471,194.18	471,194.18	471,194.18	471,194.18	468,350.77	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-127	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	11/07/2016	28/09/2016	0.00	480,000.00	8,805.82	471,194.18	471,194.18	471,194.18	471,194.18	468,350.77	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-128	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	11/07/2016	28/09/2016	0.00	480,000.00	8,805.83	471,194.17	471,194.17	471,194.17	471,194.17	468,350.76	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-129	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	20/06/2016	31/08/2016	0.00	960,000.00	483,578.45	476,421.55	476,421.55	476,421.55	476,421.55	473,546.59	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-130	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	11/07/2016	28/09/2016	0.00	480,000.00	6,905.38	473,094.62	473,094.62	473,094.62	473,094.62	470,239.74	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-131	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	11/08/2016	29/10/2016	0.00	480,000.00	2,774.03	477,225.97	477,225.97	477,225.97	477,225.97	474,346.16	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-132	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	03/08/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,123.23	260,671.60	260,671.60	259,098.59	2,876.77	10	CUARTOS	54.31%	100.00%
08-133	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	03/08/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,123.23	255,623.24	255,623.24	254,080.69	2,876.77	10	CUARTOS	53.25%	100.00%
08-134	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	11/08/2016	29/10/2016	0.00	480,000.00	2,692.78	477,307.22	477,307.22	477,307.22	477,307.22	474,426.92	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-135	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	11/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	7,542.49	472,457.51	472,457.51	472,457.51	472,457.51	469,606.48	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-136	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	03/08/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,123.23	258,222.84	258,222.84	256,664.60	2,876.77	10	CUARTOS	53.80%	100.00%
08-137	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	11/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	7,158.39	472,841.61	472,841.61	472,841.61	472,841.61	469,988.26	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-138	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	05/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	477,138.62	0.00	0.00	0.00	2,861.38	10	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	06/07/2016	19/09/2016	0.00	1,224,000.00	513,624.17	710,375.83	710,375.83	710,375.83	710,375.83	706,089.08	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-140	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	05/09/2016	30/11/2016	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	716,502.99	324,426.60	324,426.60	322,468.85	3,497.01	15	CUARTOS	45.06%	100.00%
08-141	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	06/07/2016	19/09/2016	0.00	720,000.00	10,696.92	709,303.08	709,303.08	709,303.08	709,303.08	705,022.80	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-142	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	20/06/2016	31/08/2016	0.00	1,152,000.00	580,291.17	571,708.83	571,708.83	571,708.83	571,708.83	568,258.85	0.00	12	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-143	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	11/07/2016	28/09/2016	0.00	480,000.00	7,605.80	472,394.20	472,394.20	472,394.20	472,394.20	469,543.55	0.00	10	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-144	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	20/06/2016	31/08/2016	0.00	1,152,000.00	580,700.94	571,299.06	571,299.06	571,299.06	571,299.06	567,851.58	0.00	12	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-145	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	06/07/2016	30/09/2016	0.00	1,440,000.00	4,546.20	1,435,453.80	1,435,453.80	1,435,453.80	1,435,453.80	1,426,791.58	0.00	30	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-146	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	04/07/2016	30/09/2016	0.00	720,000.00	4,381.03	715,618.97	715,618.97	715,618.97	715,618.97	711,300.58	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00%
08-147	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ROGER FALCONI)	30/06/2016	03/07/2016	0.00	189,000.00	84,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-148	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. NUEVA ESPERANZA)	30/06/2016	02/07/2016	0.00	126,000.00	56,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-149	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SAN ANTONIO)	30/06/2016	02/07/2016	0.00	126,000.00	56,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-150	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. NUEVO PROGRESO)	02/07/2016	05/07/2016	0.00	210,000.00	105,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-151	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. JACINTO LÓPEZ)	02/07/2016	06/07/2016	0.00	350,000.00	175,304.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-152	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	02/07/2016	05/07/2016	0.00	175,000.00	87,652.00	87,348.00	87,348.00	87,348.00	87,348.00	87,348.00	0.00	25	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-153	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACCIONAMIENTO CAÑALES I)	05/07/2016	07/07/2016	0.00	140,000.00	70,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-154	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACCIONAMIENTO CAÑALES II ETAPA)	05/07/2016	08/07/2016	0.00	210,000.00	105,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-155	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACCIONAMIENTO CAÑALES III ETAPA)	05/07/2016	07/07/2016	0.00	105,000.00	52,591.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-156	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACCIONAMIENTO CAÑALES III ETAPA)	08/07/2016	10/07/2016	0.00	105,000.00	52,591.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-157	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL SUSPIRO)	08/07/2016	10/07/2016	0.00	105,000.00	52,591.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-158	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SANTA CATALINA)	08/07/2016	10/07/2016	0.00	140,000.00	70,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-159	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EMILIANO ZAPATA)	11/07/2016	14/07/2016	0.00	210,000.00	105,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-160	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	11/07/2016	14/07/2016	0.00	210,000.00	105,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-161	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	11/07/2016	14/07/2016	0.00	210,000.00	105,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-162	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	14/07/2016	17/07/2016	0.00	210,000.00	105,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-163	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. PUEBLO NUEVO)	14/07/2016	18/07/2016	0.00	350,000.00	175,304.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-164	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (RÍO SECO-MELCHOR OCAMPO)	14/07/2016	16/07/2016	0.00	140,000.00	70,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-165	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO)	17/07/2016	21/07/2016	0.00	175,000.00	304.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-166	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO)	17/07/2016	21/07/2016	0.00	350,000.00	175,304.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-167	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO)	17/07/2016	19/07/2016	0.00	140,000.00	70,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-168	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SARH)	20/07/2016	22/07/2016	0.00	140,000.00	70,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-169	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ALAMEDA)	18/07/2016	21/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-170	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	18/07/2016	20/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-171	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	18/07/2016	20/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-172	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	20/07/2016	22/07/2016	0.00	35,000.00	60.80	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	0.00	10	LUMINARIAS	100.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-173	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	20/07/2016	22/07/2016	0.00	35,000.00	60.80	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	0.00	10	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-174	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	20/07/2016	22/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-175	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	23/07/2016	25/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-176	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	23/07/2016	25/07/2016	0.00	35,000.00	60.80	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	0.00	10	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-177	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	23/07/2016	25/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-178	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	26/07/2016	28/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-179	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	26/07/2016	28/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-180	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	26/07/2016	28/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-181	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	28/07/2016	30/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-182	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	28/07/2016	30/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-183	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	28/07/2016	31/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-184	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	18/07/2016	21/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-185	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	18/07/2016	27/07/2016	0.00	350,000.00	608.00	349,392.00	349,392.00	349,392.00	349,392.00	349,392.00	0.00	100	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-186	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	18/07/2016	20/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-187	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	20/07/2016	23/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-188	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))	20/07/2016	23/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-189	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. DUPLEX-GUADALUPANA)	20/07/2016	22/07/2016	0.00	70,000.00	35,060.80	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	0.00	10	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-190	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (LA ORZA)	20/07/2016	22/07/2016	0.00	105,000.00	52,591.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-191	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SECTOR VAQUEIRO)	23/07/2016	25/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-192	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SANTA ROSALÍA)	23/07/2016	26/07/2016	0.00	280,000.00	140,243.20	139,756.80	139,756.80	139,756.80	139,756.80	139,756.80	0.00	40	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-193	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (EL PORVENIR)	20/07/2016	22/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-194	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (LA UNIÓN)	23/07/2016	25/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-195	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	23/07/2016	25/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-196	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	23/07/2016	25/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-197	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	25/07/2016	27/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-198	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	25/07/2016	28/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-199	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	25/07/2016	27/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-200	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	27/07/2016	29/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-201	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	27/07/2016	29/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-202	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	29/07/2016	31/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-203	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	29/07/2016	31/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00%
08-213	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	522,592.30	0.00	522,592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	522,592.30	127.8	ML	0.00%	0.00%
08-214	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	119,279.89	0.00	119,279.89	0.00	0.00	0.00	0.00	119,279.89	114.7	ML	0.00%	0.00%
08-215	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS	07/11/2016	31/12/2016	0.00	290,079.88	0.00	290,079.88	0.00	0.00	0.00	0.00	290,079.88	281.2	M²	0.00%	0.00%
08-216	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS	07/11/2016	31/12/2016	0.00	633,609.57	0.00	633,609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	633,609.57	837.31	M²	0.00%	0.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-217	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	01/11/2016	31/12/2016	0.00	589,774.25	0.00	589,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	589,774.25	147.3	ML	0.00%	0.00%
08-218	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	01/11/2016	31/12/2016	0.00	149,593.65	0.00	149,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	149,593.65	150	ML	0.00%	0.00%
08-219	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	07/11/2016	31/12/2016	0.00	563,308.12	0.00	563,308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	563,308.12	982.28	M ²	0.00%	0.00%
08-220	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	07/11/2016	31/12/2016	0.00	819,818.99	0.00	819,818.99	0.00	0.00	0.00	0.00	819,818.99	1,085.46	M ²	0.00%	0.00%
08-221	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA	21/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309	ML	0.00%	0.00%
08-222	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA	21/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311	ML	0.00%	0.00%
08-223	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA	27/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.5	M ²	0.00%	0.00%
08-224	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA	27/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.09	M ²	0.00%	0.00%
08-225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS	19/09/2016	31/10/2016	0.00	332,448.63	9,119.13	323,329.50	323,329.50	323,329.50	323,329.50	99,131.22	0.00	410	M ²	100.00%	100.00%
08-226	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TRANSVERSAL AMPLIACIÓN	24/10/2016	30/12/2016	0.00	2,267,208.46	0.00	2,267,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267,208.46	799	ML	0.00%	45.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-227	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. EL SUSPIRO)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	543,469.60	0.00	543,469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	543,469.60	1,688	ML	0.00%	0.00%
08-228	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (COLONIA SECTOR SAN ANTONIO, CALLE CARMEN CASTILLO)	03/10/2016	30/11/2016	0.00	191,520.30	0.00	191,520.30	189,723.44	0.00	0.00	0.00	1,796.86	320	ML	0.00%	100.00%
08-229	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	26/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13	POSTES	0.00%	0.00%
08-230	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	26/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	POSTES	0.00%	0.00%
08-231	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	21/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	POSTES	0.00%	0.00%
08-232	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	01/12/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	POSTES	0.00%	0.00%
08-233	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	26/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42	POSTES	0.00%	0.00%
08-234	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	01/12/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27	POSTES	0.00%	0.00%
08-235	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	26/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	POSTES	0.00%	0.00%
08-236	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	26/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	POSTES	0.00%	0.00%
08-237	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	01/12/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	POSTES	0.00%	0.00%
08-238	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	26/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	POSTES	0.00%	0.00%
08-239	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE"	01/11/2016	31/12/2016	0.00	1,236,711.73	0.00	1,236,711.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,711.73	1	DOMO	0.00%	0.00%
08-240	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA EMSAD No. 2	01/11/2016	31/12/2016	0.00	1,342,731.85	0.00	1,342,731.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,731.85	1	DOMO	0.00%	0.00%
08-241	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL CBTA No. 266 "GENERAL CARLOS GREENE RAMÍREZ"	07/11/2016	31/12/2016	0.00	1,342,731.85	0.00	1,342,731.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,731.85	1	DOMO	0.00%	0.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-242	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM. RURAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	20/10/2016	31/12/2016	0.00	1,296,110.37	0.00	1,296,110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,110.37	1	DOMO	0.00%	50.00%
08-243	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM. CARLOS MARIO JIMENEZ LÓPEZ (FRACC. CAÑALES I)	13/10/2016	31/12/2016	0.00	1,342,731.86	0.00	1,342,731.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,731.86	1	DOMO	0.00%	58.00%
08-244	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CÁRDENAS	17/10/2016	31/12/2016	0.00	1,296,110.37	0.00	1,296,110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,110.37	1	DOMO	0.00%	58.00%
08-245	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-246	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-247	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	03/10/2016	30/11/2016	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	747,842.71	0.00	0.00	0.00	2,157.29	15	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-248	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-249	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	25	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-250	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-251	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-252	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	03/10/2016	31/12/2016	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	746,563.98	0.00	0.00	0.00	3,436.02	15	CUARTOS	0.00%	65.00%
08-253	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	03/10/2016	31/12/2016	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	996,157.32	0.00	0.00	0.00	3,842.68	20	CUARTOS	0.00%	75.00%
08-254	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	03/10/2016	30/11/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	547,787.16	0.00	0.00	0.00	2,212.84	11	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-255	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	10/10/2016	30/11/2016	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	20	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-256	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCION SUR)	17/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	45.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-257	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	17/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	45.00%
08-258	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	03/10/2016	30/11/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	547,678.43	0.00	0.00	0.00	2,321.57	11	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-259	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	07/11/2016	31/12/2016	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	8	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-260	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	03/10/2016	30/11/2016	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	996,470.26	0.00	0.00	0.00	3,529.74	20	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-261	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (AQUA SOL)	17/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	69.00%
08-262	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO)	07/11/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-263	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	17/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	45.00%
08-264	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	03/10/2016	30/11/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	547,787.16	0.00	0.00	0.00	2,212.84	11	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-265	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	01/12/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-266	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	15/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-267	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	21/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-268	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	03/11/2016	31/12/2016	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	9	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-269	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	03/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-270	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	03/11/2016	31/12/2016	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	18	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-271	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	10/10/2016	31/12/2016	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	15	CUARTOS	0.00%	50.00%
08-272	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))	10/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	39.00%
08-273	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. DUPLEX GUADALUPANA)	20/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	49.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-274	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-275	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-276	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-277	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-278	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNIÓN)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-279	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	13/10/2016	31/12/2016	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	15	CUARTOS	0.00%	53.00%
08-280	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	17/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	50.00%
08-281	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	17/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	50.00%
08-282	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	15/11/2016	30/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-283	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	20/10/2016	31/12/2016	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	7	CUARTOS	0.00%	45.00%
08-284	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	20/10/2016	31/12/2016	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	8	CUARTOS	0.00%	45.00%
08-285	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	20/10/2016	31/12/2016	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	9	CUARTOS	0.00%	45.00%
08-286	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	21/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-287	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	21/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-288	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	03/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-289	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	03/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-290	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	03/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	11	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-291	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)	03/10/2016	30/11/2016	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	547,787.16	0.00	0.00	0.00	2,212.84	11	CUARTOS	0.00%	100.00%
08-292	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	03/11/2016	31/12/2016	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	13	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-293	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	03/11/2016	31/12/2016	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	12	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-294	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/11/2016	31/12/2016	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	13	CUARTOS	0.00%	0.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-295	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/11/2016	31/12/2016	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	12	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-296	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	16/09/2016	18/09/2016	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	182.40	30	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-297	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	16/09/2016	17/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-298	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL GRINGO)	16/09/2016	19/09/2016	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00	122,287.20	122,287.20	122,287.20	122,287.20	212.80	35	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-299	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	20/09/2016	21/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-300	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	20/09/2016	21/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-301	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	20/09/2016	21/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-302	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	22/09/2016	23/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-303	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	22/09/2016	23/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-304	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	22/09/2016	24/09/2016	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	182.40	30	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-305	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	24/09/2016	25/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-306	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	24/09/2016	25/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-307	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	24/09/2016	25/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-308	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	25/09/2016	26/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-309	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	25/09/2016	26/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-310	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	25/09/2016	26/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-311	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	27/09/2016	28/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-312	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	27/09/2016	29/09/2016	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	182.40	30	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-313	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	29/09/2016	30/09/2016	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	91.20	15	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-314	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	27/09/2016	30/09/2016	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	139,756.80	139,756.80	139,756.80	139,756.80	243.20	40	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-315	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	29/09/2016	30/09/2016	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	121.60	20	LUMINARIAS	99.83%	0.00%
08-316	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	342,143.52	0.00	342,143.52	342,143.52	342,143.52	342,143.52	342,143.52	0.00	8	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-317	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	299,375.58	0.00	299,375.58	299,375.58	299,375.58	299,375.58	299,375.58	0.00	7	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-318	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-319	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-320	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-321	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-322	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-323	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-324	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-325	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-326	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS COL. SANTA MARÍA PERIFERICO (CALLE FRAMBOYAN)	27/11/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.15	ML	0.00%	0.00%
08-327	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-328	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-329	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-330	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-331	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-332	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-333	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-334	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-335	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	1,069,198.50	0.00	1,069,198.50	1,069,198.50	1,069,198.49	1,069,198.49	1,069,198.49	0.00	25	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-336	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-337	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-338	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	299,375.58	0.00	299,375.58	299,375.58	299,375.58	299,375.58	299,375.58	0.00	7	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-339	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	342,143.52	0.00	342,143.52	342,143.52	342,143.52	342,143.52	342,143.52	0.00	8	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-340	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-341	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-342	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-343	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-344	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-345	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-346	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-347	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-348	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-349	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-350	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-351	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-352	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-353	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALÍA)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-354	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-355	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-356	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-357	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-358	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RÍO SECO 1RA. SECCIÓN)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00%
08-360	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	04/10/2016	31/12/2016	0.00	3,497,585.94	0.00	3,497,585.94	3,492,589.25	0.00	0.00	0.00	4,996.69	1	MANTENIMIENTO	0.00%	0.00%
08-379	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA) REMANENTE	10/11/2016	31/12/2016	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	24	CUARTOS	0.00%	0.00%
08-380	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRA	01/09/2016	31/12/2016	0.00	856,908.56	0.00	856,908.56	854,688.00	0.00	0.00	0.00	2,220.56	1	ACCION	0.00%	0.00%
08-381	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO AGEBS (0432)	14/11/2016	18/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	LUMINARIAS	0.00%	0.00%
08-382	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO AGEBS (0409)	14/11/2016	19/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	LUMINARIAS	0.00%	0.00%
08-383	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO AGEBS (0381)	14/11/2016	18/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	LUMINARIAS	0.00%	0.00%
08-384	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO AGEBS (0447)	19/11/2016	23/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	LUMINARIAS	0.00%	0.00%
08-385	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO AGEBS (1163)	20/11/2016	23/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45	LUMINARIAS	0.00%	0.00%
08-386	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (AGEBS 1163)	19/11/2016	26/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	LUMINARIAS	0.00%	0.00%
08-387	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (AGEBS 0381)	16/11/2016	30/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	LUMINARIAS	0.00%	0.00%
08-388	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (AGEBS 0432)	22/11/2016	25/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	LUMINARIAS	0.00%	0.00%
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)					134,838,562.00	36,552,215.71	36,498,766.15	134,892,011.56	123,733,748.57	104,048,169.14	104,048,169.14	89,587,247.52	11,158,262.99			77.13%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

04-014	REMANENTE DE RAMO 33 FIV 2015	01/02/2016	31/12/2016	0.00	47,690.42	5,000.00	42,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00	42,690.42	1	ACCION	0.00%	0.00%
04-021	RECURSOS POR APLICAR DE FIV 2016	01/02/2016	31/12/2016	0.00	5,759.14	0.00	5,759.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.14	1	ACCION	0.00%	0.00%
10-008	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	01/11/2016	30/11/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO			
11-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	01/01/2016	31/12/2016	117,272,824.01	28,530,609.38	30,634,498.33	115,168,935.06	106,730,673.03	88,980,087.37	88,980,087.37	76,056,974.54	8,438,262.03	1	ACCION	77.26%	91.66%
11-004	GASTO DE OPERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FIV REMANENTE)	01/04/2016	31/12/2016	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	30.16	30.16	30.16	30.16	4,969.84	1	ACCION	0.60%	0.60%
12-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	14,936,614.50	6,396,492.07	4,771,429.36	16,561,677.21	14,192,549.50	13,161,833.35	13,161,833.35	11,892,265.25	2,369,127.71	1	ACCION	79.47%	91.66%
17-001	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	01/01/2016	31/12/2016	2,629,123.49	1,566,664.70	1,087,838.46	3,107,949.73	2,810,495.88	1,906,218.26	1,906,218.26	1,637,977.57	297,453.85	1	ACCION	61.33%	91.66%
PARTICIPACIONES				348,003,734.00	200,382,341.91	190,010,495.70	358,375,580.21	345,207,464.26	294,052,330.76	294,052,330.76	263,080,458.47	13,168,115.95				82.05%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				348,003,734.00	200,382,341.91	190,010,495.70	358,375,580.21	345,207,464.26	294,052,330.76	294,052,330.76	263,080,458.47	13,168,115.95				82.05%
01-001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	46,208,925.50	19,772,626.55	25,729,079.97	40,252,472.08	37,438,994.01	30,409,249.59	30,409,249.59	25,882,043.60	2,813,478.07	1	ACCION	75.55%	91.66%
01-010	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA (PARA COMPRA DE UNIFORMES)	28/01/2016	30/07/2016	0.00	25,251,000.00	0.00	25,251,000.00	25,250,000.00	25,250,000.00	25,250,000.00	25,250,000.00	1,000.00	24,500	UNIFORMES (ADQUISICIÓN)	100.00%	100.00%
01-013	ADQUISICIÓN DE CEMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	01/08/2016	31/08/2016	0.00	550,200.00	0.00	550,200.00	550,200.00	550,200.00	550,200.00	0.00	0.00	10,000	PAQUETES	100.00%	100.00%
02-001	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	14,249,570.86	4,268,103.01	5,283,907.57	13,233,766.30	12,988,357.42	10,568,055.93	10,568,055.93	9,244,456.58	245,408.88	1.0000	ACCION	79.86%	91.66%
02-002	GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE DELEGACIONES MUNICIPALES	01/01/2016	31/12/2016	1,408,536.87	220,122.41	631,307.02	997,352.26	997,352.26	777,179.07	777,179.07	675,119.03	0.00	1	ACCION	77.92%	91.66%
02-003	GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DEL JUZGADO CALIFICADOR	01/01/2016	31/12/2016	1,757,105.53	487,244.45	806,343.40	1,438,006.58	1,438,006.58	1,107,369.27	1,107,369.27	961,177.51	0.00	1	ACCION	77.01%	91.66%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

02-004	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	01/01/2016	31/12/2016	3,895,021.26	874,986.86	1,458,054.21	3,311,953.91	3,311,953.91	2,538,700.74	2,538,700.74	2,211,780.15	0.00	1	ACCION	76.65%	91.66%
03-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	01/01/2016	31/12/2016	10,408,096.81	5,697,840.58	4,630,527.27	11,475,410.12	10,768,983.28	8,894,242.96	8,894,242.96	7,727,031.96	706,426.84	1	ACCION	77.51%	91.66%
03-002	GASTO DE OPERACION DE LOS DEPTO. DE RECAUDACION (CATASTRO, REGLAMENTO E INGRESOS)	01/01/2016	31/12/2016	8,189,667.24	736,239.10	3,468,338.15	5,457,568.19	5,457,568.19	4,355,261.53	4,355,261.53	3,870,003.15	0.00	1.1	ACCION	79.80%	91.66%
03-003	GASTO DE OPERACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE (CONTABILIDAD, EGRESOS Y MERCADOS)	01/01/2016	31/12/2016	2,136,196.23	418,871.11	979,880.04	1,575,187.30	1,575,187.30	1,367,661.75	1,367,661.75	1,193,190.72	0.00	1	ACCION	86.83%	91.66%
03-004	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	01/01/2016	31/12/2016	5,100,592.48	1,532,678.30	1,653,186.07	4,980,084.71	4,980,084.71	3,836,859.21	3,836,859.21	3,373,807.92	0.00	1	ACCION	77.04%	91.66%
04-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	01/01/2016	31/12/2016	4,466,306.41	452,005.33	1,621,055.95	3,297,255.79	3,067,241.43	2,380,512.30	2,380,512.30	2,107,156.81	230,014.36	1	ACCION	72.20%	91.66%
04-020	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES	13/02/2016	31/12/2016	0.00	26,021,846.21	25,845,138.97	176,707.24	0.00	0.00	0.00	0.00	176,707.24	1	ACCION	0.00%	0.00%
05-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA	01/01/2016	31/12/2016	8,126,670.34	1,740,788.22	2,242,547.67	7,624,910.89	7,257,880.59	5,793,322.60	5,793,322.60	4,996,666.46	367,030.30	1	ACCION	75.98%	91.66%
06-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	01/01/2016	31/12/2016	5,453,181.80	1,123,610.20	1,983,017.67	4,593,774.33	4,463,232.49	3,747,634.32	3,747,634.32	3,295,825.86	130,541.84	1	ACCION	81.58%	91.66%
06-002	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE MECANIZACION AGRICOLA	01/01/2016	31/12/2016	2,185,884.51	747,805.80	610,916.23	2,322,774.08	2,322,774.08	1,786,146.68	1,786,146.68	1,553,201.14	0.00	1	ACCION	76.90%	91.66%
06-003	GASTOS DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (RASTRO MPAL.)	01/01/2016	31/12/2016	1,157,888.96	218,924.56	317,079.01	1,059,734.51	1,059,734.51	810,734.12	810,734.12	714,489.40	0.00	1	ACCION	76.50%	91.66%
06-010	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CAÑA	01/07/2016	30/09/2016	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,931,250.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	375.0000	TONELADAS	0.00%	100.00%
07-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	01/01/2016	31/12/2016	1,253,372.88	1,373,699.82	847,198.88	1,779,873.82	1,760,562.92	1,487,174.55	1,487,174.55	1,308,781.29	19,310.90	1	ACCION	83.56%	91.66%
08-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	01/01/2016	31/12/2016	11,080,219.63	15,680,319.24	8,991,083.12	17,769,455.75	17,289,323.67	16,416,963.79	16,416,963.79	13,571,541.41	480,132.08	1	ACCION	92.39%	91.66%
08-002	GASTOS DE OPERACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUPERVISION, INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	01/01/2016	31/12/2016	31,692,389.65	10,988,651.02	11,366,909.97	31,314,130.70	31,314,130.70	25,456,600.91	25,456,600.91	22,020,845.08	0.00	1	ACCION	81.29%	91.66%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

09-001	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	01/01/2016	31/12/2016	19,531,031.71	5,947,415.04	5,814,071.94	19,664,374.81	19,467,272.53	15,537,484.61	15,537,484.61	13,517,530.09	197,102.28	1	ACCION	79.01%	91.66%
10-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	01/01/2016	31/12/2016	68,331,830.16	47,296,803.35	30,621,329.10	85,007,304.41	80,494,530.42	72,038,551.06	72,038,551.06	67,379,444.96	4,512,773.99	1	ACCION	84.74%	91.66%
10-003	PAGO DE DEUDA A LA COMISION FEDERAL	01/01/2016	31/12/2015	20,681,890.00	0.00	20,681,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	91.66%
10-005	ADQUISICION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	15/06/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO			
13-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	01/01/2016	31/12/2016	2,308,935.73	1,314,895.07	1,152,017.28	2,471,813.52	2,340,524.43	1,886,549.05	1,886,549.05	1,669,893.02	131,289.09	1	ACCION	76.32%	91.66%
14-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	01/01/2016	31/12/2016	1,499,974.66	640,660.83	486,999.93	1,653,635.56	1,604,038.11	1,351,711.02	1,351,711.02	1,162,942.31	49,597.45	1	ACCION	81.74%	91.66%
15-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	01/01/2016	31/12/2016	1,038,076.40	589,455.28	458,893.04	1,168,638.64	1,156,635.69	982,062.17	982,062.17	863,148.11	12,002.95	1	ACCION	84.03%	91.66%
16-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	01/01/2016	31/12/2016	5,990,466.52	1,013,570.78	2,974,796.94	4,029,240.36	3,302,097.15	3,142,599.57	3,142,599.57	2,849,961.95	727,143.21	1	ACCION	77.99%	91.66%
16-002	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	01/01/2016	31/12/2016	35,930,487.59	13,391,673.21	15,431,151.86	33,891,008.94	32,778,856.38	28,131,809.97	28,131,809.97	24,983,737.60	1,112,152.56	1	ACCION	83.01%	91.66%
18-001	GASTO DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	10,651,706.87	4,531,804.85	4,003,460.40	11,180,051.32	10,703,677.82	8,804,420.49	8,804,420.49	7,679,650.87	476,373.50	1	ACCION	78.75%	91.66%
18-002	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	01/01/2016	31/12/2016	6,446,390.57	1,719,659.31	2,543,305.95	5,622,743.93	5,599,330.69	4,668,661.61	4,668,661.61	4,166,913.25	23,413.24	1	ACCION	83.03%	91.66%
18-003	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	01/01/2016	31/12/2016	4,772,158.76	1,718,159.05	1,770,194.54	4,720,123.27	4,628,536.47	3,744,804.01	3,744,804.01	3,357,522.78	91,586.80	1	ACCION	79.34%	91.66%
18-004	GASTOS DE OPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	01/01/2016	31/12/2016	964,368.70	49,303.46	667,129.17	346,542.99	346,542.99	272,843.64	272,843.64	243,799.78	0.00	1	ACCION	78.73%	91.66%
18-005	GASTOS DE OPERACION DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	3,573,641.77	608,024.62	1,759,020.67	2,422,645.72	2,422,645.72	1,876,559.02	1,876,559.02	1,652,893.26	0.00	1	ACCION	77.46%	91.66%
25-001	GASTO DE OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	01/01/2016	31/12/2016	3,341,615.07	962,180.64	1,245,460.45	3,058,335.26	3,000,286.70	2,387,273.67	2,387,273.67	2,100,765.39	58,048.56	1	ACCION	78.06%	91.66%
28-001	COORDINACION DEL RAMO 33	01/01/2016	31/12/2016	4,171,532.53	441,173.65	1,935,203.26	2,677,502.92	2,139,671.11	1,693,131.55	1,693,131.55	1,495,137.03	537,831.81	1	ACCION	63.24%	91.66%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

GENERADOS				49,862,256.30	78,780,460.22	70,182,136.10	58,460,580.42	53,506,197.21	49,092,894.90	49,092,894.90	41,205,504.88	4,954,383.21			83.98%		
ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS				49,862,256.30	78,780,460.22	70,182,136.10	58,460,580.42	53,506,197.21	49,092,894.90	49,092,894.90	41,205,504.88	4,954,383.21			83.98%		
01-002	APOYO ECONOMICO AL IEAT	01/01/2016	31/12/2016	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
01-003	APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO	01/01/2016	31/12/2016	200,000.00	71,314.18	71,314.18	200,000.00	191,143.41	191,143.41	191,143.41	188,643.41	8,856.59	1	ACCION	95.57%	91.66%	
01-004	INFORME DE GOBIERNO	01/01/2016	31/12/2016	1,350,000.00	0.00	997,200.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	1	EVENTOS	0.00%	100.00%	
01-005	SUBSIDIO A LA SALUD	01/01/2016	31/12/2016	150,000.00	0.00	138,864.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00	1	ACCION	100.00%	100.00%	
01-006	GASTO DE OPERACION EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (I.P.)	01/01/2016	31/12/2016	1,500,000.00	3,595,944.61	1,522,122.50	3,573,822.11	2,952,504.00	2,809,728.88	2,809,728.88	2,754,266.16	621,318.11	1	ACCION	78.62%	91.66%	
01-007	APOYO CON TRANSFORMADORES ELECTRICOS A DIVERSAS COMUNIDADES	01/01/2016	31/12/2016	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
01-008	PAGO DE LAUDOS	01/01/2016	30/11/2016	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%	
01-009	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (GAS Y ESTUFAS) (IP)	01/01/2016	30/06/2016	0.00	6,250,000.00	2,665,420.70	3,584,579.30	3,583,579.30	3,083,590.30	3,083,590.30	3,083,590.30	1,000.00	2,500	PAQUETES	86.02%	100.00%	
01-011	APOYO ECONÓMICO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA (PARA COMPRA DE UNIFORMES) 2DA. ETAPA. (IP)	28/01/2016	30/07/2016	0.00	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	250,000.00	12,250	UNIFORMES (ADQUISICIÓN)	96.55%	100.00%
01-012	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (I.P.)	01/07/2016	31/07/2016	0.00	229,600.00	94.00	229,506.00	229,506.00	229,506.00	229,506.00	229,506.00	0.00	1	EQUIPO	100.00%	100.00%	
01-014	APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO PARA EL PROGRAMA DE SOLUCIONES HABITACIONALES	01/10/2016	31/10/2016	0.00	1,700,000.00	8,000.00	1,692,000.00	1,692,000.00	1,692,000.00	1,692,000.00	1,692,000.00	0.00	1	ACCION	100.00%	0.00%	
02-005	GASTO DE OPERACION EN LA COORDINACION DE DELEGADOS	01/01/2016	31/05/2016	1,000,000.00	1,044,631.91	1,001,529.00	1,043,102.91	1,043,102.91	1,043,102.91	1,043,102.91	1,043,102.91	0.00	1	ACCION	100.00%	100.00%	
03-005	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FINANZAS (IP)	01/01/2016	31/12/2016	1,500,000.00	287,216.68	1,105,865.73	681,350.95	284,963.62	212,532.62	212,532.62	210,188.62	396,387.33	1	ACCION	31.19%	91.66%	

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

03-006	GASTO DE DIFUSION DEL IMPUESTO PREDIAL	01/01/2016	31/03/2016	115,000.00	115,000.00	115,000.04	114,999.96	114,999.96	114,999.96	114,999.96	114,999.96	0.00	1	ACCION	100.00%	100.00%
03-007	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS (I.P. REMANENTE)	01/03/2016	30/06/2016	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	12,836.99	12,836.99	12,836.99	656.99	145,163.01	1	ACCION	8.12%	100.00%
04-002	RECURSOS POR APLICAR DE INGRESOS PROPIOS 2016	01/01/2016	31/12/2016	79,256.30	13,738,902.63	13,408,066.47	410,092.46	0.00	0.00	0.00	0.00	410,092.46	1	ACCION	0.00%	0.00%
04-011	APORTACIÓN A CONVENIO FEDERAL (SUBSEMUN) 2016	01/01/2016	31/12/2016	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECURSOS TRANSFERIDOS			
04-012	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2015	01/02/2016	31/12/2016	0.00	3,145,948.79	2,968,182.89	177,765.90	0.00	0.00	0.00	0.00	177,765.90	1.01	ACCION	0.00%	0.00%
04-026	APORTACIÓN PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A PROGRAMAS FEDERALES (I.P.)	01/06/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO			
05-002	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL (I.P.)	01/08/2016	31/12/2016	0.00	7,000.00	2,650.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	CANCELADO			
06-004	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA	01/01/2016	31/03/2016	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO			
06-005	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MELON	01/01/2016	31/03/2016	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO			
06-006	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	01/01/2016	30/06/2016	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO			
06-007	CHAPEO DE AREAS VERDES	15/02/2016	15/11/2016	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	48,529.32	48,529.32	48,529.32	36,298.64	51,470.68	140	HECTAREAS	100.00%	91.00%
06-008	DOTACION DE ESPECIES MENORES (POLLAS PONEDORAS)	01/01/2016	30/06/2016	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO			
06-009	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	01/01/2016	30/09/2016	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	MANTENIMIENTO	0.00%	0.00%
06-011	MECANIZACION AGRICOLA PARA CULTIVOS DE CICLO CORTO (MAÍZ, ARROZ, FRIJOL, SORGO Y CAÑA DE AZUCAR)(I.P. REMANENTE)	01/06/2016	30/09/2016	0.00	2,311,136.08	1,885,449.49	425,686.59	425,686.59	425,686.59	425,686.59	425,686.59	0.00	142.5	HECTAREAS	100.00%	100.00%
06-013	APORTACIÓN ECONÓMICA A PRODUCTORES GANADEROS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS DE REGISTRO (IP)	01/09/2016	30/09/2016	0.00	100,000.00	3,100.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	0.00	30	APORTACION	100.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

06-014	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	01/08/2016	30/09/2016	0.00	48,000.00	23,800.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	1	LOTE	0.00%	0.00%
07-002	FERIA ESTATAL	01/01/2016	30/06/2016	1,500,000.00	350,000.00	286,186.80	1,563,813.20	1,563,813.20	1,563,813.20	1,563,813.20	1,563,813.20	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%
07-003	FERIA MUNICIPAL	01/04/2016	30/06/2016	1,500,000.00	7,300,650.00	519,502.40	8,281,147.60	8,281,147.60	8,281,147.60	8,281,147.60	8,281,147.60	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%
07-004	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	01/01/2016	31/05/2016	300,000.00	144,760.35	304,269.92	140,490.43	140,490.43	140,490.43	140,490.43	140,490.43	0.00	4.5	KILOMETROS	100.00%	100.00%
07-005	FERIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA (I.P. REMANENTE)	01/06/2016	31/08/2016	0.00	1,000,000.00	14,697.40	985,302.60	985,302.60	985,302.60	985,302.60	985,302.60	0.00	1	ACCION	100.00%	100.00%
08-003	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO) 1RA. ETAPA	02/01/2016	30/04/2016	1,500,000.00	1,308,123.59	1,500,367.48	1,307,756.11	1,307,756.11	1,307,756.11	1,307,756.11	1,307,756.11	0.00	185	M3	100.00%	
08-004	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO (BACHEO)	11/04/2016	08/08/2016	1,500,000.00	1,567,061.34	1,502,320.40	1,564,740.94	1,564,740.94	1,564,740.94	1,564,740.94	1,564,740.94	0.00	2260	M²	100.00%	0.00%
08-005	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	01/01/2016	30/07/2016	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	REHABILITACION	0.00%	0.00%
08-006	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	18/04/2016	16/09/2016	700,000.00	770,461.86	772,076.96	698,384.90	698,384.90	698,384.90	698,384.90	698,384.90	0.00	1	REHABILITACION	100.00%	0.00%
08-007	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD 1RA. ETAPA	02/02/2016	30/09/2016	1,850,000.00	2,400,000.00	1,855,359.19	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	0.00	1,500	LUMINARIAS	100.00%	0.00%
08-008	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS GUARNICIONES DE LA CIUDAD	02/01/2016	30/08/2016	945,000.00	680,000.00	946,304.81	678,695.19	678,695.19	678,695.19	678,695.19	678,695.19	0.00	12,315.27	M²	100.00%	0.00%
08-009	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS	02/02/2016	30/09/2016	700,000.00	602,186.87	702,017.32	600,169.55	600,169.55	600,169.55	600,169.55	600,169.55	0.00	5000	ML	100.00%	100.00%
08-010	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA CAMINOS RURALES (TRAMOS AISLADOS)	18/03/2016	13/09/2016	650,000.00	650,000.00	652,072.20	647,927.80	647,927.80	647,927.80	647,927.80	647,927.80	0.00	636.95	M3	100.00%	100.00%
08-011	MANTENIMIENTO DE PANTEONES EN LA CIUDAD	01/09/2016	30/10/2016	65,000.00	65,000.00	65,371.09	64,628.91	64,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2	MANTENIMIENTO	0.00%	100.00%
08-012	CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES 1RA. ETAPA	07/03/2016	15/04/2016	0.00	265,000.00	1,964.68	263,035.32	263,035.32	263,035.32	263,035.32	261,448.04	0.00	62.86	M²	100.00%	100.00%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

08-013	ADQUISICION DE EQUIPO PARA OBRAS DE DRENAJE	02/02/2016	31/03/2016	0.00	97,813.13	0.19	97,812.94	97,812.94	97,812.94	97,812.94	97,812.94	0.00	2	EQUIPO	100.00%	100.00%
08-014	ADQUISICION DE EQUIPO PARA OBRAS DE BACHEO	02/02/2016	31/03/2016	0.00	274,815.07	0.16	274,814.91	274,814.91	274,814.91	274,814.91	274,814.91	0.00	6	EQUIPO	100.00%	100.00%
08-378	REMODELACION DEL RELOJ DEL PARQUE HIDALGO	01/09/2016	30/09/2016	0.00	1,040,610.96	47,239.06	993,371.90	748,710.09	748,710.09	748,710.09	748,710.09	244,661.81	1	REMODELACION	75.37%	100.00%
09-002	EVEN TO DE CELEBRACION DEL CARNAVAL 2016	01/01/2016	31/05/2016	150,000.00	323,332.20	44,500.00	428,832.20	428,832.20	428,832.20	428,832.20	428,832.20	0.00	1	ACCION	100.00%	100.00%
09-003	EVEN TO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	01/01/2016	31/08/2016	750,000.00	403,216.00	257,752.00	895,464.00	895,464.00	895,464.00	895,464.00	895,464.00	0.00	1	EVEN TOS	100.00%	100.00%
09-004	CELEBRACION DE DESFILES CIVICO	01/01/2016	31/12/2016	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1	EVEN TOS	0.00%	91.00%
09-005	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	01/01/2016	01/12/2016	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO			
09-006	TALLER DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2016"	01/01/2016	31/08/2016	100,000.00	79,419.47	100,000.58	79,418.89	79,418.89	79,418.89	79,418.89	1,640.89	0.00	1	TALLER	100.00%	100.00%
09-007	GASTOS DE OPERACION EN LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (REMANENTE)	01/02/2016	30/06/2016	0.00	447,874.85	0.00	447,874.85	205,075.06	201,425.03	201,425.03	188,897.03	242,799.79	1	ACCION	44.97%	100.00%
09-008	ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION (IP)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO			
10-002	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IP)	01/01/2016	30/12/2016	1,850,000.00	140,090.08	1,831,517.50	158,572.58	25,798.40	25,798.40	25,798.40	25,798.40	132,774.18	1	ACCION	16.27%	91.66%
10-004	ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	01/02/2016	31/12/2016	0.00	108,451.00	0.00	108,451.00	56,080.20	56,080.20	56,080.20	56,080.20	52,370.80	1	ACCION	51.71%	51.71%
10-007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (I.P. REMANENTE)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00%	0.00%
11-002	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2016	01/02/2016	31/12/2016	0.00	7,753,559.50	3,876,779.75	3,876,779.75	3,876,779.75	1,550,577.73	1,550,577.73	1,550,577.73	0.00	1	ACCION	40.00%	100.00%
11-006	ADQUISICION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETAS)	15/06/2016	31/12/2016	0.00	800,000.00	50,000.03	749,999.97	749,999.97	749,999.97	749,999.97	749,999.97	0.00	5	VEHICULOS (ADQUISICION)	100.00%	100.00%
11-007	ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (IP)	01/09/2016	31/10/2016	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	1,580.00	1	LOTE	94.73%	94.73%
12-003	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (IP)	01/01/2016	01/12/2016	1,200,000.00	885,890.19	1,130,639.79	955,250.40	734,658.38	734,658.38	734,658.38	698,669.38	220,592.02	1	ACCION	76.91%	91.66%

**H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
ESTADO PRESUPUESTAL CON CORTE AL MES DE OCTUBRE**

12-004	ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	01/02/2016	31/10/2016	0.00	124,499.60	0.00	124,499.60	120,129.60	120,129.60	120,129.60	120,129.60	4,370.00	1	LOTE	96.49%	96.49%
12-005	ADQUISICION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (IP)	01/08/2016	31/12/2016	0.00	750,000.00	530,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	1	LOTE	0.00%	0.00%
16-003	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	01/01/2016	31/12/2016	300,000.00	148.00	250,000.00	50,148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	50,000.00	1	ACCION	0.30%	91.66%
16-004	TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL INERTE Y RESIDUOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	3,885,000.00	3,885,000.00	4,004,244.21	3,765,755.79	3,680,355.15	2,396,624.92	2,396,624.92	2,396,624.92	85,400.64	73,000	TONELADAS	63.64%	84.00%
16-005	ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	01/01/2016	02/12/2016	300,000.00	0.00	284,757.60	15,242.40	15,242.40	15,242.40	15,242.40	0.00	0.00	1	LOTE	100.00%	100.00%
17-002	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	01/01/2016	31/12/2016	1,000,000.00	0.00	816,320.00	183,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,680.00	1	ACCION	0.00%	0.00%
17-003	GASTO DE OPERACION EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (I.P. REMANENTE)	01/05/2016	30/07/2016	0.00	206,740.00	0.00	206,740.00	17,344.32	9,688.32	9,688.32	9,688.32	189,395.68	1	ACCION	4.69%	4.69%
17-004	ADQUISICION DE BIENES EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (I.P.)	01/07/2016	30/09/2016	0.00	300,000.00	720.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	0.00	3	EQUIPO	100.00%	100.00%
18-006	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	01/01/2016	30/06/2016	420,000.00	1,307,696.16	391,188.24	1,336,507.92	1,336,507.92	1,336,507.92	1,336,507.92	1,336,507.92	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%
18-007	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	01/01/2016	31/05/2016	450,000.00	200,000.00	215,552.45	434,447.55	434,447.55	434,447.55	434,447.55	434,447.55	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%
18-008	CELEBRACION DEL DIA DE REYES	01/01/2016	31/03/2016	900,000.00	300,000.00	108,690.29	1,091,309.71	1,091,309.71	1,091,309.71	1,091,309.71	1,091,309.71	0.00	1	EVENTOS	100.00%	100.00%
18-009	INFORME DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	01/01/2016	31/12/2016	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1	EVENTOS	0.00%	100.00%
18-010	GASTO DE OPERACION EN EL CENDI MUNICIPAL (I.P.)	01/06/2016	31/12/2016	0.00	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	762,280.80	756,400.80	756,400.80	353,529.15	352,719.20	1	ACCION	67.84%	85.71%
18-011	GASTO DE OPERACION EN EL ASILO DE ANCIANOS (I.P.)	01/06/2016	31/12/2016	0.00	928,765.12	0.00	928,765.12	643,780.11	637,420.11	637,420.11	380,743.82	284,985.01	1	ACCION	68.63%	85.71%
18-012	ADQUISICION DE BIENES EN EL D.I.F. MUNICIPAL (I.P.)	01/07/2016	31/07/2016	0.00	21,600.00	64.60	21,535.40	21,535.40	21,535.40	21,535.40	21,535.40	0.00	1	EQUIPO	100.00%	100.00%
TOTAL					877,724,694.30	627,724,383.94	543,074,992.22	962,374,086.02	672,332,649.77	561,857,424.61	561,333,558.41	500,577,906.96	290,041,436.25			52.01%