

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2018

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO DEL FIII FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, AL 31 DE JUNIO DEL 2018

CLAVE PROGRAMATICA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETER	META		AVANCES		
											CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FIN.	FIS.	
<b>RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>		<b>264,253,962.96</b>	<b>182,720,290.08</b>	<b>182,720,290.08</b>	<b>264,263,808.22</b>	<b>130,234,300.78</b>	<b>114,420,724.52</b>	<b>114,420,724.52</b>	<b>75,020,282.76</b>	<b>134,029,507.44</b>			<b>1.07%</b>		
<b>FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</b>		<b>264,253,962.96</b>	<b>182,720,290.08</b>	<b>182,720,290.08</b>	<b>264,263,808.22</b>	<b>130,234,300.78</b>	<b>114,420,724.52</b>	<b>114,420,724.52</b>	<b>75,020,282.76</b>	<b>134,029,507.44</b>					
<b>OTROS</b>		<b>264,253,962.96</b>	<b>6,054,519.07</b>	<b>182,312,624.90</b>	<b>87,995,857.13</b>	<b>2,157,476.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,838,380.19</b>	<b>5.00</b>	<b>ACCION</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	
04-003	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2018	CARDENAS	264,253,962.96	407,131.09	180,759,176.49	83,901,917.56	0.00	0.00	0.00	83,901,917.56	1	ACCION	0.00%	0.00	
04-030	RECURSOS POR APLICAR DE REMANENTE FONDO III 2015	CARDENAS	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	1	ACCION	0.00%	0.00	
04-031	RECURSOS POR APLICAR DE REMANENTE FONDO III 2016	CARDENAS	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	1	ACCION	0.00%	0.00	
04-032	RECURSOS POR APLICAR DE REMANENTE FONDO III 2017	CARDENAS	0.00	531.55	0.00	531.55	0.00	0.00	0.00	531.55	1	ACCION	0.00%	0.00	
08-222	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRA	CARDENAS	0.00	5,646,853.89	1,553,448.41	4,093,405.48	2,157,476.94	0.00	0.00	1,935,928.54	1	ACCION	0.00%	0.00	
<b>8.- APOYO A LA VIVIENDA</b>			0.00	82,905,000.00	318,178.19	82,586,821.81	75,821,896.18	70,613,304.00	70,613,304.00	49,609,179.24	6,764,925.63	1,445.00	<b>CUARTOS</b>		
08-013	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Bajío 1ra. Sección	0.00	1,140,000.00	3,987.92	1,136,012.08	1,136,012.08	1,136,012.08	1,136,012.08	340,804.12	0.00	20	CUARTOS	10.00%	100.00
08-014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (POSTE BLANCO) □	Bajío 1ra. Sección A (Periférico Sur)	0.00	855,000.00	3,461.17	851,538.83	851,538.83	851,538.83	851,538.83	255,461.77	0.00	15	CUARTOS	10.00%	0.00
08-015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Bajío 2da. Sección	0.00	570,000.00	3,245.18	566,754.82	566,754.82	566,754.82	566,754.82	170,026.65	0.00	10	CUARTOS	10.00%	0.00
08-016	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA)	Cárdenas	0.00	570,000.00	3,244.59	566,755.41	566,755.41	566,755.41	566,755.41	170,026.65	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40)	Cárdenas	0.00	570,000.00	3,462.44	566,537.56	566,537.56	566,537.56	566,537.56	291,493.56	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-018	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Sección 10 de Azucareros	0.00	570,000.00	3,290.39	566,709.61	566,709.61	566,709.61	566,709.61	170,013.49	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-019	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Nueva Zelandia (El Ingenio)	0.00	570,000.00	3,288.36	566,711.64	566,711.64	566,711.64	566,711.64	563,291.83	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-020	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Benito Juárez (La Playita)	0.00	570,000.00	3,288.36	566,711.64	566,711.64	566,711.64	566,711.64	563,291.83	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	La Península,EJ	0.00	855,000.00	3,523.59	851,476.41	851,476.41	851,476.41	851,476.41	846,338.19	0.00	15	CUARTOS	100.00%	0.00
08-022	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)	Cárdenas	0.00	570,000.00	3,491.19	566,508.81	566,508.81	566,508.81	566,508.81	563,090.22	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Miguel Hidalgo 2da. Sección B (La Natividad)	0.00	855,000.00	3,522.50	851,477.50	851,477.50	851,477.50	851,477.50	846,339.28	0.00	15	CUARTOS	100.00%	0.00
08-024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Celia González de Rovirosa	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00	
08-025	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. INDEPENDENCIA)	Miguel Hidalgo 1ra. Sección	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00	
08-026	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Luis Donaldo Colosio Murrieta	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,136,023.54	272,348.05	272,348.05	270,704.57	3,976.46	20	CUARTOS	23.89%	0.00
08-027	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Nueva Esperanza (Cab. Mpal.)_CO	0.00	285,000.00	2,061.69	282,938.31	282,938.31	282,938.31	282,938.31	84,882.26	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00
08-028	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	General Francisco Villa	0.00	570,000.00	3,491.19	566,508.81	566,508.81	566,508.81	566,508.81	563,090.22	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-029	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Habanero 1ra. Sección (Venustiano Carranza)	0.00	855,000.00	3,522.50	851,477.50	851,477.50	851,477.50	851,477.50	846,339.28	0.00	15	CUARTOS	100.00%	25.00
08-030	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Habanero 1ra. Sección	0.00	855,000.00	3,522.50	851,477.50	851,477.50	851,477.50	851,477.50	846,339.28	0.00	15	CUARTOS	100.00%	0.00
08-031	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS)	Cárdenas 2da. Sección	0.00	570,000.00	3,502.54	566,497.46	566,497.46	566,497.46	566,497.46	169,949.24	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-032	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Carlos Alberto Wilson Gómez	0.00	855,000.00	3,522.50	851,477.50	851,477.50	851,477.50	851,477.50	846,339.28	0.00	15	CUARTOS	100.00%	0.00
08-033	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Habanero 2da. Sección (El Castaño)	0.00	570,000.00	3,504.42	566,495.58	566,495.58	566,495.58	566,495.58	169,949.24	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-034	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santa Isidra	0.00	570,000.00	3,644.86	566,355.14	566,355.14	566,355.14	566,355.14	355,007.28	0.00	10	CUARTOS	100.00%	50.00
08-035	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Arroyo Hondo (San Rosendo)	0.00	570,000.00	3,493.16	566,506.84	566,506.84	566,506.84	566,506.84	563,088.27	0.00	10	CUARTOS	100.00%	50.00
08-036	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Parnaso	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00	
08-037	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Santa Teresa A)	0.00	1,140,000.00	3,982.83	1,136,017.17	1,136,017.17	1,136,017.17	1,136,017.17	728,908.38	0.00	20	CUARTOS	100.00%	0.00
08-038	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Miguel Hidalgo Zapotal 2da. Sección	0.00	855,000.00	3,464.62	851,535.38	851,535.38	851,535.38	851,535.38	846,396.81	0.00	15	CUARTOS	100.00%	100.00
08-039	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Arroyo Hondo 2da. Sección Santa Teresa B	0.00	855,000.00	3,519.59	851,480.41	851,480.41	851,480.41	851,480.41	546,218.23	0.00	15	CUARTOS	100.00%	0.00
08-040	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Arroyo Hondo Abejonal	0.00	855,000.00	3,822.15	851,177.85	851,177.85	851,177.85	851,177.85	255,353.36	0.00	15	CUARTOS	100.00%	0.00
08-042	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE)	Cárdenas	0.00	570,000.00	3,510.74	566,489.26	566,489.26	566,489.26	566,489.26	563,070.80	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Cárdenas	0.00	285,000.00	2,061.70	282,938.30	282,938.30	282,938.30	282,938.30	84,881.98	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00
08-044	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	Cárdenas	0.00	570,000.00	3,617.22	566,382.78	566,382.78	566,382.78	566,382.78	334,918.26	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2018

08-045	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	Cárdenas	0.00	285,000.00	1,787.11	283,212.89	283,212.89	283,212.89	283,212.89	84,964.35	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00
08-046	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)	Cárdenas	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	5	CUARTOS	0.00%	0.00
08-047	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	Cárdenas	0.00	285,000.00	1,785.51	283,214.49	283,214.49	283,214.49	283,214.49	84,964.35	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00
08-048	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	La Esperanza	0.00	570,000.00	3,491.19	566,508.81	566,508.81	566,508.81	566,508.81	563,090.22	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-049	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Zapotal 2da. Sección	0.00	570,000.00	3,433.48	566,566.52	566,566.52	566,566.52	566,566.52	563,147.58	0.00	10	CUARTOS	100.00%	55.00
08-050	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Zapotal 1ra. Sección	0.00	570,000.00	3,423.19	566,576.81	566,576.81	566,576.81	566,576.81	350,422.66	0.00	10	CUARTOS	100.00%	80.00
08-051	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Río Seco 2da. Sección A	0.00	570,000.00	3,423.18	566,576.82	566,576.82	566,576.82	566,576.82	563,157.82	0.00	10	CUARTOS	100.00%	80.00
08-052	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Río Seco 2da. Sección B	0.00	570,000.00	3,766.42	566,233.58	566,233.58	566,233.58	566,233.58	169,968.96	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-053	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Río Seco 2da. Sección C	0.00	570,000.00	3,766.42	566,233.58	566,233.58	566,233.58	566,233.58	169,968.96	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-054	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Alacrán	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,195,918.48	668,527.75	668,527.75	200,558.33	4,081.52	20	CUARTOS	55.71%	0.00
08-055	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	San Rafael	0.00	900,000.00	3,504.59	896,495.41	896,495.41	896,495.41	896,495.41	891,085.53	0.00	15	CUARTOS	100.00%	0.00
08-056	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Azucena 1ra. Sección	0.00	600,000.00	3,469.88	596,530.12	596,530.12	596,530.12	596,530.12	178,959.76	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-057	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Azucena 3ra. Sección (El Triunfo)	0.00	900,000.00	3,470.25	896,529.75	896,529.75	896,529.75	896,529.75	268,959.39	0.00	15	CUARTOS	100.00%	0.00
08-058	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Encrucijada 5ta. Sección	0.00	600,000.00	2,305.89	597,694.11	597,694.11	597,694.11	597,694.11	594,087.33	0.00	10	CUARTOS	100.00%	20.00
08-059	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Azucena 5ta. Sección (El Apompal)	0.00	900,000.00	3,730.45	896,269.55	896,269.55	896,269.55	896,269.55	426,158.29	0.00	15	CUARTOS	100.00%	45.00
08-060	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Azucena 6ta. Sección	0.00	900,000.00	3,477.01	896,522.99	896,522.99	896,522.99	896,522.99	268,957.24	0.00	15	CUARTOS	100.00%	0.00
08-061	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Barí 2da. Sección	0.00	900,000.00	3,489.48	896,510.52	896,510.52	896,510.52	896,510.52	891,100.54	0.00	15	CUARTOS	100.00%	15.00
08-062	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Ojoshal	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,195,958.71	501,082.08	501,082.08	150,324.62	4,041.29	20	CUARTOS	41.76%	0.00
08-063	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Barí 1ra. Sección	0.00	900,000.00	3,489.48	896,510.52	896,510.52	896,510.52	896,510.52	891,100.54	0.00	15	CUARTOS	100.00%	15.00
08-064	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Ley Federal de la Reforma Agraria, EJ	0.00	900,000.00	3,486.88	896,513.12	896,513.12	896,513.12	896,513.12	891,103.13	0.00	15	CUARTOS	100.00%	50.00
08-065	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Bronce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00
08-066	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Campo Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	CUARTOS	0.00%	0.00
08-067	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Las Calzadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00
08-068	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Buenavista 1ra. Sección	0.00	1,200,000.00	4,050.21	1,195,949.79	1,195,949.79	1,195,949.79	1,195,949.79	358,784.94	0.00	20	CUARTOS	100.00%	0.00
08-069	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Porvenir	0.00	600,000.00	3,469.00	596,531.00	596,531.00	596,531.00	596,531.00	592,931.25	0.00	10	CUARTOS	100.00%	45.00
08-070	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Buenavista 2da. Sección	0.00	600,000.00	3,363.62	596,636.38	596,636.38	596,636.38	596,636.38	381,161.32	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-071	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Capricho	0.00	600,000.00	3,508.38	596,491.62	596,491.62	596,491.62	596,491.62	592,892.09	0.00	10	CUARTOS	100.00%	34.00
08-072	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Las Flores,CA	0.00	600,000.00	3,491.45	596,508.55	596,508.55	596,508.55	596,508.55	293,835.77	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-073	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Ignacio Zaragoza	0.00	600,000.00	3,697.31	596,302.69	596,302.69	596,302.69	596,302.69	178,966.18	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-074	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Chicozapote 1ra. Sección	0.00	600,000.00	3,447.76	596,552.24	596,552.24	596,552.24	596,552.24	178,966.18	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-075	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Chicozapote 2da. Sección (El Retiro)	0.00	600,000.00	3,447.76	596,552.24	596,552.24	596,552.24	596,552.24	178,966.18	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-076	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Encrucijada 3ra. Sección,RA	0.00	1,200,000.00	4,041.65	1,195,958.35	1,195,958.35	1,195,958.35	1,195,958.35	1,188,741.35	0.00	20	CUARTOS	100.00%	20.00
08-077	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Encrucijada 4ta. Sección "B",RA	0.00	600,000.00	3,497.17	596,502.83	596,502.83	596,502.83	596,502.83	178,951.77	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-078	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Encrucijada 4ta. Sección A	0.00	600,000.00	3,460.49	596,539.51	596,539.51	596,539.51	596,539.51	178,962.17	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-079	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Golpe	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	25	CUARTOS	0.00%	0.00
08-080	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Mingo	0.00	900,000.00	3,571.33	896,428.67	896,428.67	896,428.67	896,428.67	891,019.19	0.00	15	CUARTOS	100.00%	28.00
08-081	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santuario 3ra. Sección,RA	0.00	600,000.00	3,428.79	596,571.21	596,571.21	596,571.21	596,571.21	592,971.21	0.00	10	CUARTOS	100.00%	26.00
08-082	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santuario 2da. Sección,EJ	0.00	1,500,000.00	4,029.14	1,495,970.86	1,495,970.86	1,495,970.86	1,495,970.86	448,791.60	0.00	25	CUARTOS	100.00%	0.00
08-083	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Golpe 2da. Sección (Los Patos),RA	0.00	1,500,000.00	3,929.92	1,496,070.08	1,496,070.08	1,496,070.08	1,496,070.08	448,821.07	0.00	25	CUARTOS	100.00%	0.00
08-084	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	EL Jobo,CN	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	596,526.51	0.00	0.00	0.00	3,473.49	10	CUARTOS	0.00%	0.00
08-085	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Reyes Heróles,CN	0.00	1,200,000.00	4,050.78	1,195,949.22	1,195,949.22	1,195,949.22	1,195,949.22	1,188,732.29	0.00	20	CUARTOS	100.00%	0.00
08-086	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poza Redonda 1ra. Sección	0.00	855,000.00	3,450.61	851,549.39	851,549.39	851,549.39	851,549.39	255,464.82	0.00	15	CUARTOS	100.00%	0.00
08-087	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poza Redonda 2da. Sección	0.00	855,000.00	3,450.61	851,549.39	851,549.39	851,549.39	851,549.39	255,464.82	0.00	15	CUARTOS	100.00%	0.00
08-088	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Francisco Trujillo Gurría,EJ	0.00	1,140,000.00	3,800.00	1,136,200.00	1,136,200.00	1,136,200.00	1,136,200.00	1,129,343.62	0.00	19	CUARTOS	100.00%	22.00
08-089	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Tío Moncho	0.00	600,000.00	3,155.29	596,844.71	596,844.71	596,844.71	596,844.71	593,243.07	0.00	10	CUARTOS	100.00%	40.00
08-090	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Las Coloradas la Victoria	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	596,873.28	276,399.02	276,399.02	274,731.09	3,126.72	10	CUARTOS	46.07%	0.00
08-091	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	San Pedro,EJ	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	596,873.28	277,096.18	277,096.18	275,424.05	3,126.72	10	CUARTOS	46.18%	0.00
08-092	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santana 1ra. Sección A	0.00	1,140,000.00	4,057.41	1,135,942.59	1,135,942.59	1,135,942.59	1,135,942.59	1,129,087.77	0.00	20	CUARTOS	100.00%	30.00
08-093	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santana 1ra. Sección B	0.00	570,000.00	3,443.66	566,556.34	566,556.34	566,556.34	566,556.34	281,670.17	0.00	10	CUARTOS	100.00%	29.00

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2018

08-094	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santana 2da. Sección A,RA	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,136,015.42	446,029.11	446,029.11	133,808.73	3,984.58	20	CUARTOS	39.13%	0.00
08-095	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santana 2da. Sección B (La Palma)	0.00	1,140,000.00	3,997.10	1,136,002.90	1,136,002.90	1,136,002.90	1,136,002.90	1,129,147.70	0.00	20	CUARTOS	100.00%	15.00
08-096	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santana 3ra. Sección "A"	0.00	1,140,000.00	3,997.10	1,136,002.90	1,136,002.90	1,136,002.90	1,136,002.90	1,129,147.70	0.00	20	CUARTOS	100.00%	30.00
08-097	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santana 2da. Sección C	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	20	CUARTOS	0.00%	0.00
08-098	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santana 4ta. Sección	0.00	1,140,000.00	4,025.54	1,135,974.46	1,135,974.46	1,135,974.46	1,135,974.46	776,759.80	0.00	20	CUARTOS	100.00%	0.00
08-099	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santana 5ta. Sección	0.00	1,425,000.00	3,966.56	1,421,033.44	1,421,033.44	1,421,033.44	1,421,033.44	1,412,458.24	0.00	25	CUARTOS	100.00%	100.00
08-100	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santuario 1ra. Sección	0.00	900,000.00	3,454.59	896,545.41	896,545.41	896,545.41	896,545.41	891,135.22	0.00	15	CUARTOS	100.00%	50.00
08-101	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Julián Montejó Velázquez	0.00	600,000.00	3,509.52	596,490.48	596,490.48	596,490.48	596,490.48	592,890.97	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-102	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santuario 1ra. Sección "A"	0.00	900,000.00	3,555.86	896,444.14	896,444.14	896,444.14	896,444.14	891,034.57	0.00	15	CUARTOS	100.00%	25.00
08-103	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Islas Encantadas (El Zapote)	0.00	900,000.00	3,484.42	896,515.58	896,515.58	896,515.58	896,515.58	891,105.58	0.00	15	CUARTOS	100.00%	45.00
08-104	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Gral. Ignacio Gutiérrez Gómez	0.00	1,200,000.00	4,021.54	1,195,978.46	1,195,978.46	1,195,978.46	1,195,978.46	1,188,761.35	0.00	20	CUARTOS	100.00%	60.00
08-105	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Naranjero 2da. Sección B	0.00	1,200,000.00	4,007.46	1,195,992.54	1,195,992.54	1,195,992.54	1,195,992.54	1,188,775.34	0.00	20	CUARTOS	100.00%	10.00
08-106	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santuario 5ta. Sección Buena Vista	0.00	600,000.00	3,488.64	596,511.36	596,511.36	596,511.36	596,511.36	342,881.45	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-107	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Carrizal (Ampliación)	0.00	855,000.00	3,508.11	851,491.89	851,491.89	851,491.89	851,491.89	537,347.95	0.00	15	CUARTOS	100.00%	0.00
08-108	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Lázaro Cárdenas (Entrada Aguasol) (Cab. Mpal.),CO	0.00	570,000.00	3,426.15	566,573.85	566,573.85	566,573.85	566,573.85	169,972.92	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-109	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Cuauhtémoc (W-65)	0.00	570,000.00	3,437.64	566,562.36	566,562.36	566,562.36	566,562.36	563,143.45	0.00	10	CUARTOS	100.00%	2.00
08-110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Juan Escutia	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00
08-111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Ingenio Presidente Benito Juárez	0.00	570,000.00	3,438.70	566,561.30	566,561.30	566,561.30	566,561.30	316,814.97	0.00	10	CUARTOS	100.00%	20.00
08-112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	El Carmen	0.00	570,000.00	3,443.66	566,556.34	566,556.34	566,556.34	566,556.34	563,137.47	0.00	10	CUARTOS	100.00%	29.00
08-113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Río Seco 2da. Sección "A" (Norte 10)	0.00	570,000.00	3,443.66	566,556.34	566,556.34	566,556.34	566,556.34	281,670.17	0.00	10	CUARTOS	100.00%	29.00
08-114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Rubén Jaramillo Lazo	0.00	570,000.00	3,443.66	566,556.34	566,556.34	566,556.34	566,556.34	281,670.17	0.00	1	CUARTOS	100.00%	29.00
08-115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Paso y Playa	0.00	570,000.00	3,491.19	566,508.81	566,508.81	566,508.81	566,508.81	563,090.22	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Calzada 1ra. Sección Norte A	0.00	285,000.00	2,060.07	282,939.93	282,939.93	282,939.93	282,939.93	84,881.98	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00
08-117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Los Reyes Loma Alta (Cab. Mpal.),FR	0.00	285,000.00	2,037.96	282,962.04	282,962.04	282,962.04	282,962.04	165,959.51	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00
08-118	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Santa Cruz (Cab. Mpal.)	0.00	570,000.00	3,472.00	566,528.00	566,528.00	566,528.00	566,528.00	344,024.78	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-119	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,195,885.15	0.00	0.00	0.00	4,114.85	20	CUARTOS	0.00%	0.00
08-120	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	0.00	285,000.00	2,060.51	282,939.49	282,939.49	282,939.49	282,939.49	84,881.98	0.00	5	CUARTOS	100.00%	0.00
08-121	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	0.00	900,000.00	3,564.71	896,435.29	896,435.29	896,435.29	896,435.29	891,025.77	0.00	15	CUARTOS	100.00%	45.00
08-122	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez	0.00	900,000.00	5,678.76	894,321.24	894,321.24	894,321.24	894,321.24	888,924.48	0.00	15	CUARTOS	100.00%	50.00
08-123	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García	0.00	600,000.00	2,970.43	597,029.57	597,029.57	597,029.57	597,029.57	179,108.87	0.00	10	CUARTOS	100.00%	0.00
08-124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Nueva Esperanza	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00
08-125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	5	CUARTOS	0.00%	0.00
08-241	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (2DA. ETAPA)	Cárdenas	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	10	CUARTOS	0.00%	0.00
<b>2.- ALCANTARILLADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>3.- DRENAJE Y LETRINA</b>			0.00	21,807,827.44	21,371.25	21,786,456.19	11,892,060.84	11,087,717.27	11,087,717.27	6,543,374.33	9,894,395.35				
08-126	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) AGEB 0358	Benito Juárez (Campo Magallanes)	0.00	1,043,080.10	0.00	1,043,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,080.10	304.0000	ML	0.00%	0.00
08-127	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) AGEB 0362	Benito Juárez (Campo Magallanes)	0.00	683,433.28	0.00	683,433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	683,433.28	158.0000	ML	0.00%	0.00
08-128	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES	Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez	0.00	1,192,853.58	0.00	1,192,853.58	1,188,844.08	831,848.06	831,848.06	249,554.42	4,009.50	607.6000	ML	69.74%	0.00
08-129	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	PobladoC-17 Independencia	0.00	2,126,629.00	3,997.37	2,122,631.63	2,122,631.63	2,122,631.63	2,122,631.63	873,211.52	0.00	766.8000	ML	100.00%	0.00
08-130	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV. CÁRDENAS, COL. SECC. 40	Cárdenas	0.00	1,492,049.56	4,001.91	1,488,047.65	1,488,047.65	1,488,047.65	1,488,047.65	1,479,068.05	0.00	586.0600	ML	100.00%	75.00
08-131	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES (SANTA RITA)	Cárdenas	0.00	3,980,000.00	0.00	3,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00	1352.0000	ML	0.00%	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2018

08-133	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (FRACC. ZOILA F. PEÑA FALCONI)	Cárdenas	0.00	2,360,378.95	4,138.60	2,356,240.35	2,356,240.35	2,356,240.35	2,356,240.35	706,872.11	0.00	1055.0000	ML	100.00%	100.00
08-134	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, COL. NUEVO PROGRESO	Cárdenas	0.00	2,613,221.75	5,132.64	2,608,089.11	2,608,089.11	2,608,089.11	2,608,089.11	2,592,350.64	0.00	673.5000	ML	100.00%	95.00
08-135	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE JOSE MARTI Y CALLE REFORMA	Cárdenas	0.00	349,968.65	0.00	349,968.65	0.00	0.00	0.00	0.00	349,968.65	105.0000	ML	0.00%	0.00
08-136	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE COL. JACINTO LÓPEZ	Cárdenas	0.00	1,486,018.58	4,100.73	1,481,917.85	1,481,917.85	1,481,917.85	1,481,917.85	444,575.48	0.00	199.6000	ML	100.00%	55.00
08-137	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROL. VICENTE GUERRERO COL. EL TOLOQUE	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.0000	ML	0.00%	0.00
08-138	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV. GUADALUPE VICTORIA	Cárdenas	0.00	3,829,914.68	0.00	3,829,914.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829,914.68	946.0000	ML	0.00%	0.00
08-140	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA	Cárdenas	0.00	650,279.31	0.00	650,279.31	646,290.17	198,942.62	198,942.62	197,742.11	3,989.14	277.0000	ML	30.59%	32.00
08-289	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE TACOTALPA COL. SECCION 40	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.0000	ML	0.00%	0.00
08-290	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE LIMON Y NARCISO MENDOZA	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.0000	ML	0.00%	0.00
08-291	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SACUA ENTRE ANDADOR 2 Y ANDADOR 7, COL. C.S.A.T.	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.3000	ML	0.00%	0.00
08-292	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CIRCUITO LOS CONDORES ENTRE ANDADOR GARZA Y GOLONDRINA, PERIFERICO ENTRE ANDADOR OCAS Y GAVIOTAS, HALCON, INFONAVIT DEPORTIVA	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.0000	ML	0.00%	0.00
08-293	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA DE LOPEZ VELARDE A TOMAS GARRIDO	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.0000	ML	0.00%	0.00
08-294	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE JOSE MARTI AL CALLEJON 1, Y TRAMO: FRANCISCO I. MADERO A CALLE REFORMA (COL. EL TOLOQUE)	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.0000	ML	0.00%	0.00
08-295	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE MARTI ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y TOMAS GARRIDO	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.0000	ML	0.00%	0.00
08-296	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AGUILES CALDERON MARCHENA ESQ. SECCION 26 (COL. PETROLERA)	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.6000	ML	0.00%	0.00
08-297	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC DE SANTOS DEGOLLADO A RAMON LOPEZ VELARDE	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.2500	ML	0.00%	0.00
08-298	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS DE LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. NUEVO PROGRESO	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.0000	ML	0.00%	0.00
<b>1.- AGUA POTABLE</b>			<b>0.00</b>	<b>794,461.03</b>	<b>2,608.87</b>	<b>791,852.16</b>	<b>381,569.85</b>	<b>381,569.85</b>	<b>381,569.85</b>	<b>114,470.96</b>	<b>410,282.31</b>	<b>11,071.00</b>	<b>ML</b>		
08-132	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (FRACC. ZOILA F. PEÑA FALCONI)	Cárdenas	0.00	384,178.72	2,608.87	381,569.85	381,569.85	381,569.85	381,569.85	114,470.96	0.00	1081.0000	ML	100.00%	100.00
08-139	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AV. GUADALUPE VICTORIA	Cárdenas	0.00	410,282.31	0.00	410,282.31	0.00	0.00	0.00	0.00	410,282.31	990.0000	ML	0.00%	0.00
<b>7.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>			<b>11,842,886.96</b>	<b>18,375.78</b>	<b>11,824,511.18</b>	<b>11,591,237.46</b>	<b>8,789,890.28</b>	<b>8,789,890.28</b>	<b>5,841,104.95</b>	<b>233,273.72</b>	<b>21</b>	<b>DOMOS Y DESAYUNADOR</b>			
08-150	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO" CCT27ETV0087X	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	1,431,841.05	4,194.33	1,427,646.72	1,427,646.72	1,427,646.72	1,427,646.72	1,419,031.61	0.00	1	DOMO	100.00%	9.00	
08-151	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA MORALES, CLAVE C.T. 27DJN0055Q, ZONA ESCOLAR No. 37, COL. EL TOLOQUE	Cárdenas	352,314.61	0.00	352,314.61	350,253.13	180,167.14	180,167.14	54,050.14	2,061.48	1	DOMO	51.14%	0.00	
08-152	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. RURAL EST. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 27DPR1296L ZONA 1109 SECCION 24	El Yucateco (Paylebot 2da. Sección)	1,558,178.40	4,035.02	1,554,143.38	1,554,143.38	1,554,143.38	1,554,143.38	1,123,820.94	0.00	1	DOMO	100.00%	0.00	
08-153	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CLAVE 27ETV0321T	Poblado C-14 General Plutarco Elías Calles	1,705,389.00	3,975.11	1,701,413.89	1,701,413.89	1,701,413.89	1,701,413.89	510,424.17	0.00	1	DOMO	100.00%	0.00	
08-154	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS EL OISA AGUIRRE	Santa Rosalía, CO	926,098.90	0.00	926,098.90	921,475.53	579,533.25	579,533.25	173,859.98	4,623.37	1	DOMO	62.58%	0.00	
08-155	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 27DPR0058D	Coronel Andrés Sánchez	1,068,678.07	0.00	1,068,678.07	1,064,509.35	275,797.95	275,797.95	274,133.66	4,168.72	1	DOMO	25.81%	0.00	
08-156	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE: 27ETV0403V SECCION 02 ZONA 04	Zapotal 3ra. Sección	1,578,123.87	3,996.34	1,574,127.53	1,574,127.53	1,574,127.53	1,574,127.53	1,058,038.92	0.00	1	DOMO	100.00%	0.00	
08-157	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Paso y Playa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	DOMO	0.00%	0.00	
08-158	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO GALLEGOS ESTRADA, CLAVE CT27EJN0076B, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COL. CSAT	Cárdenas	377,238.15	2,174.98	375,063.17	375,063.17	375,063.17	375,063.17	112,518.95	0.00	1	DOMO	100.00%	0.00	
08-159	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ISMAELA HERNÁNDEZ GARCÍA, COL. EMILIANO ZAPATA	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	DOMO	0.00%	0.00	
08-160	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARÍA PINO SUÁREZ ZONA 27 SECTOR 5, CLAVE 27DJN00295	Calzada 2da. Sección	216,385.82	0.00	216,385.82	214,391.12	105,974.15	105,974.15	105,334.65	1,994.70	1	DESAYUNADOR	48.97%	0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2018

08-161	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS CLEMENCIA MARIN PUNING ZONA 33 SECTOR 09 CLAVE 27DIN0551	Coronel Andrés Sánchez Magallanes		216,385.82	0.00	216,385.82	0.00	0.00	0.00	216,385.82	1	DESAYUNADOR	0.00%	0.00	
08-299	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	Santuario 4ta. Sección		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	AULAS (CONST	0.00%		
08-281	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL ( JUSTO SIERRA MENDEZ).	Encrucijada 2da. Sección (Los García)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	DOMO	0.00%	0.00	
08-282	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS ( RAMON SOSA TORRES).	Calzada 1ra. Sección Norte A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	DOMO	0.00%	0.00	
08-283	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS ( JOSE VASCONCELOS).	Azuconita 1ra. Sección B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	DOMO	0.00%	0.00	
08-284	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL CBTA No 200.	Pedro Sánchez Magallanes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	DOMO	0.00%	0.00	
08-285	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM. (JOSE MARIA PINO SUAREZ).	Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	DOMO	0.00%	0.00	
08-286	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS ( ANDRES SANCHEZ MAGALLANES).	Coronel Andrés Sánchez Magallanes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	DOMO	0.00%	0.00	
08-287	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. (GNRAL IGNACIO LOPEZ RAYON).	Azucena 4ta. Sección (Torno Alegre)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	COMEDOR	0.00%	0.00	
08-288	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS ( MANUEL GENESTA RODRIGUEZ).	Sinaloa 1ra. Sección		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	COMEDOR	0.00%	0.00	
08-162	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN	Coronel Andrés Sánchez Magallanes		2,412,253.27	0.00	2,412,253.27	2,408,213.64	1,016,023.10	1,016,023.10	1,009,891.93	4,039.63	102.3200	ML	42.12%	0.00
<b>SUBTOTAL URBANIZACION (PAVIMENTACION)</b>			<b>LOCALIDAD</b>	<b>5,554,995.25</b>	<b>16,822.73</b>	<b>5,538,172.52</b>	<b>5,538,172.52</b>	<b>5,538,172.52</b>	<b>5,538,172.52</b>	<b>5,538,172.52</b>	<b>0.00</b>	<b>940</b>	<b>LUMINARIAS</b>		
08-163	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Luis Donald Colosio Murrieta		144,000.00	97.88	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	0.00	30+M202:M21	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-164	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Santa Teresa A)		144,000.00	97.88	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-165	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Miguel Hidalgo Zapotal 2da. Sección		72,000.00	48.79	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-166	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Arroyo Hondo 2da. Sección Santa Teresa B		96,000.00	65.07	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-167	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Zapotal 2da. Sección		96,000.00	65.07	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-168	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Zapotal 1ra. Sección		96,000.00	65.07	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-169	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Río Seco 2da. Sección A		96,000.00	65.07	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-170	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Río Seco 2da. Sección B		144,000.00	97.88	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-171	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Río Seco 2da. Sección C		96,000.00	65.07	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-172	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Encrucijada 3ra. Sección,RA		144,000.00	97.88	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-173	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Encrucijada 4ta. Sección "B",RA		96,000.00	65.07	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-174	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Encrucijada 4ta. Sección A		96,000.00	65.07	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-175	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	El Golpe		96,000.00	65.07	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-176	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	El Mingo		96,000.00	65.07	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-177	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santuario 3ra. Sección,RA		96,000.00	65.07	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-178	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santuario 2da. Sección,EJ		144,000.00	97.88	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-179	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	El Golpe 2da. Sección (Los Patos),RA		96,000.00	65.07	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	95,934.93	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-180	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	EL JOBO,CN		48,000.00	32.51	47,967.49	47,967.49	47,967.49	47,967.49	47,967.49	0.00	10	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-181	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Reyes Heróles,CN		48,000.00	32.51	47,967.49	47,967.49	47,967.49	47,967.49	47,967.49	0.00	10	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-182	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Poza Redonda 1ra. Sección		72,000.00	48.79	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-183	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Poza Redonda 2da. Sección		72,000.00	48.79	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-184	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santana 1ra. Sección A		192,000.00	130.38	191,869.62	191,869.62	191,869.62	191,869.62	191,869.62	0.00	40	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-185	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santana 1ra. Sección B		72,000.00	48.79	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	71,951.21	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-186	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santana 2da. Sección A,RA		192,000.00	130.38	191,869.62	191,869.62	191,869.62	191,869.62	191,869.62	0.00	40	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-187	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santana 2da. Sección B (La Palma)		144,000.00	97.88	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-188	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santana 3ra. Sección "A",RA		144,000.00	97.88	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	143,902.12	0.00	30	LUMINARIAS	100.00%	100.00
08-189	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santana 2da. Sección C		96,000.00	227.42	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-190	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santana 4ta. Sección		96,000.00	227.42	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-191	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santana 5ta. Sección,RA		96,000.00	227.42	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-192	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santuario 1ra. Sección		72,000.00	169.83	71,830.17	71,830.17	71,830.17	71,830.17	71,830.17	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2018

08-193	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO□	Julián Montejo Velázquez		48,000.00	112.24	47,887.76	47,887.76	47,887.76	47,887.76	47,887.76	47,887.76	0.00	10	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-194	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO□	Santuario 1ra. Sección "A",EJ		72,000.00	169.83	71,830.17	71,830.17	71,830.17	71,830.17	71,830.17	71,830.17	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-195	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO□	Gral. Ignacio Gutiérrez Gómez VI		240,000.00	570.26	239,429.74	239,429.74	239,429.74	239,429.74	239,429.74	239,429.74	0.00	50	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-196	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO□	Santuario 5ta. Sección Buena Vista		72,000.00	169.83	71,830.17	71,830.17	71,830.17	71,830.17	71,830.17	71,830.17	0.00	15	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-197	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO□	El Carrizal (Ampliación),EJ		96,000.00	227.42	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-198	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO□	Lázaro Cárdenas (Entrada Aguasol) (Cab. Mpal.) CO		96,000.00	227.42	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-199	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO□	Ingenio Presidente Benito Juárez CO		192,000.00	455.08	191,544.92	191,544.92	191,544.92	191,544.92	191,544.92	191,544.92	0.00	40	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-200	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO□	El Carmen		48,000.00	112.24	47,887.76	47,887.76	47,887.76	47,887.76	47,887.76	47,887.76	0.00	10	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-201	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO□	Río Seco 2da. Sección "A" (Norte 10),RA		96,000.00	227.42	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-202	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO□	Rubén Jaramillo Lazo		96,000.00	227.42	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	95,772.58	0.00	20	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-203	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO□	Paso y Playa		192,000.00	455.08	191,544.92	191,544.92	191,544.92	191,544.92	191,544.92	191,544.92	0.00	40	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-204	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO□	El Carrizal (Ampliación Las Palomas),EJ		48,000.00	112.24	47,887.76	47,887.76	47,887.76	47,887.76	47,887.76	47,887.76	0.00	10	LUMINARIAS	100.00%	0.00
08-205	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (ROGER FALCON)	Roger Falconi (Cab. Mpal.) CO		193,332.75	1,209.37	192,123.38	192,123.38	192,123.38	192,123.38	192,123.38	192,123.38	0.00	1	MEJORAMIENT	100.00%	0.00
08-206	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	El Bajío 2da. Sección		208,757.46	2,101.00	206,656.46	206,656.46	206,656.46	206,656.46	206,656.46	206,656.46	0.00	1	MEJORAMIENT	100.00%	0.00
08-207	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (ALAMEDA)	Cárdenas		208,757.46	2,101.00	206,656.46	206,656.46	206,656.46	206,656.46	206,656.46	206,656.46	0.00	1	MEJORAMIENT	100.00%	0.00
08-227	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (INFONAVIT DEPORTIVA)	Santuario 1ra. Sección		208,757.46	2,101.00	206,656.46	206,656.46	206,656.46	206,656.46	206,656.46	206,656.46	0.00	1	MEJORAMIENT	100.00%	0.00
08-228	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (TASCOOB)	Cárdenas		247,390.12	3,469.92	243,920.20	243,920.20	243,920.20	243,920.20	243,920.20	243,920.20	0.00	1	MEJORAMIENT	100.00%	0.00
<b>SUBTOTAL URBANIZACIÓN (GUARNICIONES Y BANQUETAS)</b>				<b>0.00</b>	<b>23,994,386.22</b>	<b>14,587.22</b>	<b>23,979,799.00</b>	<b>18,251,209.53</b>	<b>14,925,381.50</b>	<b>14,925,381.50</b>	<b>5,745,798.45</b>	<b>5,728,589.47</b>		<b>M²</b>	<b>578.23%</b>	<b>100</b>
08-209	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río		0.00	3,985,922.88	3,998.90	3,981,923.98	3,981,923.98	3,981,923.98	3,981,923.98	1,194,651.56	0.00	5023.6000	M²	100.00%	0.00
08-210	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	Poblado C-16 General Emiliano Zapata		0.00	3,950,036.21	4,573.96	3,945,462.25	3,945,462.25	3,945,462.25	3,945,462.25	1,183,750.67	0.00	5129.8000	M²	100.00%	0.00
08-211	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García		0.00	1,817,472.22	0.00	1,817,472.22	1,813,475.61	569,943.07	569,943.07	566,503.76	3,996.61	3829.5500	M²	31.36%	0.00
08-212	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 COL. EMILIANO ZAPATA	Cárdenas		0.00	3,329,595.33	0.00	3,329,595.33	3,325,518.71	3,275,961.95	3,275,961.95	997,655.61	4,076.62	4355.2000	M²	98.39%	0.00
08-214	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez		0.00	3,266,554.33	0.00	3,266,554.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,554.33	3826.3900	M²	0.00%	0.00
08-216	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	PobladoC-17 Independencia		0.00	3,952,980.52	0.00	3,952,980.52	3,949,018.61	1,916,279.88	1,916,279.88	574,883.96	3,961.91	4718.9200	M²	48.48%	0.00
08-218	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña		0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	3000.0000	M²	0.00%	0.00
08-220	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA	Cárdenas		0.00	755,713.46	3,511.16	752,202.30	752,202.30	752,202.30	752,202.30	747,663.15	0.00	881.0000	M²	100.00%	100.00
08-221	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO (ENTRADA TELESECUNDARIA)	Santana 2da. Sección A		0.00	486,111.27	2,503.20	483,608.07	483,608.07	483,608.07	483,608.07	480,689.74	0.00	0.1700	KILOMETROS	100.00%	0.00
<b>04.- URBANIZACION MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,206,004.20</b>	<b>5,875.88</b>	<b>5,200,128.32</b>	<b>4,600,677.46</b>	<b>3,084,689.10</b>	<b>3,084,689.10</b>	<b>1,628,182.31</b>	<b>599,450.86</b>	<b>0.00</b>	<b>M²</b>	<b>285.89%</b>	
08-208	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río		0.00	1,690,432.61	4,070.21	1,686,362.40	1,686,362.40	1,686,362.40	1,686,362.40	505,921.91	0.00	2690.0000	M²	100.00%	0.00
08-213	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS	0117 Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez		0.00	1,166,985.51	0.00	1,166,985.51	1,162,930.97	385,650.46	385,650.46	115,695.14	4,054.54	1566.3000	M²	33.05%	0.00
08-215	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	PobladoC-17 Independencia		0.00	1,574,643.54	0.00	1,574,643.54	1,570,747.22	832,039.37	832,039.37	827,018.44	3,896.32	1799.8600	M²	52.84%	20.00
08-217	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0024 Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña		0.00	591,500.00	0.00	591,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,500.00	790.8800	M²	0.00%	0.00
08-219	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA	Cárdenas		0.00	182,442.54	1,805.67	180,636.87	180,636.87	180,636.87	180,636.87	179,546.82	0.00	189.2600	M²	100.00%	100.00
<b>04.- URBANIZACION MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>24,560,209.91</b>	<b>0.00</b>	<b>24,560,209.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,560,209.91</b>	<b>0.00</b>	<b>MEJORAMIENT</b>	<b>0.00%</b>	
08-141	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	5 de Mayo		0.00	754,752.58	0.00	754,752.58	0.00	0.00	0.00	0.00	754,752.58	1.0000	MEJORAMIENT	0.00%	0.00
08-142	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (CALLE CERRADA LAS GARDENIAS)	El Bajío 1ra. Sección		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0000	MEJORAMIENT	0.00%	0.00
08-143	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0000	MEJORAMIENT	0.00%	0.00
08-144	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	El Golpe 2da. Sección (Los Patos),RA		0.00	1,174,501.79	0.00	1,174,501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,501.79	1.0000	MEJORAMIENT	0.00%	0.00
08-145	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Poblado C-29 General Vicente Guerrero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0000	MEJORAMIENT	0.00%	0.00
08-147	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (AGUASOL)	Melchor Ocampo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0000	MEJORAMIENT	0.00%	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.

EJERCICIO FISCAL 2018

08-148	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Azucena 7ma. Sección (El Lechual)	0.00	2,307,427.65	0.00	2,307,427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,427.65	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-149	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Naranjaño 2da. Sección B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-223	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (CURVA LOS BRIEGOS)	Melchor Ocampo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-224	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	El Yucateco (Paylebot 2da. Sección)	0.00	2,678,209.22	0.00	2,678,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678,209.22	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-225	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	San Pedro,EJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-226	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	San Pedro,EJ	0.00	2,441,978.99	0.00	2,441,978.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,978.99	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-243	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Ojoshal	0.00	3,096,845.05	0.00	3,096,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,845.05	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-244	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	El Barí 2da. Sección	0.00	1,576,284.50	0.00	1,576,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,284.50	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-245	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Cuauhtemoczn,EJ	0.00	3,946,578.73	0.00	3,946,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946,578.73	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-246	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	El Barí 1ra. Sección	0.00	1,374,104.98	0.00	1,374,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,104.98	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-247	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE CALLE NICOLASA CANO DE DOMÍNGUEZ Y CALLE TULIPANES (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	Cárdenas	0.00	2,072,637.45	0.00	2,072,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,637.45	479.6000	ML	0.00%	0.00
08-261	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Paylebot	0.00	3,136,888.97	0.00	3,136,888.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,888.97	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-273	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Poblado C-09 Licenciado Francisco I. Madero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.0000	POSTES	0.00%	0.00
08-274	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	PobladoC-17 Independencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.0000	POSTES	0.00%	0.00
08-275	AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Zapotal 3ra. Sección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.0000	POSTES	0.00%	0.00
08-276	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-277	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-278	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-279	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Calzada 2da. Sección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
08-280	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Poblado C-33 20 de Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0000	MEJORAMIENTO	0.00%	0.00
<b>04.- URBANIZACION MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
08-300	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE CUAUHTEMOC	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.2500	ML	0.00%	0.00
08-301	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE JOSE MARTI ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y TOMAS GARRIDO	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.0000	ML	0.00%	0.00
<b>3.- DRENAJE Y LETRINAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>SANITARIOS</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
08-302	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS (AGEB2700200290358)	Benito Juárez (Campo Magallanes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	SANITARIOS	0.00%	0.00
08-303	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS (AGEB2700200290362)	0029 Benito Juárez (Campo Magallanes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	SANITARIOS	0.00%	0.00
08-304	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS (AGEB270020025106A)	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	SANITARIOS	0.00%	0.00
08-305	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS (AGEB2700200251074)	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	SANITARIOS	0.00%	0.00
08-306	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, COLONIA SANTA MARIA PERIFERICO, COLONIA JACINTO LOPEZ (AGEB2700200010697)	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	SANITARIOS	0.00%	0.00
08-307	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, COLONIA SANTA CATALINA (AGEB270020001113A)	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	SANITARIOS	0.00%	0.00
08-308	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, FRACC CAÑALES III ETAPA SUP. (AGEB2700200011144)	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	SANITARIOS	0.00%	0.00
08-309	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, FRACC CAÑALES I (AGEB2700200011252)	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	SANITARIOS	0.00%	0.00
08-310	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS, COLONIA EMILIANO ZAPATA (AGEB2700200011036)	Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	SANITARIOS	0.00%	0.00